Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"
Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		7	22.07.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"	**23 744 000**	**21 200 000**							**2 544 000**	**23 744 000**
Итого к оплате за сентябрь 2025г.:		**21 200 000**							**2 544 000**	**23 744 000**

Генподрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор_____Асет Н.

Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Приложение Г к НДЦС РК

Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "М-СапаКурылыс"

Форма 2

Наименование объекта: СМР по объекту "Строительство водопроводных сетей с. Коктау Хромтауского района Актюбинской области (корректировка сметной документации)"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-03-00-01. Напорный водовод от НС I-го подъёма до НС II-го подъёма,длиной 1496 м						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**25 354 401**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**25 354 401**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**25 354 401**
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	7888	92	725 696
2	6101-0104-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	7888	92	725 696
3	6101-0102-0113 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	10882	499	5 430 118
4	6101-0201-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	336	6765	2 273 040
5	1103-0101-0302 Кклим = 1,11	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м3	296	9408	2 784 768
6	6101-0204-0105 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.39:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 7	м3	54	72548	3 917 592
7	6101-0102-0118 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 6	м3	350	779	272 650
8	6101-0206-0101 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	100	3496	349 600

9	**6101-0106-0105 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**10937**	**64**	**699 968**
10	**6101-0106-0106 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**350**	**73**	**25 550**
11	**6101-0206-0101 Кклим = 1,11**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**155**	**3496**	**541 880**
12	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**155**	**3665**	**568 075**
13	**6101-0109-0102 Кклим = 1,11**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**52584**	**4**	**210 336**
14	**6302-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**20**	**9050**	**181 000**
15	**6301-0105-0402 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**1,4**	**1334100**	**1 867 740**
17	**6301-0301-0101 Кклим = 1,11**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**1,4**	**257300**	**360 220**
18	**6302-0401-0103 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м3**	**2,5**	**116130**	**290 325**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
18.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
18.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
18.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
18.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
19	**6302-0401-0105 Кклим = 1,11**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м3**	**13,58**	**88963**	**1 208 118**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
19.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	83788	0
19.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
19.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
19.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**179**	**3721**	**666 059**
31	**244-201-0303 Коб=12**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**11**	**13255**	**145 805**

32	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	105	785	82 425
33	6301-0103-0106 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (футляры)	км	0,004	4118022	16 472
34	241-102-0228 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	4	9573	38 292
35	6301-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,004	5054704	20 219
36	6101-0209-0101 Кклим = 1,11	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	384	495	190 080
37	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	9	14731	132 579
38	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =12	Устройство бетонной отмостки	м3	8	41806	334 448
39	6301-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	13	5362	69 706
		неучтенные ресурсы				
39.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	13	0	0
40	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	13	61616	801 008
41	6301-0501-0101 Кклим = 1,11	Установка вантузов одинарных	шт.	2	9810	19 620
42	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отоплениядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	2	43461	86 922
43	1122-0801-0205 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные. Установка на сварном соединении	шт.	37	4454	164 798
44	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	20	1049	20 980
45	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	6	1337	8 022
46	241-208-1202	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	5	433	2 165
47	241-208-0406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	1178	3 534
48	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм (патрубки-22шт.)	1 м	24	452	10 848
49	6301-0103-0101 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм (патрубки)	км	0,0005	1878341	939
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
50	241-102-0140 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	0,5	1848	924

51	6301-0201-0101 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1766617	883
52	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	49	2149	105 301

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**25 354 401**
Оборудование	-
Общеплощадочные затраты 8,3%	2 104 415
Итого	**27 458 816**
Сметная прибыль 5%	1 372 941
Итого сметная стоимость	**28 831 757**
2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,039) - 41%	12 282 040
2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,059) - 44%	13 434 445
2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	4 666 420
Итого	**30 382 905**
С учетом скидки субподрядчика	21 200 000
НДС 12%	2 544 000
ИТОГО	**23 744 000**

Генподрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
ТОО "М-СапаКурылыс"

Директор_____ Асет Н.