ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "EMAAR - Group"

АВТОРСКМЙ НАДЗОР:ТОО "МПК-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области

ДОГОВОР: №10 от 27.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за июль месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	497	10	27.02.2025	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		стоимость пр. затрат, не входящие в СМР, по смете 2020 г	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	др. дополнительныеирасхзоджы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области	48 363 288,94	10 298 468,70							1 235 816,24	11 534 284,94
удержание аванса	14 508 986,68	6 704 452,39							804 534,29	7 508 986,68
итого затраты подрядчика	**33 854 302,26**	**3 594 016,30**							**431 281,96**	**4 025 298,26**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель Керимбеков Т. А._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group"

Директор Сыздыков Г. К._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KKS Construction group»

Директор Альжанов К. С._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Жибек жолы, 95, +77013243809**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, НОВОСТРОЙКА БИРЛИК, 7, +77014119969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8023: Наружные сети электроснабжения [2-1]										
1	3	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка**	т	0,0148	177 081,0	81 474,0	2 621,0	1 206,0			2 621,0	
						95 607,0	24 471,0	1 415,0	362,0				
2	4	241-108-0140 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0мм**	м	0,752	9 405,0		7 073,0		7 073,0		7 073,0	
3	5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00604	340 871,0		2 059,0		2 059,0		2 059,0	
4	6	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их впроцессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,00604	682 237,0	27 687,0	4 121,0	167,0	44,0		4 121,0	
						647 338,0	5 517,0	3 910,0	33,0				
5	7	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство**	м³	0,66	40 859,0	1 568,0	26 967,0	1 035,0	14 081,0		26 967,0	
						17 956,0	464,0	11 851,0	306,0				
6	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02025	439 035,0		8 890,0		8 890,0		8 890,0	
7	9	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция	1	107 104,0	23 718,0	107 104,0	23 718,0	15 734,0		107 104,0	
						67 652,0	6 517,0	67 652,0	6 517,0				
8	12	6124-0103-1403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конденсатор статический,масса до 40 кг.Монтаж на установленных конструкциях**	шт.	1	12 499,0	1 575,0	12 499,0	1 575,0			12 499,0	
						10 924,0	452,0	10 924,0	452,0				
9	13	515-301-2001 *РСНБ РК 2022*	**Устройство компенсации реактивной мощности,конденсаторная установка.УКРМ-10кВАр,10кВАр (1ступень),800х700х250мм,/КРМ-0,4-19,8-1,8 У3/**	шт.	1	267 398,0		267 398,0				267 398,0	
10	14	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	3	1 893,0	950,0	5 679,0	2 850,0	534,0		5 679,0	
						765,0	280,0	2 295,0	840,0				
11	15	243-110-0527 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66**	м	3	1 379,0		4 137,0		4 137,0		4 137,0	
12	16	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12/16/ мм**	м	40	1 243,0	40,0	49 720,0	1 600,0	14 280,0		49 720,0	
						846,0	9,0	33 840,0	360,0				
13	17	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	м	50	1 335,0	57,0	66 750,0	2 850,0	26 900,0		66 750,0	
						740,0	14,0	37 000,0	700,0				
14	23	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**		300	961,0	147,0	288 300,0	44 100,0	900,0		288 300,0	

				м шин заземления		811,0	27,0	243 300,0	8 100,0				
15	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2154	351 783,0		75 774,0		75 774,0		75 774,0	
				т									
16	25	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные.Установка		-3	25 203,0	9 684,0	-75 609,0	-29 052,0	-2 766,0		-75 609,0	
				опора		14 597,0	3 118,0	-43 791,0	-9 354,0				
17	26	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		-3	43 671,0		-131 013,0		-131 013,0		-131 013,0	
				шт.									
18	30	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		574	1 754,0		1 006 796,0		1 006 796,0		1 006 796,0	
				м									
19	42	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		56	1 754,0		98 224,0		98 224,0		98 224,0	
				м									
20	62	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		35	1 754,0		61 390,0		61 390,0		61 390,0	
				м									
21	81	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		14	1 754,0		24 556,0		24 556,0		24 556,0	
				м									
22	103	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		28	1 754,0		49 112,0		49 112,0		49 112,0	
				м									
23	118	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		14	1 754,0		24 556,0		24 556,0		24 556,0	
				м									
24	134	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		14	1 754,0		24 556,0		24 556,0		24 556,0	
				м									
25	146	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные.Установка		-175	25 203,0	9 684,0	-4 410 525,0	-1 694 700,0	-161 350,0		-4 410 525,0	
				опора		14 597,0	3 118,0	-2 554 475,0	-545 650,0				
26	149	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм.(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10		35	1 754,0		61 390,0		61 390,0		61 390,0	
				м									
27	158	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1		91	7 741,0	1 337,0	704 431,0	121 667,0			704 431,0	
				ответвление		6 404,0	403,0	582 764,0	36 673,0				
28	159	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		2 275	246,0		559 650,0		559 650,0		559 650,0	
				м									
29	160	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		91	4 564,0		415 324,0		415 324,0		415 324,0	
				шт.									
30	161	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		91	257,0		23 387,0		23 387,0		23 387,0	
				шт.									
31	162	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		285,7	1 299,0		371 124,3		371 124,3		371 124,3	
				м									
32	163	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		182	2 447,0		445 354,0		445 354,0		445 354,0	
				шт.									
33	164	252-207-2335 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT28.2 плоский		91	3 327,0		302 757,0		302 757,0		302 757,0	
				шт.									
34	165	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм		91	15 134,0	3 552,0	1 377 194,0	323 232,0	21 476,0		1 377 194,0	
				шт.		11 346,0	1 037,0	1 032 486,0	94 367,0				
35	166	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66		91	13 689,0		1 245 699,0		1 245 699,0		1 245 699,0	
				шт.									
36	167	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание.однофазного		91	2 178,0	207,0	198 198,0	18 837,0	3 822,0		198 198,0	
				шт.		1 929,0	65,0	175 539,0	5 915,0				
37	169	252-207-4403 *СпрСЦ 05.2024*	Корпус предохранителя SV29.25		91	1 627,0		148 057,0		148 057,0		148 057,0	
				шт.									

38	170	252-207-5002 *СпрСЦ 05.2024*	Предохранитель SVV10.25	шт.	91	3 297,0		300 027,0		300 027,0		300 027,0	
39	171	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	91	3 120,0		283 920,0		283 920,0		283 920,0	
40	172	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Демонтажные работы	подстанция	1	54 822,0 40 591,0	14 231,0 3 910,0	54 822,0 40 591,0	14 231,0 3 910,0			54 822,0	
41	173	1133-0303-0303 *РСНБ РК 2022*	Опоры деревянный.Демонтаж	опора	53	11 579,0 5 194,0	6 385,0 1 918,0	613 687,0 275 282,0	338 405,0 101 654,0			613 687,0	
42	174	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Демонтаж спомощью механизмов	км линии	0,005	311 936,0 165 554,0	146 382,0 36 622,0	1 560,0 828,0	732,0 183,0			1 560,0	
43	175	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Демонтаж с помощью механизмов	км линии	2	149 095,0 104 796,0	44 299,0 11 983,0	298 190,0 209 592,0	88 598,0 23 966,0			298 190,0	
			ИТОГО по смете Э8023: Наружные сети электроснабжения [2-1]					5 005 906,3 131 003,0	-738 949,0 -270 666,0	5 346 454,3 267 398,0	0,0 0,0	5 005 906,3	
			Итого по суммарной смете					5 005 906,3 131 003,0	-738 949,0 -270 666,0	5 346 454,3 267 398,0	0,0 0,0	5 005 906,3	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							267 398,0			
			СМЕТА "ВКЛЮЧИТЬ"										
			Смета Э82023: ВКЛЮЧИТЬ [1-1]										
1	8	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные.Установка	опора	7	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	176 421,0 102 179,0	67 788,0 21 826,0	6 454,0		176 421,0	
2	9	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	7	75 559,0		528 913,0		528 913,0		528 913,0	
3	10	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ77	шт	5	18 856,0		94 280,0		94 280,0		94 280,0	
4	11	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	15	16 899,0		253 485,0		253 485,0		253 485,0	
5	12	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
6	13	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
7	14	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 /SDI20.3/	шт.	9	1 480,0		13 320,0		13 320,0		13 320,0	
8	15	252-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	6	18 775,0		112 650,0		112 650,0		112 650,0	
9	16	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	4 564,0		31 948,0		31 948,0		31 948,0	
10	17	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,137667	524 734,0 275 923,0	243 969,0 61 037,0	72 238,0 37 985,0	33 587,0 8 403,0	666,0		72 238,0	
11	18	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20	м	413	620,0		256 060,0		256 060,0		256 060,0	
			Итого по разделу 2: Сети ВЛ-10кВ					1 823 913 140 164	101 375 30 229	1 582 374 0	0 0	1 823 913	
			Раздел 3: Сети ВЛ-0,4кВ										

12	20	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	10,783983	1 307,0		14 094,7		14 094,7		14 094,7	
			Итого по разделу 3: Сети ВЛ-0,4кВ					14 095	0	14 095	0	14 095	
								0	0	0	0		
			Раздел 4: СЕТИ ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам										
13	23	247-301-0118 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	92	9 039,0		831 588,0		831 588,0		831 588,0	
14	24	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	57	15 498,0	284,0	883 386,0	16 188,0	254 163,0		883 386,0	
15	25	247-204-0638 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	57	10 755,0 1 612,0	65,0	613 035,0 91 884,0	3 705,0	91 884,0		91 884,0	
			Итого по разделу 4: СЕТИ ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам					1 806 858	16 188	1 177 635	0	1 806 858	
								613 035	3 705	0	0		
			ИТОГО по смете Э82023: ВКЛЮЧИТЬ [1-1]					3 644 866,0	117 563,0	2 774 103,7	0,0	3 644 866,0	
								753 199,0	33 934,0	0,0	0,0		
			итого по акту										
			В том числе:							8 650 772			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							267 398			
			итого									8 650 772	
			оборудование									267 399	
			итого									8 383 373	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%									578 453	
			итого									8 961 826	
			Сметная прибыль 5%									448 091	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									276 877	
			итого									9 686 794	
			оборудование									267 399	
			итого									9 954 193	
			2024 год - 100 %, К=1,0557									10 508 641	
			итого									10 508 641	
			итого с понижающим коэф. 0,98									10 298 468,70	
			НДС 12%									1 235 816,24	
			всего к оплате									**11 534 284,94**	

СДАЛ:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group", БИН 200440002874

Инженер-эксперт Талипов Г.Ш._____

ПРИНЯЛ:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659

Руководитель Керимбеков Т. А._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МПК-Проект", БИН 050140010009

авторский надзор Жамбаев А. Б._____