ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "EMAAR - Group"

АВТОРСКМЙ НАДЗОР: ТОО "МПК-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области

ДОГОВОР: №10 от 27.02.2025 г. и допсоглашение №10/1 от 21.08.2025г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за август месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	497	10 и 10/1	27.02.2025, 21.08.2025	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		стоимость пр. затрат, не входящие в СМР, по смете 2020 г	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	др. дополнительныеирасхзоджы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области	60 944 560,50	11 233 278,18							1 347 993,38	12 581 271,56
удержание аванса	14 508 989,68	0,00							0,00	0,00
итого затраты подрядчика	**46 435 570,82**	**11 233 278,18**							**1 347 993,38**	**12 581 271,56**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель Керимбеков Т. А._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group"

Директор Сыздыков Г. К._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KKS Construction group»

Директор Альжанов К. С._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Жибек жолы, 95, +77013243809**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, НОВОСТРОЙКА БИРЛИК, 7, +77014119969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10 от 27.02.2025 г.** и допсоглашение №10/1 от 21.08.2025г.

Акт выполненных работ №3

за **август 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			смета "ВКЛЮЧИТЬ"										
			Раздел 1: Трансформаторная подстанция										
1	1	1107-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		2	7 074,0	3 129,0	14 148,0	6 258,0			14 148,0	
				шт. сборных конструкций		3 945,0	929,0	7 890,0	1 858,0				
2	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /ФБС 24.6.4/		1,104	33 068,0		36 507,0		36 507,0		36 507,0	
				$м^3$									
3	3	515-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		1	5 037 009,0		5 037 009,0				5 037 009,0	
				шт.						5 037 009,0			
4	4	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		1	2 325 807,0		2 325 807,0				2 325 807,0	
				шт.						2 325 807,0			
5	5	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного,напряжение до 10 кВ,ток до 600 А		1	13 071,0	1 612,0	13 071,0	1 612,0	535,0		13 071,0	
				шт.		10 924,0	477,0	10 924,0	477,0				
6	6	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/.Монтаж оборудования		1	24 224,0	480,0	24 224,0	480,0	1 896,0		24 224,0	
				шт.		21 848,0	132,0	21 848,0	132,0				
7	7	515-201-0507 *СпрСЦ 05.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рамацинк)		1	233 117,0		233 117,0				233 117,0	
				комплект						233 117,0			
			Итого по разделу 1: Трансформаторная подстанция					7 683 883	8 350	38 938	0	7 683 883	
								40 662	2 467	7 595 933	0		
			Раздел 3: Сети ВЛ-0,4кВ										
8	19	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,108117	337 663,0	73 830,0	36 507,0	7 982,0	9 641,0		36 507,0	
				кмлинии		174 661,0	19 973,0	18 884,0	2 159,0				
9	20	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		97,332817	1 307,0		127 214,3		127 214,3		127 214,3	
				м									
10	21	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		20	6 805,0		136 100,0		136 100,0		136 100,0	
				шт.									
11	22	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		4	16 785,0		67 140,0		67 140,0		67 140,0	

				шт.									
			Итого по разделу 3: Сети ВЛ-0,4кВ					**366 961**	**7 982**	**340 095**	**0**	**366 961**	
								18 884	**2 159**	**0**	**0**		
			Раздел 4: СЕТИ ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам										
12	**24**	**6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**		**127**	**15 498,0**	**284,0**	**1 968 246,0**	**36 068,0**	**566 293,0**		**1 968 246,0**	
				шт.		**10 755,0**	**65,0**	**1 365 885,0**	**8 255,0**				
13	**25**	**247-204-0638** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"**		**127**	**1 612,0**		**204 724,0**		**204 724,0**		**204 724,0**	
				шт.									
			Итого по разделу 4: СЕТИ ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам					**2 172 970**	**36 068**	**771 017**	**0**	**2 172 970**	
								1 365 885	**8 255**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**10 223 814**	**52 400**	**1 150 050**	**0**	**10 223 814**	
								1 425 431	**12 881**	**7 595 933**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**7 595 933**			
		Итого по акту										**10 223 814**	
			итого									10 223 814	
			оборудование									7 595 933	
			итого									2 627 881	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%									181 324	
			итого									2 809 205	
			Сметная прибыль 5%									140 460	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									312 154	
			итого									3 261 819	
			оборудование									7 595 933	
			итого									10 857 752	
			2024 год - 100 %, К=1,0557									11 462 529	
			итого									11 462 529	
			итого с понижающим коэф. 0,98									11 233 278,18	
			НДС 12%									1 347 993,38	
			всего к оплате									**12 581 271,56**	

СДАЛ:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group", БИН 200440002874

Инженер-эксперт Талипов Г.Ш._____

ПРИНЯЛ:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659

Руководитель Керимбеков Т. А._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МПК-Проект", БИН 050140010009

авторский надзор Зейнетов А._____