ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group»

Наименование строительства и его адрес: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 131140005568	БИН 070140012742			90	12.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)	20 159 838	20 159 838	17 999 855				2 159 983	20 159 838
погашение аванса	6 160 000	6 160 000	5 500 000				660 000	6 160 000
итого к оплате	13 999 838	13 999 838	12 499 855				1 499 983	13 999 838

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568

Руководитель Курбанов Ә. Ә._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шаңырақ ордасы", БИН 170640001687

Инженер-эксперт Жанбирбаев Е. А._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 33, +7-725-37-2-32-40

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, НОВОСТРОЙКА БИРЛИК, 7, +77014119969

СТРОЙКА: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

ОБЪЕКТ: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

ДОГОВОР: №90 от 12.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь меясц 2024 г. на строительно-монтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4 кВ									
1	Е11-330204-0207 1133-0204-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручнуюсечением проводов до 35 мм2**	1км	0,8553333	395338,00	28718,00	338146	24563	3229	--	338146
					362846,00	9345,00	310354	7993		--	
2	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,65546	1805620,00	--	2989132	--	2989132	--	2989132
					--	--	--	--		--	
3	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,96186	1172935,00	--	1128199	--	1128199	--	1128199
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4455477	24563	4120560	--	4455477
							310354	7993	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455477				
	Материалы		Тенге				3229				
	Всего заработная плата		Тенге					318347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4117331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4455477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					318347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4455477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					318347			

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ

		Опора ж/б промежуточная ВЛ-0,4 кВ с арматурой для подводки к вводу в здание П1(6шт)									
4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	25279,00	9757,00	151674	58542	5550	--	151674
					14597,00	3118,00	87582	18708		--	
5	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	6	45700,00	--	274200	--	274200	--	274200
					--	--	--	--		--	
6	С1252-207-2317 252-207-2317 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3218,00	--	19308	--	19308	--	19308
					--	--	--	--		--	
7	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8250,00	--	49500	--	49500	--	49500
					--	--	--	--		--	
8	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4091,00	--	24546	--	24546	--	24546
					--	--	--	--		--	
9	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	1107834,00	--	3324	--	3324	--	3324
					--	--	--	--		--	
10	С1252-207-2402 252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5343,00	--	32058	--	32058	--	32058
					--	--	--	--		--	
11	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5071,00	--	30426	--	30426	--	30426
					--	--	--	--		--	
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	286,00	--	3432	--	3432	--	3432
					--	--	--	--		--	
13	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	1444,00	--	22526	--	22526	--	22526
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б концевая ВЛ -0,4 кВ с арматурой для подводки к вводу в здание К3 (1шт)									

14	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	52020,00	22568,00	52020	22568	925	--	52020
					28527,00	7211,00	28527	7211		--	
15	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	2	45700,00	--	91400	--	91400	--	91400
					--	--	--	--		--	
16	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7580,00	--	7580	--	7580	--	7580
					--	--	--	--		--	
17	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6236,00	--	6236	--	6236	--	6236
					--	--	--	--		--	
18	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5071,00	--	5071	--	5071	--	5071
					--	--	--	--		--	
19	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	572
					--	--	--	--		--	
20	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	1444,00	--	3754	--	3754	--	3754
					--	--	--	--		--	
21	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8250,00	--	8250	--	8250	--	8250
					--	--	--	--		--	
22	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	36426,00	--	72852	--	72852	--	72852
					--	--	--	--		--	
23	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4091,00	--	4091	--	4091	--	4091
					--	--	--	--		--	
24	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	1107834,00	--	554	--	554	--	554
					--	--	--	--		--	
25	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2691,00	--	2691	--	2691	--	2691
					--	--	--	--		--	

26	Прайс СТПрайс лист ТОО"Skala Group" стр.4	Проводник заземляющий ЗП6	м	1	1467,16	--	1467	--	1467	--	1467
					--	--	--	--		--	
27	Прайс СТПрайс лист ТОО"Электросфера 24" стр.3	Кронштейн У3	шт	1	7741,07	--	7741	--	7741	--	7741
					--	--	--	--		--	
28	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5071,00	--	5071	--	5071	--	5071
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б промежуточная ВЛ-0,4 кВ с арматурой для подводки к вводу в здание П2 (35шт)									
29	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	35	25279,00	9757,00	884765	341495	32375	--	884765
					14597,00	3118,00	510895	109130		--	
30	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 9,5 м,марка СВ 95-2А	шт	35	45700,00	--	1599500	--	1599500	--	1599500
					--	--	--	--		--	
31	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	5787,00	--	202545	--	202545	--	202545
					--	--	--	--		--	
32	С1252-207-2402 252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	5343,00	--	187005	--	187005	--	187005
					--	--	--	--		--	
33	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	8250,00	--	577500	--	577500	--	577500
					--	--	--	--		--	
34	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	4091,00	--	143185	--	143185	--	143185
					--	--	--	--		--	
35	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0175	1107834,00	--	19387	--	19387	--	19387
					--	--	--	--		--	
36	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	5071,00	--	177485	--	177485	--	177485
					--	--	--	--		--	
37	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	286,00	--	20020	--	20020	--	20020

					--	--	--	--		--	
38	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	91	1444,00	--	131404	--	131404	--	131404
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б угловая анкерная с установкой светильника ВЛ-0,4 с арматурой для подводки вводу в здание УА2и (8шт)									
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	52020,00	22568,00	416160	180544	7400	--	416160
					28527,00	7211,00	228216	57688		--	
40	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	16	61244,00	--	979904	--	979904	--	979904
					--	--	--	--		--	
41	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	5165,00	--	165280	--	165280	--	165280
					--	--	--	--		--	
42	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	44,8	1444,00	--	64691	--	64691	--	64691
					--	--	--	--		--	
43	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	286,00	--	9152	--	9152	--	9152
					--	--	--	--		--	
44	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	36426,00	--	1165632	--	1165632	--	1165632
					--	--	--	--		--	
45	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	4091,00	--	65456	--	65456	--	65456
					--	--	--	--		--	
46	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	1107834,00	--	8863	--	8863	--	8863
					--	--	--	--		--	
47	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2691,00	--	43056	--	43056	--	43056
					--	--	--	--		--	
48	Прайс СТПрайс лист ТОО"Skala Group" стр.4	Проводник заземляющий ЗП6	м	16	1467,16	--	23475	--	23475	--	23475
					--	--	--	--		--	

49	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	11530,00	--	184480	--	184480	--	184480
					--	--	--	--		--	
50	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5071,00	--	40568	--	40568	--	40568
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б ответвительная анкерная с установкой светильника ВЛ-0,4 с арматурой для подводки вводу в здание ПОА4 (2шт)									
51	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52020,00	22568,00	104040	45136	1850	--	104040
					28527,00	7211,00	57054	14422		--	
52	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 11 м,марка СВ 110-3,5	шт	4	54093,00	--	216372	--	216372	--	216372
					--	--	--	--		--	
53	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7580,00	--	15160	--	15160	--	15160
					--	--	--	--		--	
54	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6236,00	--	12472	--	12472	--	12472
					--	--	--	--		--	
55	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	8250,00	--	33000	--	33000	--	33000
					--	--	--	--		--	
56	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1144
					--	--	--	--		--	
57	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	1444,00	--	7509	--	7509	--	7509
					--	--	--	--		--	
58	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5165,00	--	10330	--	10330	--	10330
					--	--	--	--		--	
59	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	36426,00	--	72852	--	72852	--	72852
					--	--	--	--		--	
60	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4091,00	--	8182	--	8182	--	8182
					--	--	--	--		--	

61	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1107834,00	--	1108	--	1108	--	1108
					--	--	--	--		--	
62	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00	--	5382	--	5382	--	5382
					--	--	--	--		--	
63	Прайс СТПрайс лист ТОО"Skala Group" стр.4	Проводник заземляющий ЗП6	м	2	1467,16	--	2934	--	2934	--	2934
					--	--	--	--		--	
64	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12290,00	--	24580	--	24580	--	24580
					--	--	--	--		--	
65	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5071,00	--	20284	--	20284	--	20284
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б концевая с установкой светильника ВЛ-0,4 с арматурой для подводки вводу в здание ПК4 (5шт)									
66	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	52020,00	22568,00	260100	112840	4625	--	260100
					28527,00	7211,00	142635	36055		--	
67	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 11 м,марка СВ 110-3,5	шт	10	54093,00	--	540930	--	540930	--	540930
					--	--	--	--		--	
68	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	7580,00	--	37900	--	37900	--	37900
					--	--	--	--		--	
69	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	6236,00	--	31180	--	31180	--	31180
					--	--	--	--		--	
70	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	5071,00	--	50710	--	50710	--	50710
					--	--	--	--		--	
71	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	5165,00	--	51650	--	51650	--	51650
					--	--	--	--		--	
72	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	286,00	--	5720	--	5720	--	5720
					--	--	--	--		--	

73	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28	1444,00	--	40432	--	40432	--	40432
					--	--	--	--		--	
74	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	36426,00	--	728520	--	728520	--	728520
					--	--	--	--		--	
75	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	8250,00	--	82500	--	82500	--	82500
					--	--	--	--		--	
76	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4091,00	--	40910	--	40910	--	40910
					--	--	--	--		--	
77	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	1107834,00	--	5539	--	5539	--	5539
					--	--	--	--		--	
78	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	13455
					--	--	--	--		--	
79	Прайс СТПрайс лист ТОО"Skala Group" стр.4	Проводник заземляющий ЗП6	м	5	1467,16	--	7336	--	7336	--	7336
					--	--	--	--		--	
80	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12290,00	--	61450	--	61450	--	61450
					--	--	--	--		--	
		Опора ж/б угловая промежуточная ВЛ-0,4 кВ без арматурой для подводки к вводу в здание УП2 (3шт)									
81	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	25279,00	9757,00	75837	29271	2775	--	75837
					14597,00	3118,00	43791	9354		--	
82	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	6	61244,00	--	367464	--	367464	--	367464
					--	--	--	--		--	
83	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7580,00	--	22740	--	22740	--	22740
					--	--	--	--		--	
84	С1252-207-2339 252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	16315,00	--	48945	--	48945	--	48945

					--	--	--	--		--	
85	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8250,00	--	49500	--	49500	--	49500
					--	--	--	--		--	
86	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4091,00	--	24546	--	24546	--	24546
					--	--	--	--		--	
87	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	1107834,00	--	1662	--	1662	--	1662
					--	--	--	--		--	
88	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2691,00	--	8073	--	8073	--	8073
					--	--	--	--		--	
89	Прайс СТПрайс лист ТОО"Skala Group" стр.3	Проводник заземляющий ЗП6	м	3	1467,16	--	4401	--	4401	--	4401
					--	--	--	--		--	
90	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11530,00	--	34590	--	34590	--	34590
					--	--	--	--		--	
91	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5071,00	--	15213	--	15213	--	15213
					--	--	--	--		--	
92	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1716
					--	--	--	--		--	
93	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	1444,00	--	11263	--	11263	--	11263
					--	--	--	--		--	
94	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2455,00	--	14730	--	14730	--	14730

						--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11164218**	**790396**	**9275122**	--	**11164218**
							1098700	**252568**	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**47354**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47354**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**47354**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11116864**				
	Материалы		Тенге				**55500**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1351268**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9172268**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11116864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1351268**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11164218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1351268**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15619695**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1409054**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**814959**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**260561**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13395682**		
		ИТОГО									15 619 695
		Оборудование									0
		итого									15 619 695
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,9%									1 077 759
		итого									16 697 454
		Сметная прибыль 5%									834 873
		Непредвиденные работы и затраты 5%									834 873
		Итого									18 367 199
		Оборудование									0
		итого									18 367 199
		итого с пониж. Коэф. К=0,98									17 999 855
		НДС 12%									2 159 983
		итого									**20 159 838**

СДАЛ:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С. _____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шаңырақ ордасы", БИН 170640001687

Инженер-эксперт Жанбирбаев Е. А. _____

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568

Руководитель Құрбанов Ә. Ә. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Nova Atrium", БИН 171140040701

авторский надзор Батырбеков Г. _____