ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group»

Наименование строительства и его адрес: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за ноябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 131140005568	БИН 070140012742			90	12.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)	41 066 000	20 906 162	18 666 216				2 239 946	20 906 162
погашение аванса	12 319 800	6 159 800	5 499 821				659 979	6 159 800
итого к оплате	28 746 200	14 746 362	13 166 395				1 579 967	14 746 362

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568

Руководитель Курбанов Ә. Ә._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шаңырақ ордасы", БИН 170640001687

Инженер-эксперт Жанбирбаев Е. А._____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 33, +7-725-37-2-32-40

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, НОВОСТРОЙКА БИРЛИК, 7, +77014119969

СТРОЙКА: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

ОБЪЕКТ: РП"Строительство электроснабжения ул.Аубакирова в г.Сарыагаш Сарыагашского района Туркестанской области"(Корректировка)

ДОГОВОР: №90 от 12.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2
за ноябрь меясц 2024 г. на строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети 0,4 кВ										
1	1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1**	$м^3$	2,7	5317,00	0,00	14356,00	0,00			14356,00	
						5317,00	0,00	14356,00	0,00				
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1**	$м^3$	2,7	3299,00	0,00	8907,00	0,00			8907,00	
						3299,00	0,00	8907,00	0,00				
3	3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,008	36719,00	2411,00	37013,00	2430,00	29440,00		37013,00	
						5102,00	486,00	5143,00	490,00				
4	4	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т**	шт.	2	4969,00	2581,00	9938,00	5162,00	1528,00		9938,00	
						1624,00	519,00	3248,00	1038,00				
5	5	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3до 0,5 м3из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	$м^3$	0,796	37853,00		30131,00		30131,00		30131,00	

6	6	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**		1	36966,00	21152,00	36966,00	21152,00	1503,00		36966,00	
				подстанция		14311,00	6746,00	14311,00	6746,00				
7	7	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**		1	107048,00	23877,00	107048,00	23877,00	15519,00		107048,00	
				подстанция		67652,00	6517,00	67652,00	6517,00				
8	8	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу-воздушный,исполнение по выводу - воздушный**		1	2466772,00		2496373,00				2496373,00	
				шт.						2466772,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2466772			2466772,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			29601,00					
9	9	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения сгофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		1	2325807,00		2353717,00				2353717,00	
				шт.						2325807,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		2325807			2325807,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			27910,00					

10	10	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 1		35,5	289,00	289,00	10260,00	10260,00			10260,00	
				м^3		0,00	73,00	0,00	2592,00				
11	11	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1		35,5	76,00	76,00	2698,00	2699,00			2698,00	
				м^3		0,00	19,00	0,00	675,00				
12	12	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 12 мм		197	1200,00	39,00	236400,00	7683,00	62055,00		236400,00	
				м		846,00	9,00	166662,00	1773,00				
13	13	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм		27	6872,00	370,00	185544,00	9990,00	75600,00		185544,00	
				шт.		3702,00	90,00	99954,00	2430,00				
14	14	1308-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования		1	133980,00	39027,00	133980,00	39027,00	13022,00		133980,00	
				шт.		81931,00	11696,00	81931,00	11696,00				
15	15	СТПрайс	Индикатор ИКЗ-3		1	87620,73		87621,00		87621,00		87621,00	
				шт									
16	16	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ		3	20706,00	2300,00	62118,00	6900,00	6060,00		62118,00	
				комплект		16386,00	711,00	49158,00	2133,00				
17	17	СТПрайс	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		3	43372,77		130118,00		130118,00		130118,00	
				шт.									
18	18	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание,однофазного		60	2178,00	209,00	130680,00	12540,00	2400,00		130680,00	
				шт.		1929,00	65,00	115740,00	3900,00				
19	19	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 TX RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,классточности 1/CE-102-S6/		60	14099,00		845940,00		845940,00		845940,00	
				шт.									
20	20	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм		60	15170,00	3533,00	910200,00	211980,00	17460,00		910200,00	

				шт.		11346,00	1037,00	680760,00	62220,00				
21	21	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		60	13689,00		821340,00		821340,00		821340,00	
				шт.									
22	22	СТПрайс	Корпус для предохранителя SV29.25		60	5992,50		359550,00		359550,00		359550,00	
				шт									
23	23	СТПрайс	Предохранитель SVV10.25		60	643,88		38633,00		38633,00		38633,00	
				шт									
24	24	1133-0204-0207 *РСНБ РК 2022*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручнуюсечением проводов до 35 мм2		0,005333	395338,00	28718,00	2108,00	153,00	20,00		2108,00	
				1км		362846,00	9345,00	1935,00	50,00				
25	25	243-701-0603 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-35 ГОСТ Р 52373-2005		0,01632	653150,00		10659,00		10659,00		10659,00	
				км									
26	26	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1		90	7747,00	1343,00	697230,00	120870,00			697230,00	
				ответвление		6404,00	403,00	576360,00	36270,00				
27	27	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,30428	224638,00		68353,00		68353,00		68353,00	
				км									
28	28	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 1		5,5	289,00	289,00	1590,00	1590,00			1590,00	
				$м^3$		0,00	73,00	0,00	402,00				
29	29	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1		5,5	76,00	76,00	418,00	419,00			418,00	
				$м^3$		0,00	19,00	0,00	105,00				
30	30	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м		18	7250,00	3572,00	130500,00	64296,00	28296,00		130500,00	

				1 заземлитель		2106,00	859,00	37908,00	15462,00				
			Итого по разделу 1: Сети 0,4 кВ					9960389,00	541028,00	2645248,00	0,00	9960389,00	
								1924025,00	154499,00	4850090,00	0,00		
			Раздел 2: СЕТИ ВЛ-10кВ										
31	31	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов./УОК/ 4		1	16997,00	2603,00	16997,00	2603,00	1131,00		16997,00	
				ответвление		13263,00	778,00	13263,00	778,00				
32	32	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	15357,00		15357,00		15357,00		15357,00	
				шт.									
33	33	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143		1	2243,00		2243,00		2243,00		2243,00	
				шт.									
34	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1,2	1647,00		1976,00		1976,00		1976,00	
				шт.									
35	35	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	2990,00		5980,00		5980,00		5980,00	
				шт.									
36	36	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		2	67,00		134,00		134,00		134,00	
				шт.									
37	37	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,общего назначения,высшего качества,термическиобработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74/Крепление провода/		0,156	140,00		22,00		22,00		22,00	
				кг									
38	38	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ПА-2 ГОСТ Р 51177-98		6	730,00		4380,00		4380,00		4380,00	
				шт.									

39	39	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ56.1 однофазный		7	177875,00		1245125,00		1245125,00		1245125,00	
				шт.									
40	40	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98		7	6236,00		43652,00		43652,00		43652,00	
				шт.									
41	41	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98		7	2623,00		18361,00		18361,00		18361,00	
				шт.									
42	42	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		7	2719,00		19033,00		19033,00		19033,00	
				шт.									
43	43	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		56	4169,00		233464,00		233464,00		233464,00	
				шт.									
44	44	СТПрайс	Монтажная рейка для рубильника РЕК 49		7	11496,86		80478,00		80478,00		80478,00	
				шт									
45	45	252-207-2801 *РСНБ РК 2022*	Планка для крепления таблички РЕМ216		7	3778,00		26446,00		26446,00		26446,00	
				шт.									
46	46	СТПрайс	Оперативная штанга для мачтового рубильника 2 ST 33		7	24142,12		168995,00		168995,00		168995,00	
				шт									
47	47	1308-0303-0302 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 250 А.Установка на изоляционном основании		7	6716,00	16,00	47012,00	112,00	2744,00		47012,00	
				шт.		6308,00	0,00	44156,00	0,00				
48	48	247-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3/ППН-33/		7	1421,00		9947,00		9947,00		9947,00	
				шт.									
49	49	СТПрайс	Комплект для переносного заземления ST 208		7	21952,77		153669,00		153669,00		153669,00	
				шт									
			Итого по разделу 2: СЕТИ ВЛ-10кВ					2093271,00	2715,00	2033137,00	0,00	2093271,00	
								57419,00	778,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ										

50	50	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3467,00		20802,00		20802,00		20802,00	
51	51	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2455,00		14730,00		14730,00		14730,00	
52	52	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3467,00		41604,00		41604,00		41604,00	
53	53	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8217,00	3627,00	16434,00	7254,00			16434,00	
54	54	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	4590,00 5763,00	1093,00	9180,00 11526,00	2186,00	11526,00		11526,00	
55	55	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11525,00		23050,00		23050,00		23050,00	
56	56	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00	
57	57	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3467,00		3467,00		3467,00		3467,00	
58	58	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
59	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
60	60	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	3467,00		121345,00		121345,00		121345,00	
61	61	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	3467,00		242690,00		242690,00		242690,00	
62	62	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	2455,00		171850,00		171850,00		171850,00	
63	63	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	3467,00		485380,00		485380,00		485380,00	

64	64	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка		16	8217,00	3627,00	131472,00	58032,00			131472,00	
				шт.		4590,00	1093,00	73440,00	17488,00				
65	65	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		16	5763,00		92208,00		92208,00		92208,00	
				шт.									
66	66	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		16	11525,00		184400,00		184400,00		184400,00	
				шт.									
67	67	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		64	3467,00		221888,00		221888,00		221888,00	
				шт.									
68	68	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		16	3467,00		55472,00		55472,00		55472,00	
				шт.									
69	69	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		8	2455,00		19640,00		19640,00		19640,00	
				шт.									
70	70	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		16	3467,00		55472,00		55472,00		55472,00	
				шт.									
71	71	241-102-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80/Кронштейн/		16	1107,00		17712,00		17712,00		17712,00	
				м									
72	72	247-103-0213 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016		8	94579,00		756632,00		756632,00		756632,00	
				шт.									
73	73	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка		4	8217,00	3627,00	32868,00	14508,00			32868,00	
				шт.		4590,00	1093,00	18360,00	4372,00				
74	74	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		4	5763,00		23052,00		23052,00		23052,00	
				шт.									

75	75	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		4	11525,00		46100,00		46100,00		46100,00	
				шт.									
76	76	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00	
				шт.									
77	77	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
78	78	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		4	2455,00		9820,00		9820,00		9820,00	
				шт.									
79	79	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00	
				шт.									
80	80	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка		10	8217,00	3627,00	82170,00	36270,00			82170,00	
				шт.		4590,00	1093,00	45900,00	10930,00				
81	81	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		10	5763,00		57630,00		57630,00		57630,00	
				шт.									
82	82	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		10	11525,00		115250,00		115250,00		115250,00	
				шт.									
83	83	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		10	3467,00		34670,00		34670,00		34670,00	
				шт.									
84	84	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		40	3467,00		138680,00		138680,00		138680,00	
				шт.									
85	85	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98		10	2455,00		24550,00		24550,00		24550,00	
				шт.									
86	86	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		20	3467,00		69340,00		69340,00		69340,00	
				шт.									
87	87	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка		6	8217,00	3627,00	49302,00	21762,00			49302,00	
				шт.		4590,00	1093,00	27540,00	6558,00				

88	88	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		6	5763,00		34578,00		34578,00		34578,00	
				шт.									
89	89	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		6	11525,00		69150,00		69150,00		69150,00	
				шт.									
90	90	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		3	3467,00		10401,00		10401,00		10401,00	
				шт.									
91	91	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		6	3467,00		20802,00		20802,00		20802,00	
				шт.									
92	92	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		12	3467,00		41604,00		41604,00		41604,00	
				шт.									
			Итого по разделу 3: ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ					3633404,00	137826,00	3321158,00	0,00	3633404,00	
								174420,00	41534,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Покрытие										
93	93	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина12/25 см		16,5	2123,00	331,00	35030,00	5462,00	26532,00		35030,00	
				$м^2$		184,00	80,00	3036,00	1320,00				
94	94	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4/6 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$		16,5	2602,00	297,00	42933,00	4901,00	36514,00		42933,00	
				$м^2$		92,00	48,00	1518,00	792,00				
95	95	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306		16,5	1103,00	0,00	18200,00	0,00	17672,00		18200,00	
				$м^2$		32,00	0,00	528,00	0,00				

96	96	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		16,5	2740,00	306,00	45210,00	5050,00	38642,00		45210,00	
				м^2		92,00	47,00	1518,00	776,00				
97	97	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия		14	5006,00	81,00	70084,00	1134,00	24906,00		70084,00	
				м		3146,00	24,00	44044,00	336,00				
98	98	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,63	55905,00		35220,00		35220,00		35220,00	
				м^3									
			Итого по разделу 4: Покрытие					246677,00	16547,00	179486,00	0,00	246677,00	
								50644,00	3224,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Ограждение										
99	99	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из сетчатых панелей "рабица",2,0 м х 2,5 м		4,5	63107,00	639,00	283982,00	2876,00	187065,00		283982,00	
				секция		20898,00	140,00	94041,00	630,00				
100	100	8601-0605-0205 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам):Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м,с металлическими стойками		1	499503,00	12655,00	499503,00	12655,00	392126,00		499503,00	
				комплект		94722,00	3727,00	94722,00	3727,00				
			Итого по разделу 5: Ограждение					783485,00	15531,00	579191,00	0,00	783485,00	
								188763,00	4357,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					16717226,00	713647,00	8758220,00	0,00	16717226,00	
								2395271,00	204392,00	4850090,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4850090,00			

			ИТОГО										
			Оборудование									16 717 226	
			итого									4 850 090	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 6,9%									11 867 136	
			итого									818 832	
			Сметная прибыль 5%									12 685 968	
			Непредвиденные работы и затраты 5%									634 298	
			Итого									876 803	
			Оборудование									14 197 070	
			итого									4 850 090	
			итого с пониж. Коэф. К=0,98									19 047 160	
			НДС 12%									18 666 216	
			итого									2 239 946	
												20 906 162	

СДАЛ:

ТОО "KKS Construction group", БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ПРИНЯЛ:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района", БИН 131140005568

Руководитель Құрбанов Ә. Ә._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Шаңырақ ордасы", БИН 170640001687

Инженер-эксперт Жанбирбаев Е. А._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Nova Atrium", БИН 171140040701

авторский надзор Батырбеков Г._____