Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Аксар Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Атакент от улицы Асылтас до трассы Кызылорда-Кумколь в г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от 7.04.2025 года

Акт выполненных работ №1

за апрель месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**6101-0103-0221** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**997,92**	**234,0**	**217,0**	**233 513,4**	**216 549,0**	**997,8**		**233 513,4**
						16,0	**43,0**	**15 966,6**	**42 910,8**			
2	**2**	**412-102-0320** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /30км/**	**т·км**	**77 443,5816**	**117,0**		**9 060 898,68**				**9 060 898,68**
3	**3**	**1101-0105-0301** *РСНБ РК 2022*	**Насыпи. /Возведение объездной дороги/ Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**1 284**	**461,0**	**450,0**	**591 924,0**	**577 800,0**			**591 924,0**
						11,0	**95,0**	**14 124,0**	**121 980,0**			
4	**4**	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**1 284**	**220,0**	**220,0**	**282 480,0**	**282 480,0**			**282 480,0**
						0,0	**53,0**	**0,0**	**68 052,0**			
5	**5**	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**1 284**	**108,0**	**108,0**	**138 672,0**	**138 672,0**			**138 672,0**
						0,0	**28,0**	**0,0**	**35 952,0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**6**	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**		**1 284**	**199,0**	**155,0**	**255 516,0**	**199 020,0**	**5 136,0**		**255 516,0**
				м^3		**40,0**	**33,0**	**51 360,0**	**42 372,0**			
7	**7**	**6101-0109-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1**		**678,81**	**262,0**	**46,0**	**177 848,22**	**31 225,26**			**177 848,22**
				м^2		**216,0**	**10,0**	**146 622,96**	**6 788,1**			
8	**8**	**6101-0103-0221** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**		**760,92**	**234,0**	**217,0**	**178 055,28**	**165 119,64**	**760,92**		**178 055,28**
				м^3		**16,0**	**43,0**	**12 174,72**	**32 719,56**			
9	**9**	**412-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**		**5 174,256**	**104,0**		**538 122,42**				**538 122,42**
				т·км								
10	**10**	**6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**		**112,71**	**141,0**	**141,0**	**15 892,11**	**15 892,11**			**15 892,11**
				м^3		**0,0**	**34,0**	**0,0**	**3 832,14**			
11	**11**	**6101-0104-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**		**112,71**	**119,0**	**119,0**	**13 412,49**	**13 412,49**			**13 412,49**
				м^3		**0,0**	**28,0**	**0,0**	**3 155,88**			
			ИТОГО по смете					**11 486 334,6**	**1 775 170,5**	**6 894,72**	**0,0**	**11 486 334,6**
								243 548,28	**386 262,48**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**11 486 334,6**	**1 775 170,5**	**6 894,72**	**0,0**	**11 486 334,6**
								243 548,28	**386 262,48**	**0,0**	**0,0**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Аксар-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таукеев Н.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алтынбекулы А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)