Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

30 декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс" г.Алматы, ул.Руставели,3/6/7 БИН 000340005982,тел: 87471984168

наименование организации, юридический адрес

в лице Кудайбергенова Джамбула Насырхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство на дорогу и инфраструктурные сети полигона Макатского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района» руководитель отдела Булеков Н.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭНЕРГО-УС»; ТОО «Lux Stroy2050»; ТОО «KDS Group KZ»; ТОО «VSP Company»; ТОО «Транспортные услуги Аксай»; ТОО «AV Technologi»; ТОО «КазСтройПремиум»; ТОО «Expert Managment».

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау»,ГСЛ№ 17007998,Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района, № №44 от 10.01.2023 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность электрических сетей	км	11	11	11	11
Установка ж/б опор СВ -10,5	шт	208	208	208	208

Установка ж/опор СК -22	шт	3	3	3	3
Освещение (металлические стойки) -8метровые	шт	14	14	14	14
Пересечение с сетями газоснабжения ПИК ГСН	Куб.м.	16	16	16	16
Трансформатор распределительный трехфазный ,номинальной мощностью 40 кВа	шт	1	1	1	1
Площадь автодороги	Кв.м.	4043	4043	4043	4043

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Полигон ТБО — находится в 11-ти километрах к юго-западной стороне от поселка Макат, Макатского района, Атырауской области.

-Подъездная автомобильная дорога примыкает к автомобильной дороге республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница РФ (на г.Астрахань) на 492+394 км.

-установка ж/б опор СВ 10,5 -208 штук;

- общая протяженность -11 км,установлен кабель АС /50-35 км;

-установка опор освещения стальных высотой 8 м с прожектором на кронштейнах-14 шт,основание фунд.блоки готовые ж/б.

-установка дополнительных опор ж/б СВ -10,5-4 штуки(внутри полигона) .

-система видеонаблюдения (внутри полигона).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___ноябрь 2023_г_____;

месяц, год
окончание работ ___декабрь 2025___г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__4_____;
фактически, месяц:_____24_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1) Технические условия № 27-5715 от 14.08.2024 г. выданный АО «Атырау Жарык» ,директор «Макатский РЭС» Р.Марабаев_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; **не имеются по проекту.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство на дорогу и инфраструктурные сети полигона Макатского района» готовым к приемке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Казахстан Электрокомплекс"директор Кудайбергенов Д.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)