Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Утверждена

Наименование стройки: "Капитальный ремонт системы отопления, теплотрассы Константиновской СОШ и кровли спорткомплекса"

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

Договор: №498/2/1 от 10.06.2022 года

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	230 000,00	205 357,00						24 643,00	**230 000,00**
Итоге к оплате									**230 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ **Кулишев В. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Капитальный ремонт системы отопления, теплотрассы Константиновской СОШ и кровли спорткомплекса"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №498/2/1 от 10.06.2022 года

Акт
о приемке выполненных работ за июль 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля спорткомплекса										
1	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,052	96824,90	41482,71	5035,00	2157,00	347,00	2336,00	7961,00	
				т конструкций		48676,46	13726,36	2531,00	714,00		590,00		
2	2	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,026	154091,63	35521,33	4006,00	923,00	87,00	2364,00	6880,00	
				т конструкций		115224,07	11079,80	2996,00	288,00		510,00		
3	3	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,018	128691,35	23456,99	2316,00	423,00	55,00	1420,00	4035,00	
				т конструкций		102172,14	7370,11	1839,00	133,00		299,00		
4	4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,045	51472,66	17129,76	2316,00	771,00	251,00	1115,00	3706,00	
				т конструкций		28755,03	5670,94	1294,00	255,00		275,00		
5	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,4	206,02	5,75	1113,00	31,00	604,00	348,00	1578,00	
				м 2		88,41	0,98	477,00	5,00		117,00		
6	6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,6	1318,94	37,85	4748,00	137,00	297,00	3146,00	8526,00	
				м 2 кровли		1198,51	15,17	4315,00	55,00		632,00		
7	7	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		3,6	3816,00		13738,00		13738,00		14837,00	
				$м^2$							1099,00		
			Итого по разделу 1: Кровля спорткомплекса					33272,00	4442,00	15379,00	10729,00	47523,00	
								13452,00	1450,00	0,00	3522,00		
			Раздел 2: Тепловые сети										
8	8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1,4	2327,55	130,80	3259,00	184,00	218,00	2119,00	5808,00	
				задвижка или клапан		2040,79	61,14	2857,00	86,00		430,00		
9	9	1124-0101-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,006	1689522,88	718816,23	10137,00	4313,00	89,00	5041,00	16392,00	
				км трубопровода		955843,20	211005,48	5735,00	1266,00		1214,00		
10	10	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные		0,0014	976733,00		1367,00		1367,00		1476,00	
				т							109,00		
11	11	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие		0,014	976733,00		13674,00		13674,00		14768,00	
				т							1094,00		
12	12	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна /URSA марки М-25-50/		0,08	62592,11	1679,92	5007,00	134,00	2297,00	1899,00	7459,00	
				м 3 изоляции		32199,77	774,42	2576,00	62,00		553,00		
13	13	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		4,1	315,65	2,30	1294,00	10,00	1184,00	74,00	1477,00	
				м 2		24,54	0,39	101,00	2,00		109,00		
14	14	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3,7	745,26	21,51	2757,00	79,00	747,00	1414,00	4505,00	
				м 2 поверхности покрытия изоляции		521,96	8,76	1931,00	32,00		334,00		
15	15	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,002	2066611,15	54674,40	4133,00	110,00	3215,00	583,00	5093,00	
				км трубопровода		404497,80	366,83	809,00	1,00		377,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		2	807,00		1614,00		1614,00		1743,00	
				шт.							129,00		
			Итого по разделу 2: Тепловые сети					43242,00	4830,00	24405,00	11130,00	58721,00	
								14009,00	1449,00	0,00	4349,00		
			Раздел 3: Котельная										
17	17	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 -0,63м³		4,69	201,24	189,88	944,00	891,00		204,00	1240,00	
				м³		11,36	48,95	53,00	230,00		92,00		
18	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)		1,41	3043,66	0,00	4292,00	0,00		3090,00	7973,00	
				м 3 грунта		3043,66	0,00	4292,00	0,00		591,00		
19	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,03	3206,38	241,12	6509,00	489,00	5200,00	699,00	7785,00	
				м 2 покрытия		403,44	75,03	819,00	152,00		577,00		
20	20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство БМ В15		0,22	50740,25	2885,01	11163,00	635,00	8148,00	1819,00	14021,00	
				м³		10818,58	664,00	2380,00	146,00		1039,00		
21	21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,016	331233,00		5300,00		5300,00		5724,00	
				т							424,00		
22	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,006	1332596,03	1961,63	7996,00	12,00	5758,00	1607,00	10371,00	
				т		371012,40	864,72	2226,00	5,00		768,00		
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,22	35769,31	1651,33	7869,00	363,00	7082,00	364,00	8892,00	
				м 3		1927,48	369,48	424,00	81,00		659,00		
24	24	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		0,18	45242,19	20768,82	8144,00	3739,00	737,00	3559,00	12639,00	
				т блок-боксов		20379,60	7081,30	3668,00	1275,00		936,00		
			Итого по разделу 3: Котельная					52217,00	6129,00	32225,00	11342,00	68645,00	
								13862,00	1889,00	0,00	5086,00		
			Раздел 4: Покрытие										
25	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3,6703	8429,91	1455,19	30940,00	5341,00	24801,00	1544,00	35083,00	
				м 3 материала основания в плотном теле		217,41	366,83	798,00	1346,00		2599,00		
26	26	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство		3,6703	1877,47	232,90	6891,00	855,00	5910,00	189,00	7646,00	
				м² покрытия		34,33	37,05	126,00	136,00		566,00		
27	27	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		3,6703	791,33	0,09	2904,00	0,00	2860,00	32,00	3171,00	
				м 2 покрытия		12,10	0,00	44,00	0,00		235,00		
28	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		3,6	2395,31	44,28	8623,00	160,00	4255,00	3079,00	12638,00	
				м бортового камня		1169,21	18,58	4209,00	67,00		936,00		
			Итого по разделу 4: Покрытие					49358,00	6356,00	37826,00	4844,00	93552,00	
								5177,00	1549,00	0,00	4336,00		
			ИТОГО по акту					178089,00	21757,00	109835,00	38045,00	268441,00	
								46500,00	6337,00	0,00	17293,00		
			ИТОГО по акту									268441	
			Непредвиденные работы - 2%									5369	
			ИТОГО									273810	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									205357	
			НДС - 12%									24643	
			ИТОГО к оплате									230000	

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Касимов Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Vesco Realty"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Кулишев В. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.