Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» октября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Райс KZ», Карагандинская область, г. Караганда, ул.Муканова, д.53/8, н.п. 2**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «РАЙС KZ» Копжасарова Мадияра Галымовича**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п. Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Бухар Жырауского района Карагандинской области», руководитель Аринов Болат Бейсембекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау», ТОО «TOLAGAY», ТОО «Амарант KZ», ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД», ТОО «Бай-Скак», ТОО «Дельтастрой 1», ТОО «KRG-Stroy».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт Градиент Проект» №191002.1 (ЭС)**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства Бухар Жырауского района Карагандинской области», руководитель Аринов Болат Бейсембекович**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Площадь застройки м2				
	Общая площадь здания				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По степени надежности электроснабжения потребители относятся ко II категории. Проектом представлены решения по прокладке ответвления по ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ до проектируемых 2хКТПГ-160 кВА 10/0,4 кВ и питающих КЛ-0,4 кВ до ввода в ВРУ 2-х проектируемых 2-х этажных 12-ти квартирных арендных жилых домов в п. Г. Мустафина. К установке принята 2хКТПГ-160 кВА-10/0,4кВ. 2хКТПГ изготавливается и поставляется единым блоком (киоском) с аппаратурой и сборными шинами и состоит из 3-х отсеков:

- РУ-10кВ - высоковольтный отсек с выключателем нагрузки ВНА-10, ВНАп-10.
- РУ-0,4кВ- низковольтный отсек с вводным выключателями, сборными шинами, автоматическими выключателями отходящих линий.
- Трансформаторный отсек.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 07.10.2022 года;
окончание работ: 27.10.2023 года;
при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один);
фактически, месяц: 5 (пять)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РАЙС KZ »** считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к двум 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Г.Мустафина, улица Юбилейная, 2А, 2Б Бухар Жырауского района Карагандинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию,** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"РАЙС KZ"

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Копжасаров Мадияр Галымович

фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, подпись , дата