Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№118

«30» декабря 2024 г.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры" города Шымкент, г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2 БИН: 130940007709 руководитель Мендикулов Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии . .2024 г. ТОО «Сарыагаш-Аман» Жиенбекова Асия Абдирасиловна, БИН980440000670, ГСЛ№ 13006094 от 20.10.2019г., г.Шымкент, Енбекшинский р-н, микрорайон Онтустик, ул.Еламан, д.5/4

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ . .2024г., ТОО «Rayimbek & company» инженер по техническому надзору – Сулейменов Д. KZ44VJE00057120 от 07.09.2020 г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту . .2024г., ТОО «АРХСТРОЙ-2005» в лице директора - Онланбеков Д.М. главного инженера проекта по авторскому надзору – Алукаева Нафиса Асхатовна. № 5-ОД от 23.09.2022г. БИН 050740019877

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент»** I (повышенный) уровень ответственности, относящийся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акимат города Шымкент от 21 сентября 2021 года №1080; Задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 22 февраля 2022 года; Архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Шымкент» от 20 июня 2016 года №2/526; Постановление акимата г. Шымкент о разрешении на проведение изыскательских и проектных работ от 13 января 2016 года №15; Постановление акимата г.Шымкент о выделении земельных участков площадью 80,6 га для строительства коллектора и 6,5105 га для строительства электрических сетей 110 кВт от 07 июля 2021 года №542; Акт на право временного землепользования №2106111120124546 на земельный участок площадью 0,68 га для строительства канализационной насосной станции, изготовленный НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент» от 07 июля 2021 года №1189. Кадастровый номер земельного участка 193-090-603-353; Акт на право временного землепользования №2106111120124626 на земельный участок площадью 0,0552 га для строительства колодца-гасителя, изготовленный НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент» от 07 июля 2021 года №1189. Кадастровый номер земельного участка 22-327-004-743; Письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» от 20 марта 2022 года №24-05-07/4968 касательно диаметров труб самотечного коллектора в районе строительства и производительности КНС; .

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование Номер: 2/526 от Дата выдачи: 20.06.2016 г.**

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент" KZ70REA00334744 от 31.05.2023г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АРХСТРОЙ-2005» №17001737 ОТ 02.02.2017г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры» города Шымкент от 07.10.2022 года № 88.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **23** месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значе-ния
1	Среднесуточное расход сточных вод	$м^3$/сут	27678,0
2	Среднечасовой расход сточных вод	$м^3$/час	1152,9
3	Средний секундный расход	л/с	320,24
4	Максимальный суточный расход сточных вод	$м^3$/сут	33 214
5	Максимальный часовой расход сточных вод	$м^3$/час	2 074
6	Максимальный секундный расход сточных вод	л/с	576
7	Объем годового расхода сточных вод	тыс. $м^3$/год.	12 123,1
8	**Наружные сети канализации**		
	Общая протяженность канализационного коллектора	м	18 643
	В том числе: железобетонных безнапорных раструбных труб Ø1000 ТС100.25-3 Ø1200 ТС120.25-3	м м	12 871 5 772
9	**Наружные сети напорной канализаций Внутриплощадочные сети КНС**		
	Общая протяженность внутриплощадочных сетей и напорной сети канализаций	м	5630
А)	Трубы железобетонные безнапорные раструбные Ø1200 ТС120.25-3	м	27
Б)	Напорная канализация труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17 - Ø630х 37,4 «техническая» (напорный сеть)	м	5603
10	В состав площадке КНС входит следующие сооружения:		
	Канализационная насосная станция с решетками дробилками -	шт	1

	Здания охраны;	шт	1
11	**Основные оборудование:**		
	Насос Grundfos (2 раб. + 2 рез.) S2.100.300.1750.4.72M.H.441.G.N.D.Z.A.S.T.V 518.50 Расход 1000 м^3/ч, напор 43 м, в комплекте с рамой сухого горизонтального монтажа, кабель 25 м. В поставку входит комплект ЗИП (торцевые уплотнения, подшипники, уплотнительные кольца и датчик влажности) и ПНР.	ш	4
12	Решетка – дробилка FLYTEK DM-T25 (1раб.+1рез.) Максимальный расход 2050 м3/ч, ширина прозора 10 мм, двигатель 2,2 кВт, степень защиты IP 68.	шт	2
13	Кабель электричества АПвБВ 3х70мк/16-10 ГОСТ	м	3000 (2 линии)

№пп	Наименование	Ед. изм.	Количе-ство	% к общей площади	Примечание
1	Площадь отведенного участка:	га	0.6800	100%	
2	Площадь застройки	м^2	330.6	4.9%	
3	Площадь покрытий всего	м^2	770	11.3%	
	а/Двухслойное асфальтобе-тонное покрытие	м^2	619		
	б/Мощение тротуарной плиткой	м^2	29		
	в/Площадь отмостки	м^2	122		
4	Площадь озеленения	м^2	177	2,6%	
5	Прочая территория (Естественный газон)	м^2	5522,4	81,2%	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основная цель проекта – улучшения состоянии окружающей среды г. Шымкент. Разработка проекта для обеспечения качественной канализационной системой, улучшения социального положения и здоровья жителей г. Шымкент

- отвод сточных вод от проектируемого микрорайона;
- функционирование современной системы водоотведения с точки зрения социально-культурных характеристик населения для улучшения и изменения жилищно-бытовых условий потребителей услуг, и как следствие повышение стандарта жизни микрорайона.

Согласно заданию на проектирование и гидравлическому расчету рабочим проектом предусмотрен самотечный канализационный коллектор диаметрами 1000мм, 1200 мм вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран, самотечные сети канализаций поступает в проектируемый КНС расположенного в мкр. Достык, далее с помощи канализационных насосных станций напорными трубопроводами две линии диаметрами 630х37,4 мм отводятся в существующий КОС (канализационные очистные сооружение).

Для гашения напора потока сточных вод при переходе напорного участка сети на самотечный предусмотрено камера гашения.

В проекте предусмотрено строительство внутриплощадочных технологических сетей канализационной насосной станции.

Проектируемый самотечный коллектор запроектирован из железобетонных безнапорных труб по ГОСТ 6482-2011 диаметром 1000,1200 мм.

Напорные сети канализации от насосной станции до существующий КОС принято напорным коллекторам выполнены из труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 630х37,4 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **11 272 195,0** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **8 620 916,0** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 114 082,0** тысяч тенге;

прочие расходы **1 537 197,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11 272 195,0** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **8 620 916,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 114 082,0** тенге;

прочие расходы **1 537 197,0** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры" г. Шымкент Мендикулов Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

2. аккредитованная организация:
ТОО «Rayimbek & company» - Анарбеков Б.Н.

3. эксперт (-ы) Сулейменов Д.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**
ТОО «АРХСТРОЙ-2005» - Онланбеков Д.М.

2) **разработчик проекта**
ТОО «АРХСТРОЙ-2005» ГИП – Алукаева Н.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Сарыагаш-Аман» Жиенбекова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.