Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г.

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

№ 118

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сарыагаш-Аман» БИН980440000670, ГСЛ№ 13006094 от 20.10.2019г., г.Шымкент, Енбекшинский р-н, микрорайон Онтустик, ул.Еламан, д.5/4**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Жиенбекова Асия Абдирасиловна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" - Мендикулов Р.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

2. субподрядными организациями **ТОО «StroyEnergy XXI», ГСЛ №09581- 27.03.2020ж.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Макулбаев Б.А.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "MJ-Group Construction", ГСЛ №21006855 от 11.02.2021 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Турсын А.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ИП "ALTAI Construction", Талон №KZ86TWQ03516494**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Жансбаев Д.А.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АРХСТРОЙ-2005» №17001737**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», № 88 от 07.10.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед.Изм	Количество
1	Среднесуточное расход сточных вод	$м^3$/сут	27678,0
2	Средне часовой расход сточных вод	$м^3$/час	1152,9
3	Средний секундный расход	л/с	320,24
4	Максимальный суточный расход сточных вод	$м^3$/сут	33 214
5	Максимальный часовой расход сточных вод	$м^3$/час	2 074
6	Максимальный секундный расход сточных вод	л/с	576
7	Объем годового расхода сточных вод	тыс. $м^3$/год.	12 123,1
8	**Наружные сети канализации**		
	Общий протяженность самотечных канализационных труб	м	18 643
	В том числе: железобетонных безнапорных раструбных труб Ø1000 ТС100.25-3 Ø1200 ТС120.25-3	м м	12 871 5 772
9	**Наружные сети напорной канализаций Внутриплощадочные сети КНС**		
	Общая протяженность внутриплощадочных сетей и напорной сети канализаций	м	5630
А)	Трубы железобетонные безнапорные раструб-ные Ø1200 ТС120.25-3	м	27,0

Б)	Напорная канализация труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17 - Ø630х 37,4 «техническая» (напорный сеть)	м	5603
10	В состав площадке КНС входит следующие сооружения:		
	Канализационная насосная станция с решетками дробилками -	шт	1
	Здания охраны;	шт	1
11	**Основные оборудование:**		
	Насос Grundfos (2 раб. + 2 рез.) S2.100.300.1750.4.72M.H.441.G.N.D.Z.A.S.T.V 518.50 Расход 1000 м^3/ч, напор 43 м, в комплекте с рамой сухого горизонтального монтажа, кабель 25 м. В поставку входит комплект ЗИП (торцевые уплотнения, подшипники, уплотнительные кольца и датчик влажности) и ПНР.	ш	4
12	Решетка – дробилка FLYTEK DM-T25 (1раб.+1рез.) Максимальный расход 2050 м3/ч, ширина про- зора 10 мм, двигатель 2,2 кВт, степень защиты IP 68.	шт	2
13	Кабель электричества АПвБВ 3х70мк/16-10 ГОСТ	м	3000 (2 линии)

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основная цель проекта – улучшения состоянии окружающей среды г.Шымкент. Разработка проекта для обеспечения качественной канализационной системой, улучшения социального положения и здоровья жителей г.Шымкент

- отвод сточных вод от проектируемого микрорайона;
- функционирование современной системы водоотведения с точки зрения социально-культурных характеристик населения для улучшения и изменения жилищно-бытовых условий потребителей услуг, и как следствие повышение стандарта жизни микрорайона.

Согласно заданию на проектирование и гидравлическому расчету рабочим проектом предусмотрен самотечный канализационный коллектор диаметрами 1000мм, 1200 мм вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран, самотечные сети канализаций поступает в проектируемый КНС расположенного в мкр. Достык, далее с помощи канализационных насосных станций напорными трубопроводами две линии диаметрами 630х37,4 мм отводятся в существующий КОС (канализационные очистные сооружение).

Для гашения напора потока сточных вод при переходе напорного участка сети на самотечный предусмотрено камера гашения.

В проекте предусмотрено строительство внутриплощадочных технологических сетей канализационной насосной станции.

Проектируемый самотечный коллектор запроектирован из железобетонных

безнапорных труб по ГОСТ 6482-2011 диаметром 1000,1200 мм.

Напорные сети канализации от насосной станции до существующий КОС принято напорным коллекторам выполнены из труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 630х37,4 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - май 2023г.;
месяц, год
окончание работ - декабрь 2024г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 23 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
_____.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сарыагаш-Аман»**
считает объект: **«Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сарыагаш-Аман»**

Директор – **Жиенбекова А.А.** _____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

"Сарыагаш-Аман"