Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

Суб.подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от "11" июля 2024 года **№ 2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент		300 000 000,00	234 821 428,57	247 180 451,13	247 180 451,13	-		0,00		28 178 571,43	263 000 000,00
	ИТОГО по справке	**300 000 000,00**	**234 821 428,57**	**247 180 451,13**	**247 180 451,13**	**-**				**28 178 571,43**	**263 000 000,00**

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман", Директор:** **Жиенбекова А.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Суб.подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI", Директор:** **Макулбаев Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

16 84

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационного коллектора вдоль Алматинской трассы от микрорайона Туран до очистного сооружения города Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №

за 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.19200	2-3 Наружные сети канализации									
			Раздел 1: Земляные работы /ПОС 240-241/									
1	1	1101-0102-0249 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		60529,28	190,56	190,56	11534459,58	11534459,58		1072094,59	13615078,54
				м3 грунта		0,00	24,60	0,00	1489020,26		1008524,37	
2	2	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		35653,38	240,26	240,26	8566081,09	8566081,09		796296,83	10111368,12
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	1105967,87		748990,20	
3	3	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		697490,332	54,00		37664477,90				40677636,16
				т·км							3013158,26	
4	4	1101-0102-0249 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		20425,72	190,56	190,56	3892325,22	3892325,22		361780,37	4594434,04
				м3 грунта		0,00	24,60	0,00	502472,74		340328,45	
5	5	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1,25 м3		15260,56	240,26	240,26	3666502,14	3666502,14		340835,46	4327924,58
				м3 грунта		0,00	31,02	0,00	473382,56		320586,98	
6	6	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		2155883,13	24,00		51741195,13				55880490,73
				т·км							4139295,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Земляные работы /ПОС 240-241/					**117065041,06**	**27659368,03**	**0,00**	**2571007,25**	**129206932,17**
								0,00	**3570843,43**	**0,00**	**9570883,86**	
			Раздел 2: Трубопроводы									
7	**25**	**1123-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка**		**8000**	**2606,26**	**946,14**	**20850080,06**	**7569120,33**		**16168046,12**	**39979576,09**
				м трубопровода		**1660,12**	**381,30**	**13280959,73**	**3050400,29**		**2961449,91**	
8	**26**	**1123-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка**		**3760**	**3121,07**	**1131,06**	**11735223,43**	**4252785,83**		**9109233,99**	**22512013,84**
				м трубопровода		**1990,01**	**457,13**	**7482437,60**	**1718808,90**		**1667556,42**	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					**32585303,49**	**11821906,16**	**0,00**	**25277280,11**	**62491589,93**
								20763397,33	**4769209,19**	**0,00**	**4629006,33**	
			Раздел 3: Колодцы									
9	**31**	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**		**239,2438**	**18720,11**	**7618,74**	**4478670,43**	**1822736,48**		**3399551,17**	**8508479,24**
				м3 конструкций колодца		**11101,37**	**3251,73**	**2655933,95**	**777956,29**		**630257,64**	
10	**32**	**1123-0601-0107 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**		**209,053**	**18720,11**	**7618,74**	**3913495,34**	**1592720,50**		**2970552,81**	**7434771,99**
				м3 конструкций колодца		**11101,37**	**3251,73**	**2320774,85**	**679783,77**		**550723,84**	
11	**34**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**847,4552**	**332,87**	**20,17**	**282092,28**	**17093,47**		**248813,78**	**573378,68**
				м2 поверхности		**312,70**	**3,00**	**264999,24**	**2542,50**		**42472,62**	
12	**36**	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		**2,702196**	**9360,38**	**2279,88**	**25293,48**	**6160,55**		**19148,75**	**47997,73**
				м3 кладки		**7080,50**	**539,28**	**19132,93**	**1457,09**		**3555,50**	
			Итого по разделу 3: Колодцы					**8699551,53**	**3438711,00**	**0,00**	**6638066,51**	**16564627,64**
								5260840,97	**1461739,65**	**0,00**	**1227009,60**	
			Раздел 4: Переход методом ГНБ									
13	**37**	**1122-1401-1210 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 1420/1620/ мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		**60**	**88185,78**	**77966,64**	**5291146,82**	**4677998,43**		**1301046,51**	**7119568,78**
				м		**10219,14**	**11684,00**	**613148,39**	**701040,00**		**527375,45**	
14	**38**	**1122-1401-0316 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 1200 мм. Протаскивание в футляр**		**60**	**2266,76**	**34,74**	**136005,56**	**2084,37**		**133400,55**	**290958,62**
				м трубы, уложенной в футляре		**2232,02**	**13,78**	**133921,19**	**826,75**		**21552,51**	
15	**41**	**1122-1401-0405 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 1400 мм. Заделка битумом и прядью**		**2**	**20510,72**	**4557,12**	**41021,45**	**9114,19**		**31825,45**	**78674,63**
				футляр		**15953,60**	**119,84**	**31907,18**	**239,64**		**5827,73**	
			Итого по разделу 4: Переход методом ГНБ					**5468173,83**	**4689196,98**	**0,00**	**1466272,51**	**7489202,03**
								778976,76	**702106,39**	**0,00**	**554755,69**	
			ИТОГО по акту					**163818069,91**	**47609182,17**	**0,00**	**35952626,38**	**215752351,77**
								26803215,06	**10503898,66**	**0,00**	**15981655,48**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**7982837,02**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**223735188,79**
			Зимние удорожания	**%**	**0,74**			**1655640,40**				
			Итого с зимними удорожаниями									**225390829,18**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**4507816,58**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**229898645,77**
			в том числе на 2023 год, 40%, К=1,0450539									***96 102 590,55***
			в том числе на 2024 год, 55%, К=1,0920666									***138 085 547,83***
			в том числе на 2025 год, 5%, К=1,1302644									***12 992 312,75***
			Всего:									**247 180 451,13**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									***234 821 428,57***
			НДС	**%**	**12,00**							**28 178 571,43**
			Итого с НДС									**263 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Жиенбекова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.