НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Кобдинский районный Дом культуры" ГУ "Кобдинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Договор подряда: №7 КСС от 14.03.2025 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в с.Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2025 год

Составлен(а) 2023.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8189642**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8017560
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4011093*
		машины и механизмы	тенге			172183
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59137*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 728		
	Раздел 1.	**Отделочные работы**				**6966229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6821369
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3428594*
		машины и механизмы	тенге			144861
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*51825*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 471		
1	**1115-0203-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**294,1**	**4 274**	**1256983**
2	**1115-0206-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2отделываемой поверхности**	**294,1**	**2 450**	**720545**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1115-0405-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**294,1**	**1 337**	**393212**
4	**1115-0405-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**294,1**	**734**	**215869**
5	**1115-0206-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**694,5**	**1 773**	**1231348**
6	**1115-0203-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**694,5**	**3 157**	**2192536**
7	**1115-0405-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**694,5**	**1 291**	**896600**
8	**1115-0206-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**7,6**	**1 773**	**13475**
9	**1115-0203-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**7,6**	**4 717**	**35849**
10	**1115-0405-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**7,6**	**1 291**	**9812**
	Раздел 2.	**Электрооборудование**				**94357**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			89862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43756*
		машины и механизмы	тенге			4495
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1143*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
11	**1308-0304-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**15 479**	**15479**
12	**1308-0303-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**11 450**	**11450**

1	2	3	4	5	6	7
13	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12**	**5 619**	**67428**
	Раздел 3.	**Водоснабжение**				**1129056**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1106329
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*538743*
		машины и механизмы	тенге			22827
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6169*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	240		
14	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка насварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**	**5 784**	**34704**
15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**мРВентиляция**	**6**	**352**	**2112**
		Система П1				
16	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**224 611**	**224611**
17	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2поверхности воздуховодов**	**118,4**	**6 246**	**739526**
18	1120-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2поверхностиво здуховодов**	**19**	**4 709**	**89471**
19	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м^2. Установка**	**решетка**	**22**	**1 756**	**38632**

	ИТОГО:		**8189642**
	Договорная стоимость		**1 637 928**
	НДС 12%		**196 551**
	ВСЕГО с НДС		**1 834 480**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Руководитель _____ **Уразова Д.**