Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	564,24	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	509	
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	114,5	
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	80	
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30	
3	Прочие устройства			
	Смотровой Колодец канализационный из сборных ж/б элементов D=1000 мм	шт	11	
	Смотровой Колодец канализационный из сборных ж/б элементов D=1500 мм	шт	9	
	Футляр ГНБ из полиэтиленовых труб d-400х23,7 мм	м	42,5	
	Футляр открытым способом из полиэтиленовых труб d-400х23,7 мм	м	47,5	
	Футляр ГНБ из полиэтиленовых труб d-315х18,7 мм	м	80	

Заказчик КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Руководитель отдела _____ Әнуар Айдын Серікұлы
Подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор, разработчик проекта ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Директор _____ Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна
Подпись фамилия, имя, отчество

М.П.