Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магистрального водовода протяженностью 9,37 км от объездной дороги 1-ой зоны до мкр.Асар г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магистрального водовода протяженностью 9,37 км от объездной дороги 1-ой зоны до мкр.Асар г.Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04/2021 от 26.04.2021г.**

Акт выполненных работ

от июнь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**		9532.6	26.61	26.61	253653	253653	0	72101	351814
				м3 грунта		0	10.51	0	100140		26060	
2	2	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		9532.6	23.03	23.03	219525	219525	0	62400	304479
				м3 грунта		0	9.09	0	86667		22554	
3	3	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**		9532.6	26.61	26.61	253653	253653	0	72101	351814
				м3 грунта		0	10.51	0	100140		26060	

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
4	4	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		9532.6	23.03	23.03	219525	219525	0	62400	304479
5	5	E11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	39965.82525	113.8	108.33	4548001	4329538	0	855298	5835562
6	6	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1236.056451	1997.69	0	2469255	0	0	1777864	4586888
7	7	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	62.72	1664.74	0	104412	0	0	75177	193957
8	8	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**	м3 грунта	62.72	790.31	0	49568	0	0	35689	92077
9	9	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /Дно траншеи/**	м3 грунта	4047.225	160.53	75.86	649719	307033	0	349005	1078622
10	10	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1**	м3 уплотненного грунта	11112.57	790.31	0	8782320	0	0	6323270	16314037
11	11	E11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1**	м3 грунта	27080.38053	15.38	15.38	416627	416627	0	118426	577858
12	12	E11-010104-0410 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27080.38053	15.19	15.19	411387	411387	0	116937	570589
13	13	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 грунта	27080.38053	160.53	75.86	4347335	2054385	0	2335226	7217167
14	14	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 уплотненного грунта	1661.87217	790.31	0	1313386	0	0	945638	2439746

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
				м3 грунта		**790.31**	**0**	**1313386**	**0**		**180722**	
			Итого по разделу: 5. Земляные работы									**40219089**
			Раздел: 6. Трубопроводы и арматура									
15	**17**	**Е11-220501-0116 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**		**2.638**	**3108293.17**	**1623661.17**	**8199677**	**4283218**		**5348669**	**14632214**
				км трубопровода		**1484632.00**	**563395.14**	**3916459**	**1486236**		**1083868**	
16	**19**	**Е11-220501-0114 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка**		**2**	**2023553.46**	**894102.46**	**4047107**	**1788205**	**--**	**2863302**	**7463242**
				км трубопровода		**1129451.00**	**316661.22**	**2258902**	**633322**		**552833**	
17	**21**	**Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка**		**3**	**1563625.20**	**741424.20**	**4690876**	**2224273**	**--**	**3299351**	**8629445**
				км трубопровода		**822201.00**	**288691.54**	**2466603**	**866075**		**639218**	
18	**23**	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**		**0.002**	**628965.02**	**246159.02**	**1258**	**492**	**--**	**903**	**2333**
				км трубопровода		**382806.00**	**73046.62**	**766**	**146**		**173**	
19	**25**	**Е11-220501-0118 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1200 мм. Укладка**		**0.022**	**3951182.77**	**2115056.77**	**86926**	**46531**	**--**	**55795**	**154139**
				км трубопровода		**1836126.00**	**725638.86**	**40395**	**15964**		**11418**	
20	**31**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**		**70.00**	**1428.79**	**919.98**	**100015**	**64399**	**0**	**52834**	**165077**
				шт.		**508.81**	**253.59**	**35616**	**17751**		**12228**	
21	**62**	**Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**		**0.502922**	**440401.51**	**296581.51**	**221488**	**149157**		**112253**	**360439**
				т фасонных частей		**143820.00**	**81635.39**	**72330**	**41056**		**26699**	
22	**68**	**Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**		**0.1542893**	**680436.58**	**444411.98**	**104984**	**68568**		**54854**	**172626**
				т фасонных частей		**236024.6**	**123096.48**	**36416**	**18992**		**12787**	
			Итого по разделу: 6. Трубопроводы и арматура									**31579514**
			ИТОГО:					**41490697**	**17090170**		**24989493**	**71798603.33**
			В том числе :					**24400529**	**5841963**		**5318416**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1.30%**		**933382**				
			Итого с временными									**72731985**
			Зимние удорожания			**0.91%**		**661861**				

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Земляные работы									
			Итого с зимними удорожаниями									**73393846**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1467877**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**74861723**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год -25%, К=1									**18715431**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год -75%, К=1,0501698									**58963141**
			Итого без НДС									***77 678 571.43***
			НДС			**12 %**						**9 321 428.57**
			Итого с НДС									**87 000 000.00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.Директора Д.А. Жансбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)