ние объекта: Казахстанской области

наименование, адрес

Договор о закупке работ №559 от 2025-06-12

СПРАВКА 21

о стоимости выполненных работ и затрат за 7 октября 2025 г.

Реквизиты заказчика	Реквизиты подрядчика	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
ЗКО, Г.УРАЛЬСК, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 181 БИН 201040032254 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203109622020 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8 (7112) 54-01-77	ЗКО, Г.УРАЛЬСК, ПРОМ. ЗОНА ЖЕЛАЕВО, 17 БИН/ИИН 050540007330 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268560000000017664 АО "БанкЦентрКредит" Тел.8 771 077 70 70	№559	12.06. 2025 г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Базовая стоимость в ценах 2024 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция подстанции 35/10 "Покатиловка" п.Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанской области	61 996 874,11	61 996 874,11							7 439 624,89	69 436 499

Сумма к оплате: ***69 436 499 (Шестьдесят девять миллионов четыресто тридцать шесть тысяч четыресто девяносто девять) тенге***

Заказчик в лице начальника ДГЗС
ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" _____ *Жумагалиев А.Н.*

Подрядчик в лице директора
ТОО "Курылысгаз" _____ *Кабенов Д.К.*

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: Реконструкция подстанции 35/10 "Покатиловка" п.Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанской области

Основание: Договор о закупке работ №559 от 2025-06-12

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ЗА 7 Октябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Л.С. 01-01-00-1 Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1680998**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1244684
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*628086*
		машины и механизмы	тенге			436315
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124427*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		
1	**1308-0101-1601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Демонтаж предохранителя ПСН-35кВ**	**шт.**	**1**	**4 659**	**4659**
2	**1308-0103-3603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Металлические конструкции. Демонтаж опорной металлической рамы под предохранитель**	**т**	**0,5**	**38 972**	**19486**
3	**1133-0108-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т. Демонтаж ж/б портала 35кВ**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**4,26**	**63 452**	**270306**

1	2	3	4	5	6	7
4	1308-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования.	комплект (3 полюса)	1	41 103	41103
5	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка. Демонтаж стоки УСО под разъединитель	$м^3$	0,19	67 528	12830
6	1308-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования. Демонтаж РВС-35кВ	комплект (3 фазы)	3	21 753	65259
7	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка. Демонтаж стоки УСО под разрядники	$м^3$	0,19	67 528	12830
8	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Демонтаж КРН	шт.	8	38 392	307136
9	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка. Демонтаж фундамента КРН-III-10	$м^3$	1,36	67 528	91838
10	1308-0103-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж силового трансформатора ТМ-1600 35/10 кВ	шт.	1	68 305	68305
11	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка. Демонтаж фундамента силового трансформатора	$м^3$	1,2	67 528	81034
12	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж ограды металлической	м	78	9 054	706212

	Л.С. 02-01-00-1 Архитектурно-строительные решения				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4517857**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			1308955
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*647591*
	машины и механизмы	тенге			750421
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*224390*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			2458481
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	339		
Раздел 1.	**----Фундамент ОРУ 35 и 10кВ**				**998880**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			249273

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122321*
		машины и механизмы	тенге			271544
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84148*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			478062
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
1	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**12**	**16 705**	**200460**
2	1133-0107-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Фундаменты сборные железобетонные цилиндрические массой до 1 т. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**2,28**	**125 034**	**285078**
3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,576**	**12 667**	**7296**
4	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**2,88**	**14 326**	**41259**
5	225-204-0604 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 4А**	**шт.**	**12**	**28 741,05**	**344893**
6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**28,8**	**4 163**	**119894**
	Раздел 2.	**----Фундамент силового трансформатора**				**1158491**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			169216
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*83842*
		машины и механизмы	тенге			168257
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50413*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			821017
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	59		
7	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**21,24165**	**528**	**11216**
8	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**0,37835**	**14 089**	**5331**

1	2	3	4	5	6	7
9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**22,76**	**8 858**	**201608**
10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**26,174**	**12 667**	**331546**
11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийных**	**м^3**	**4,66**	**9 792**	**45631**
12	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,7**	**57 469**	**40228**
13	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м^3**	**0,75**	**45 735**	**34301**
14	225-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5**	**шт.**	**25**	**9 822,75**	**245569**
15	6123-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка опор лежневых для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов, масса до 0,8 т**	**м^3**	**0,6**	**22 707**	**13624**
16	225-204-1402 *РСНБ РК 2022*	**Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8**	**шт.**	**2**	**54 548,32**	**109097**
17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного. Бетонная стенка в маслоприемнике**	**м^3**	**0,03**	**55 870**	**1676**
18	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**5,82**	**401**	**2334**
19	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**6,693**	**12 482**	**83542**
	Подраздел 2.1.	**----Основание стальное МТ-1 Сетка маслоприемника**				**6072**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4775
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2325*
		машины и механизмы	тенге			684
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			613
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
20	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,01629**	**372 771**	**6072**
	Подраздел 2.2.	**----Основание стальное МТ-2 Стальное основание под трансформатор**				**26716**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21006

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10227*
		машины и механизмы	тенге			3008
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*831*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2702
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
21	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,07167**	**372 771**	**26716**
	Раздел 3.	**----Маслосборник. Маслоотвод**				**330100**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			72002
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35034*
		машины и механизмы	тенге			43587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13049*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			214511
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
22	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,7688125**	**528**	**4630**
23	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,1561875**	**14 089**	**2201**
24	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**5,4**	**79**	**427**
25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**0,6**	**3 463**	**2078**
26	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**1,45**	**79 013**	**114569**
27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**47 336**	**47336**
28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**31 413**	**62826**
29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**51 595**	**51595**
30	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**1**	**33 261**	**33261**

1	2	3	4	5	6	7
31	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	**км**	**0,0015**	**2 275 337**	**3413**
32	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм**	**м**	**1,5**	**5 176**	**7764**
	Раздел 4.	**Установка стойки СВ 164-20**				**394647**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			36077
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17649*
		машины и механизмы	тенге			18605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			339966
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
33	1133-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1**	**53 669**	**53669**
34	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-20**	**шт.**	**1**	**326 265**	**326265**
35	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,1**	**8 858**	**886**
36	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,115**	**12 667**	**1457**
37	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,61**	**3 803**	**2320**
38	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**0,7015**	**14 326**	**10050**
	Раздел 5.	**----Ограждение**				**872729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			604949
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*301129*
		машины и механизмы	тенге			194195
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55405*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			73585
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
39	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам**	**м**	**60**	**11 676**	**700560**
40	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**3 963**	**3963**
41	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**118 969**	**118969**

1	2	3	4	5	6	7
42	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,2**	**35 568**	**42682**
43	**211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,5175**	**12 667**	**6555**
	Раздел 6.	**----Железобетонный кабельный лоток**				**456369**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25423*
		машины и механизмы	тенге			12828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3339*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			392473
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
44	**6104-0903-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м^3**	**1,722**	**36 077**	**62125**
45	**225-203-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5**	**шт.**	**10**	**22 846,28**	**228463**
46	**225-202-1107** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**0,87**	**92 562**	**80529**
47	**225-203-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5**	**шт.**	**19**	**2 695,46**	**51214**
48	**6105-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стен приямков и каналов**	**м^3**	**0,14**	**70 308**	**9843**
48.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,0336	25 239	848
49	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0164**	**1 035 101**	**16976**
50	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0164**	**440 158**	**7219**
	Раздел 7.	**----Металлический кабельный лоток**				**152186**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			88108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43419*
		машины и механизмы	тенге			16696
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4303*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47382
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
51	**6124-0201-1101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж коробов стальных со стойками и полками для прокладки кабеля до 35 кВ**	**м**	**6**	**10 001**	**60006**

1	2	3	4	5	6	7
52	243-907-1004 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм**	**м**	**6**	**1 740**	**10440**
53	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм**	**м**	**6**	**1 156**	**6936**
54	243-907-1404 *РСНБ РК 2022*	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 150 мм**	**шт.**	**3**	**1 503**	**4509**
55	243-907-2605 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для поворота 45° и 90° шириной 150 мм**	**шт.**	**3**	**570**	**1710**
56	243-907-5107 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х95**	**1000 шт.**	**0,008**	**134 632**	**1077**
57	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,04576**	**1 035 101**	**47366**
58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,04576**	**440 158**	**20142**
	Раздел 8.	**Фундамент молниеприемника МСАП-25**				**89364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18540
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9100*
		машины и механизмы	тенге			12439
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3968*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58386
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
59	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1**	**16 705**	**16705**
60	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,151**	**8 858**	**1338**
61	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,17365**	**12 667**	**2200**
62	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**1**	**10 656**	**10656**
63	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,3056**	**35 568**	**46438**
64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0218**	**334 630**	**7295**
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,007215**	**339 867**	**2452**

1	2	3	4	5	6	7
66	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,0211**	**108 055**	**2280**
	Раздел 9.	**Фундамент под опоры освещения ОГСК-6**				**65091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19723
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9674*
		машины и механизмы	тенге			12270
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33099
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
67	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1**	**16 705**	**16705**
68	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,1**	**8 858**	**886**
69	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,115**	**12 667**	**1457**
70	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**1**	**10 656**	**10656**
71	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,6936**	**35 568**	**24670**
72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01384**	**334 630**	**4631**
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,004884**	**339 867**	**1660**
74	6119-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 25 мм**	**м**	**1**	**2 111**	**2111**
75	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**1**	**111**	**111**
76	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,0204**	**108 055**	**2204**

Л.С.02-01-00-2 Электротехнические решения

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49694527**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			3247852
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1586502*
	машины и механизмы	тенге			841826
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*239964*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67078
		оборудование	тенге			45537771
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	699		
		Стоимость оборудования и материалов учтена в ценовом предложении ТОО "Таврида Электрик"				
	Раздел 1.	**Установка металлоконструкций**				**49694527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3247852
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1586502*
		машины и механизмы	тенге			841826
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*239964*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67078
		оборудование	тенге			45537771
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	699		
1	**1133-0109-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т. Установка**	**т**	**2,012**	**94 123**	**189375**
2	**6124-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, с одним или двумя заземляющими ножами. Установка реклоузера**	**комплект**	**6**	**201 864**	**1211184**
3	**1308-0101-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**пролет (3 фазы)**	**4**	**194 280**	**777120**
4	**6124-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, с одним или двумя заземляющими ножами. РГПЗ**	**комплект**	**1**	**201 864**	**201864**
5	**6124-0101-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ на ток 1000 А, с одним или двумя заземляющими ножами. РЛНД**	**комплект**	**6**	**201 864**	**1211184**
6	**6124-0101-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж предохранителя, напряжение до 35 кВ. Установка ограничителя перенапряжения ОПН-35кВ**	**шт.**	**21**	**15 714**	**329994**
7	**6125-1501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**135**	**589**	**79515**
8	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**61**	**2 137**	**130357**
9	**1308-0206-1701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**17**	**1 539**	**26163**
10		**ПС 35/10кВ комплектная на базе реколузеров Rec 35 и Rec 15 с ком.учетом на стороне 10кВ**	**коМПЛ**	**1**	**45 537 770,65**	**45537771**
		ИТОГО ПО АКТУ				**55 893 382**
		втом числе оборудование				**45 537 771**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%	тенге			704 182
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			56 597 564
		Сметная прибыль 5%	тенге			552 990
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			1 697 927
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			58 848 480
		В прогнозных ценах на 2024 г., доля - 100 %, с учетом коэффициента (индекса) К= 1,075	тенге			63 262 116
		Итого со скидкой подрядчика К пониж=0,980000000024745	тенге			61 996 874,11
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			7 439 624,89
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**69 436 499**

Подрядчик в лице директора
ТОО "Құрылысгаз"_____Кабенов Д.К.

Авторский надзор в лице директора
ТОО "Таврида Электрик Астана"_____Махаров Б.К.

Тех.надзор в лице руководителя
ТОО "Oral Sapa Engineering"_____Иманғали С.С.

Заказчик в лице начальника ДГЗС
ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"_____Жумагалиев А.Н.