Ф №3

Заказчик : **ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : **ТОО "Құрылысгаз"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: **Реконструкция подстанции 35/10 "Покатиловка" п.Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанской области**
наименование, адрес

Договор о закупке работ №559 от 2025-06-12

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 Октября 2025 г.

Реквизиты заказчика	Реквизиты подрядчика	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
ЗКО, Г.УРАЛЬСК, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 181	ЗКО, Г.УРАЛЬСК, ПРОМ. ЗОНА ЖЕЛАЕВО, 17	номер	дата	наименов	код	наименование	код
БИН 201040032254	БИН/ИИН 050540007330	№559	12.06. 2025 г.				
БИК KCJBKZKX	БИК KCJBKZKX						
ИИК KZ268562203109622020	ИИК KZ268560000000017664						
АО "Банк ЦентрКредит"	АО "БанкЦентрКредит"						
Тел.: 8 (7112) 54-01-77	Тел.8 771 077 70 70						

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	Базовая стоимость в ценах 2024 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция подстанции 35/10 "Покатиловка" п.Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанской области	127 153 829,47	65 156 955,36							7 818 834,64	72 975 790,00

Сумма к оплате: *72 975 790 (Семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот девяносто тенге)*

Заказчик в лице начальника ДГЗС
ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" _____ *Жумагалиев А.Н.*

Подрядчик в лице директора
ТОО "Құрылысгаз"
_____ *Кабенов Д.К.*

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"

Наименование обьекта: Реконструкция подстанции 35/10 "Покатиловка" п.Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанской области

Основание: Договор о закупке работ №559 от 2025-06-12

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА 25 Октябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Л.С. 02-01-00-2 - Электротехнические решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56188429**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1943695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*947007*
		машины и механизмы	тенге			719137
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213643*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11418941
		оборудование	тенге			42106656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	440		
		Стоимость оборудования и материалов учтена в ценовом предложении ТОО "Таврида Электрик"				
	Раздел 1.	**Установка металлоконструкций**				**55995895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1824561
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*888827*
		машины и механизмы	тенге			646097
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*190697*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11418581
		оборудование	тенге			42106656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	408		

1	2	3	4	5	6	7
1	6124-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т. Монтаж трансформатор собственных нужд ТСН-35кВ	шт.	1	127 431	127431
2	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	23 039	23039
3	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Шкаф управления реклоузера	шт.	6	15 473	92838
4	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка клеммного шкафа	шт.	6	15 473	92838
5	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	6	23 039	138234
6	6124-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж предохранителя, напряжение до 35 кВ. Установка ОПН-10кВ	шт.	15	15 678	235170
7	6124-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т. Монтаж трансформатор собственных нужд ТМГ-35кВ	шт.	1	127 431	127431
8	6124-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж предохранителя, напряжение 35 кВ. ПКТ	шт.	3	15 678	47034
9	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Шкаф собственных нужд	шт.	1	15 473	15473
10	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	90	831	74790
11	1134-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Сборка и установка гирлянд изоляторов 35 кВ. Сборка и испытание	изолятор	3	76 195	228585
12	1308-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	1 157 631	1157631
13	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	387 053	116116
14		ПС 35/10кВ комплектная на базе реколузеров Rec 35 и Rec 15 с ком.учетом на стороне 10кВ	коМПЛ	1	42 106 655,97	42106656
15	С	Доставка оборудования	услуга	1	2 551 022,32	2551022
16	С	Шеф-монтажные работы	услуга	1	2 611 607,14	2611607
17	С	Пусконаладочные работы	услуга	1	6 250 000	6250000
		Раздел 2. Освещение				**192534**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			119134
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58180*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			73040
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22946*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			360
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
18	**1133-0301-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**1**	**90 135**	**90135**
19	**6124-0202-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт**	**шт.**	**1**	**31 753**	**31753**
20	**6124-0202-0504** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт**	**шт.**	**2**	**35 323**	**70646**

Л.С. 02-01-00-3 - Вторичная коммутация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74373**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			69807
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37600*
		машины и механизмы	тенге			3643
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
Стоимость оборудования и						
	Раздел 1.	**----Оборудование 35кВ**				**74373**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			69807
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37600*
		машины и механизмы	тенге			3643
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
1	**6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Клеммный шкаф нужд(Шкаф управл.реклоуз. и шкаф собственных нужд учтены на части ЭП)**	**шт.**	**1**	**15 473**	**15473**
2	**6125-1501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**100**	**589**	**58900**

Л.С. 02-01-00-4 - Кабельное хозяйство

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**355927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			247442
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*121143*
		машины и механизмы	тенге			87359
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21126
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
Стоимость оборудования и						
	Раздел 1.	**Кабельная продукция**				**203322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			111202
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54285*
		машины и механизмы	тенге			79289
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21385*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12831
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
1	**6124-0201-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**329**	**618**	**203322**
	Раздел 2.	**----Прочее**				**152605**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			136240
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66858*
		машины и механизмы	тенге			8070
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
2	**1308-0206-2102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**25**	**1 856**	**46400**
3	**1308-0206-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**50**	**1 792**	**89600**
4	**1308-0201-3410** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**15**	**518**	**7770**
5	**6125-1501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**15**	**589**	**8835**

1	2	3	4	5	6	7
		02-01-00-5 - Система диспетчеризации и телеуправления				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29479*
		машины и механизмы	тенге			2318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*484*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		Стоимость оборудования и материалов учтена в ценовом предложении ТОО "Таврида Электрик" Л.С.02-01-002				
	Раздел 1.	**Оборудование**				**64378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60248
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29479*
		машины и механизмы	тенге			2318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*484*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
1	**6125-0205-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка, включение перемычек кабельных длина до 6 м**	**шт.**	**2**	**1 148**	**2296**
2	**6119-0101-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**22**	**506**	**11132**
3	**1308-0206-1902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 26***	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**1 693**	**16930**
4	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Прибор или аппарат. Установка. Широкополосная антенна усиления**	**шт.**	**2**	**6 030**	**12060**
5	**1308-0206-2102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 26***	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**12**	**1 830**	**21960**
		Л.С. 04-01-00-1 - Наружное освещение и молниезащита				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**278332**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			222136

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*108337*
		машины и механизмы	тенге			49593
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11965*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6603
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Стоимость оборудования и материалов учтена в ценовом предложении ТОО "Таврида Электрик" Л.С.02-01-002				
	Раздел 1.	**----Молниезащита**				**121466**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			95156
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46482*
		машины и механизмы	тенге			23906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5479*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
1	**1133-0109-0120** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	**т**	**0,16**	**339 674**	**54348**
2	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**30**	**2 198**	**65940**
3	**6125-1501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**2**	**589**	**1178**
	Раздел 2.	**----Заземление**				**57173**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51947
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25296*
		машины и механизмы	тенге			4273
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1110*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			953
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
4	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**5**	**4 288**	**21440**
5	**6124-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**43**	**831**	**35733**
	Раздел 3.	**----Освещение**				**99693**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75033
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36559*
		машины и механизмы	тенге			21414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5376*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3246
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
6	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**45**	**1 335**	**60075**
7	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**18**	**488**	**8784**
8	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**15**	**1 717**	**25755**
9	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3**	**1 693**	**5079**

Л.С. 07-01-00-1 - Вертикальная планировка, благоустройство

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1165320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25589*
		машины и механизмы	тенге			189852
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43251*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			862379
		перевозки	тенге			60690
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
	Раздел 1.	**----Вертикальная планировка**				**96730**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3128
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1496*
		машины и механизмы	тенге			32708
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7004*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			204
		перевозки	тенге			60690
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**68**	**454**	**30872**

1	2	3	4	5	6	7
2	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 785**	**34**	**60690**
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**$м^3$**	**68**	**76**	**5168**
	Раздел 2.	**----Устройство покрытия**				**1067112**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			49270
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24093*
		машины и механизмы	тенге			157144
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36247*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			860697
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
4	7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**217,05**	**771**	**167346**
5	7101-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-1001, 7101-0403-1002, 7101-0403-1003**	**$м^2$**	**217,05**	**181**	**39286**
6	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**52,9602**	**12 667**	**670847**
7	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**13,237**	**14 326**	**189633**
	Раздел 3.	**Установка изделий**				**1478**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1478
8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**0,5**	**2 955**	**1478**

	ИТОГО ПО АКТУ				**58 126 759**
	втом числе оборудование				**42 106 656**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%	тенге			1 089 367
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	тенге			59 216 126
	Сметная прибыль 5%	тенге			855 474
	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			1 776 484
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге			61 848 083

1	2	3	4	5	6	7
		В прогнозных ценах на 2024 г., доля - 100 %, с учетом коэффициента (индекса) К= 1,075	тенге			66 486 690
		Итого со скидкой подрядчика К пониж=0,980000000024745	тенге			65 156 955,36
		Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге			7 818 834,64
		ВСЕГО С НДС	**тенге**			**72 975 790**

Подрядчик в лице директора
ТОО "Құрылысгаз"_____Кабенов Д.К.

Авторский надзор в лице директора
ТОО "Таврида Электрик Астана"_____Махаров Б.К.

Тех.надзор в лице руководителя
ТОО "Oral Sapa Engineering"_____Имангали С.С.

Заказчик в лице начальника ДГЗС
ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"_____Жумагалиев А.Н.