Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«15» « ноября » 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Курылысгаз»***
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Кабенова Даурена Каримуллиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Покатиловка» Теректинского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является**ТОО «*** ***Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» Технический директор-Главный инженер Гайсин Аскар Бейбитович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Таврида Электрик Астана» AST P 230137-CD***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)приказом ***ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания от 29.09.2023г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Архитектурно-строительное решение:					
1.Щебень М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40	м3	27,67		27,67	
2,Стойка для установки оборудования СТ РК 937-92 типа УСО 4А	шт	12		12	
3.Стойкадля опор СТ РК 2387-2013 марки СВ 164-20	шт	1		1	
4.Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ13015-2012 марки П 10-5	шт	25		25	
5. Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-15		10		10	
6. ж/б колодец диаметром 1500мм	шт	1		1	
Электротехнические решения:					
1.ПС 35/10 кВ комплексная на базе реколузеров Rec 35 и Rec 15 ком. учетом на стороне 10кВ	шт	1		1	
Благоустройство:					
1.Щебень М 600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40	м3	53		53	
2. Щебень М 600 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20мм	м3	13		13	
3. Песок природный ГОСТ 8764-2014	м3	0,5		0,5	
4. Щебень М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 60-80мм		0,0109		78	
5. Ограждения металлическое	м	78			

5. Талона о приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии : уведомление **от 17.09.2025года №KZ65REA00500219** ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция подстанции 35/10кВ «Покатиловка» в селе Покатиловка Теректинского района ЗКО», выполненным проектной организацией **ТОО «Таврида Электрик Астана»**, по заданию на проектирование от Заказчика ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения с. Покатиловка бесперебойной и качественной подачей электрической энергии в полном объеме ,подаваемой из ЛЭП 35кВт «Федоровка» согласно нормам и требованиям СНиП РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***16 сентября 2025 года***

месяц, год

окончание работ ***16 ноября 2025 года***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 месяц;***

фактически, месяц **2 месяцев дней**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10, Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Начальник Теректинского РЭС»

Нурушев И.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведённых аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается) – **не требуется;**

14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – **не требуется, не предусмотрено проектом**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция подстанции 35/10кВ «Покатиловка» Теректинского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Курылысгаз»

Директор **Кабенов Даурен Каримуллинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Подрядчик (субподрядчик): ***нет.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Заказчик: ТОО «Западно-Казахстанская Региональная Электросетевая Компания»

Технический директор-гл. инженер **Гайсин Аскар Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*