ЧА-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Илийский район

Заказ 40515

азчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйствaи жилищной инспекции Илийского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: **ТОО «АГС-ПЛАСТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка: "Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.М.Туймебаева, Илийского района"

(наименование, адрес)

ект: Водопроводная сеть

(наименование)

овор подряда (контракт) №487/24-28 от 11.03.2024

Акт приемки выполненных работ №5

за июнь 2024 года

-01-НВ.СО

№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дел 1 Водопроводные колодцы сети В1												
Трубопроводная арматура, фасонные части и оборудование:												
5	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	19	2 770,47	121,11	52 639	2 301	5 836	45 122	105 582	
					2 342,20	56,61	44 502	1 076	-	7 821		
6	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт	19	37 572,00	-	713 868	-	713 868	-	770 977	
					-	-	-	-	-	57 109		

12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0088	1 822 350,05	642 465,72	16 037	5 654	4 175	7 992	25 951	
					705 451,20	211 932,69	6 208	1 865	-	1 922		
14	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт	4	5 500,00	-	22 000	-	22 000	-	23 760	
					-	-	-	-	-	1 760		
17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки, тройники и крест прим.) НР=99%	т фасонных частей	0,306	1 822 350,05	642 465,72	557 639	196 595	145 177	277 912	902 395	
					705 451,20	211 932,69	215 868	64 851	-	66 844		
18	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (втулки и муфты) НР=99%	т фасонных частей	0,0061	70 756,85	4 238,85	432	26	-	414	914	
					66 518,00	1 981,35	406	12	-	68		
23	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	1 шт.	23	118,00	-	2 714	-	2 714	-	2 931	
					-	-	-	-	-	217		
24	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	1 шт.	36	92,00	-	3 312	-	3 312	-	3 577	
					-	-	-	-	-	265		
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубки) НР=99%	т фасонных частей	1,10213	1 372 645,05	642 465,72	1 512 833	708 081	27 254	1 000 965	2 714 902	
					705 451,20	211 932,69	777 499	233 577	-	201 104		
35	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=800 мм)	1 м	84	4 695,00	-	394 380	-	394 380	-	425 930	Казахстан

					-	-	-	-	-	31 550		
36	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=300 мм)	1 м	13,8	4 695,00	-	64 791	-	64 791	-	69 974	Казахстан
					-	-	-	-	-	5 183		
37	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=200 мм) -	1 м	9,6	4 695,00	-	45 072	-	45 072	-	48 678	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 606		
42	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	312	1 518,75	84,24	473 850	26 283	25 244	418 100	963 306	
					1 353,60	-	422 323	-	-	71 356		
43	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	312	3 694,00	-	1 152 528	-	1 152 528	-	1 244 730	
					-	-	-	-	-	92 202		
46	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР=99%	фланец	156	1 793,01	93,60	279 710	14 602	15 233	247 376	569 253	
					1 601,76	-	249 875	-	-	42 167		
47	241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	1 шт.	156	5 023,00	-	783 588	-	783 588	-	846 275	
					-	-	-	-	-	62 687		
Водомерный узел ВУ-1												
55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубки) НР=99%	т фасонных частей	0,8892	1 372 645,05	642 465,72	1 220 556	571 281	21 988	807 581	2 190 388	
					705 451,20	211 932,69	627 287	188 451	-	162 251		
59	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69%	м2	1,99477	179,95	3,44	359	7	256	67	460	

					48,31	0,57	98	1	-	34		
60	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные Окраска лаками ХС-76 НР=69%	м2	1,99477	106,18	2,21	212	4	134	52	285	
					36,96	0,38	74	1	-	21		
Итого по разделу 1					**10 910 268,00**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 344 138,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 524 834,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			489 834,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 427 550,00							
		- накладные расходы, тенге			2 805 581,00							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			808 167,00							
дел 2 Колодцы круглые водопроводные :												
Устройство круглых колодцев по ТПР 901-09-11.84 альбомы I, II VI из сборного железобетона												
61	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	101,9	53 399,18	12 532,52	5 441 376	1 277 064	1 620 440	3 057 390	9 178 667	
					24 964,40	5 342,50	2 543 872	544 401	-	679 901		
62	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,4	28 418,15	12 392,62	835 494	364 343	43 436	578 222	1 526 813	
					14 548,12	5 317,97	427 715	156 348	-	113 097		
63	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	69	32 849,00	-	2 266 581	-	2 266 581	-	2 447 907	Казахстан
					-	-	-	-	-	181 326		
64	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	14	67 166,00	-	940 324	-	940 324	-	1 015 550	Казахстан
					-	-	-	-	-	75 226		
65	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	69	24 221,00	-	1 671 249	-	1 671 249	-	1 804 949	Казахстан
					-	-	-	-	-	133 700		

66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	69	24 221,00	-	1 671 249	-	1 671 249	-	1 804 949	Казахстан
					-	-	-	-	-	133 700		
67	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	14	38 051,00	-	532 714	-	532 714	-	575 331	Казахстан
					-	-	-	-	-	42 617		
68	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	1 шт.	14	38 051,00	-	532 714	-	532 714	-	575 331	Казахстан
					-	-	-	-	-	42 617		
69	225-101-0608	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 15-2	1 шт.	69	46 882,00	-	3 234 858	-	3 234 858	-	3 493 647	Казахстан
					-	-	-	-	-	258 789		
71	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	14	50 642,00	-	708 988	-	708 988	-	765 707	Казахстан
					-	-	-	-	-	56 719		
72	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	83	3 413,00	-	283 279	-	283 279	-	305 941	Казахстан
					-	-	-	-	-	22 662		
73	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	83	6 618,00	-	549 294	-	549 294	-	593 238	Казахстан
					-	-	-	-	-	43 944		
74	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	909,41	1 176,88	26,13	1 070 266	23 763	688 287	336 330	1 519 124	
					393,90	3,77	358 217	3 428	-	112 528		
76	1107-0107-0101	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости (прим) Установка НР=118%	т стальных элементов	6,1825	714 651,27	16 202,11	4 418 331	100 170	2 181 428	2 536 076	7 510 760	
					345 610,00	2 019,09	2 136 734	12 483	-	556 353		
77	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	36	76 624,00	-	2 758 464	-	2 758 464	-	2 979 141	Казахстан

					-	-	-	-	-	220 677				
35	79	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	3,755	1 004 968,00	-	3 773 655	-	3 773 655	-	4 075 547	Казахстан	
						-	-	-	-	-	301 892			
36	80	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	13,2917	19 395,00	-	257 793	-	257 793	-	278 416	Казахстан	
						-	-	-	-	-	20 623			
37	81	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	28,3603	18 503,00	-	524 751	-	524 751	-	566 731	Казахстан	
						-	-	-	-	-	41 980			
Земляные работы														
	83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1172,85	194,04	194,04	227 580	227 580	-	40 753	289 800		
						-	48,26	-	56 602	-	21 467			
	84	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	110,12	203,82	-	22 445	-	-	16 160	41 693		
						203,82	-	22 445	-	-	3 088			
	85	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	646,28	34,61	34,61	22 368	22 368	-	4 765	29 304		
						-	10,24	-	6 618	-	2 171			
	86	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	437,81	77,41	77,41	33 891	33 891	-	6 425	43 541		
						-	20,38	-	8 923	-	3 225			

12	87	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	178,59	228,21	108,76	40 756	19 423	-	21 729	67 484	
						119,45	49,53	21 333	8 846	-	4 999		
	Итого по разделу 2						**41 489 571,00**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 510 316,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 068 602,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				797 649,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 239 502,99						
			- накладные расходы, тенге				6 597 850,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				3 073 301,00						
Раздел 4 Трубопроводы сети В1													
1 Трубопровод:													
13	109	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	2,86682	541 905,66	246 793,93	1 553 546	707 514	-	1 058 582	2 821 098	
						295 111,73	77 871,17	846 032	223 243	-	208 970		
3 Земляные работы:													
14	123	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	856,6986	269,92	269,92	231 240	231 240	-	41 407	294 459	
						-	67,13	-	57 510	-	21 812		
15	124	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	3471,8838	194,04	194,04	673 684	673 684	-	120 638	857 868	
						-	48,26	-	167 553	-	63 546		

125	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	180,3576	4 239,50	-	764 626	-	-	550 531	1 420 370	
					4 239,50	-	764 626	-	-	105 213		
126	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	53,5126	1 115,99	-	59 720	-	-	42 998	110 935	
					1 115,99	-	59 720	-	-	8 217		
127	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1301,969	34,61	34,61	45 061	45 061	-	9 599	59 033	
					-	10,24	-	13 332	-	4 373		
Прочие работы:												
133	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	2866,82	82,00	-	235 079	-	235 079	-	253 885	
					-	-	-	-	-	18 806		
Итого по разделу 4						**5 817 648,00**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 670 378,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 657 499,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				461 638,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				235 079,24						
		- накладные расходы, тенге				1 823 755,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				430 937,00						
ого						**58 217 487,00**						
плата рабочих-строителей, тенге						9524832,00						
траты на эксплуатацию машин, тенге						5250935,00						
ч. зарплата машинистов, тенге						1749121,00						

...ериалы, изделия и конструкции, тенге		27902132,00						
...накладные расходы, тенге		11227186,00						
...сметная прибыль (8 %), тенге		4312405,00						
...сего		**58 217 487**						
...ременные здания и сооружения (2%) K=0,8%	0,016	931 480						
...траты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях ...мпературной зоны по отраслям (1,11%)	1,11%	656 554						
...епредвиденные работы и затраты (2%)	**2%**	**1 196 110**						
...ТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (в том числе в текущих ценах на 2022 ...д - 100 %, мрп=3180 тенге)		**61 001 631**						
...т.ч. с разбивкой по годам 2023г. -100% (K=1,084)	1,084	66 125 768						
...алог на добавленную стоимость - 12 %	12%	7 935 092						
...СЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**74 060 860**						
...того с учетом тендерной скидки	**0,98**	**72 579 643**						

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»

Руководитель
_____ Маклышев А.В.

Технический надзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Эксперт технадзора

_____ Алимжанов Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор ТОО «АГС-ПЛАСТ»

_____ Устенов Н.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»
Заместитель директора

_____ Салыкжанов С. А.