-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Илийский район

Заказ 40515

чик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Илийского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик: **ТОО «АГС-ПЛАСТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка: "Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.М.Туймебаева, Илийского района"

(наименование, адрес)

т: Водопроводная сеть

(наименование)

ор подряда (контракт) №487/24-28 от 11.03.2024

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2024 года

-01-НВ.СО

№ в сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ел 1 Водопроводные колодцы сети В1												
убопроводная арматура, фасонные части и оборудование:												
5	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	17	2 770,47	121,11	47 098	2 059	5 222	40 371	94 467	
					2 342,20	56,61	39 817	962	-	6 998		
6	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	17	37 572,00	-	638 724	-	638 724	-	689 822	
					-	-	-	-	-	51 098		
12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0088	1 822 350,05	642 465,72	16 037	5 654	4 175	7 992	25 951	
					705 451,20	211 932,69	6 208	1 865	-	1 922		
14	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	4	5 500,00	-	22 000	-	22 000	-	23 760	
					-	-	-	-	-	1 760		

17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки, тройники и крест прим.) НР=99%	т фасонных частей	0,468	1 822 350,05	642 465,72	852 860	300 674	222 035	425 042	1 380 134	
					705 451,20	211 932,69	330 151	99 184	-	102 232		
18	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (втулки и муфты) НР=99%	т фасонных частей	0,0216	70 756,85	4 238,85	1 528	92	-	1 465	3 233	
					66 518,00	1 981,35	1 437	43	-	240		
23	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	1 шт.	33	118,00	-	3 894	-	3 894	-	4 206	
					-	-	-	-	-	312		
24	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	1 шт.	212	92,00	-	19 504	-	19 504	-	21 064	
					-	-	-	-	-	1 560		
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубки) НР=99%	т фасонных частей	0,9492	1 372 645,05	642 465,72	1 302 915	609 828	23 472	862 073	2 338 187	
					705 451,20	211 932,69	669 614	201 167	-	173 199		
35	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=800 мм)	1 м	67,2	4 695,00	-	315 504	-	315 504	-	340 744	Казахстан
					-	-	-	-	-	25 240		
36	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=300 мм)	1 м	15,9	4 695,00	-	74 651	-	74 651	-	80 622	Казахстан
					-	-	-	-	-	5 972		
37	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (L=200 мм)	1 м	9,4	4 695,00	-	44 133	-	44 133	-	47 664	Казахстан
					-	-	-	-	-	3 531		
42	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	298	1 518,75	84,24	452 588	25 104	24 111	399 339	920 081	
					1 353,60	-	403 373	-	-	68 154		
43	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	298	3 694,00	-	1 100 812	-	1 100 812	-	1 188 877	
					-	-	-	-	-	88 065		
46	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР=99%	фланец	246	1 793,01	93,60	441 080	23 026	24 022	390 093	897 667	
					1 601,76	-	394 033	-	-	66 494		
47	241-116-0111	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 108 мм	1 шт.	246	5 023,00	-	1 235 658	-	1 235 658	-	1 334 511	
					-	-	-	-	-	98 853		
домерный узел ВУ-1												
55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубки) НР=99%	т фасонных частей	1,4022	1 372 645,05	642 465,72	1 924 723	900 865	34 674	1 273 492	3 454 072	
					705 451,20	211 932,69	989 184	297 172	-	255 857		
того по разделу 1						**12 845 062,00**						
		в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 833 817,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 867 302,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			600 393,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 792 590,50							
		- накладные расходы, тенге			3 399 867,00							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			951 487,00							
ел 2 Колодцы круглые водопроводные :												
тройство круглых колодцев по ТПР 901-09-11.84 альбомы I, II VI из сборного железобетона												
61	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	140,2863	53 399,18	12 532,52	7 491 173	1 758 141	2 230 869	4 209 127	12 636 324	
					24 964,40	5 342,50	3 502 163	749 480	-	936 024		
62	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,1	28 418,15	12 392,62	656 459	286 270	34 128	454 318	1 199 639	
					14 548,12	5 317,97	336 062	122 845	-	88 862		
63	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	95	32 849,00	-	3 120 655	-	3 120 655	-	3 370 307	Казахстан
					-	-	-	-	-	249 652		
64	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	11	67 166,00	-	738 826	-	738 826	-	797 932	Казахстан
					-	-	-	-	-	59 106		
65	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	95	24 221,00	-	2 300 995	-	2 300 995	-	2 485 075	Казахстан
					-	-	-	-	-	184 080		
66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	95	24 221,00	-	2 300 995	-	2 300 995	-	2 485 075	Казахстан
					-	-	-	-	-	184 080		
67	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	11	38 051,00	-	418 561	-	418 561	-	452 046	Казахстан
					-	-	-	-	-	33 485		
68	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	1 шт.	11	38 051,00	-	418 561	-	418 561	-	452 046	Казахстан
					-	-	-	-	-	33 485		
69	225-101-0608	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 15-2	1 шт.	95	46 882,00	-	4 453 790	-	4 453 790	-	4 810 093	Казахстан
					-	-	-	-	-	356 303		
71	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	11	50 642,00	-	557 062	-	557 062	-	601 627	Казахстан
					-	-	-	-	-	44 565		
72	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	106	3 413,00	-	361 778	-	361 778	-	390 720	Казахстан
					-	-	-	-	-	28 942		
73	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	106	6 618,00	-	701 508	-	701 508	-	757 629	Казахстан

					-	-	-	-	-	56 121			
77	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	106	76 624,00	-	8 122 144	-	8 122 144	-	8 771 916	Казахстан	
					-	-	-	-	-	649 772			
80	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	16,9749	19 395,00	-	329 228	-	329 228	-	355 566	Казахстан	
					-	-	-	-	-	26 338			
81	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	36,2192	18 503,00	-	670 164	-	670 164	-	723 777	Казахстан	
					-	-	-	-	-	53 613			
мляные работы													
83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1801,15	194,04	194,04	349 495	349 495	-	62 585	445 046		
					-	48,26	-	86 923	-	32 966			
84	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	169,1105	203,82	-	34 468	-	-	24 817	64 028		
					203,82	-	34 468	-	-	4 743			
85	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	992,4908	34,61	34,61	34 350	34 350	-	7 317	45 000		
					-	10,24	-	10 163	-	3 333			
86	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	672,35	77,41	77,41	52 047	52 047	-	9 865	66 865		
					-	20,38	-	13 702	-	4 953			
87	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	110,226	228,21	108,76	25 155	11 988	-	13 410	41 650		
					119,45	49,53	13 166	5 459	-	3 085			
того по разделу 2						**40 952 361,00**							
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 885 859,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 492 291,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				988 572,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 759 264,04							
		- накладные расходы, тенге				4 781 439,00							
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 033 508,00							
п 3 Колодцы круглые водопроводные для опорожнения участков сети В1 при промывке и другого аварийного опорожнения ("Мокрые колодцы") :													
п 4 Трубопроводы сети В1													
бопровод:													
09	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	4,62928	541 905,66	246 793,93	2 508 633	1 142 478	-	1 709 376	4 555 450		

мляные работы:					295 111,73	77 871,17	1 366 155	360 487	-	337 441		
123	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1407,8848	269,92	269,92	380 016	380 016	-	68 048	483 909	
					-	67,13	-	94 511	-	35 845		
124	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	5705,6384	194,04	194,04	1 107 122	1 107 122	-	198 255	1 409 807	
					-	48,26	-	275 354	-	104 430		
125	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	296,3968	4 239,50	-	1 256 574	-	-	904 733	2 334 212	
					4 239,50	-	1 256 574	-	-	172 905		
126	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	87,9417	1 115,99	-	98 142	-	-	70 662	182 308	
					1 115,99	-	98 142	-	-	13 504		
27	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2139,6351	34,61	34,61	74 053	74 053	-	15 775	97 014	
					-	10,24	-	21 910	-	7 186		
28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненног о грунта	1149,5975	228,21	108,76	262 350	125 030	-	139 866	434 393	
					119,45	49,53	137 319	56 940	-	32 177		
чие работы:												
33	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м x 0,2 м	1 м	4629,28	82,00	-	379 601	-	379 601	-	409 969	
					-	-	-	-	-	30 368		
ого по разделу 4						9 907 062,00						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 858 190,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 828 699,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				809 202,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				379 600,96						
		- накладные расходы, тенге				3 106 715,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				733 856,00						
в рабочих-строителей, тенге						63 704 485,00						
на эксплуатацию машин, тенге						9577866,00						
рплата машинистов, тенге						7188292,00						
алы, изделия и конструкции, тенге						2398167,00						
ные расходы, тенге						30931456,00						
прибыль (8 %), тенге						11288021,00						
						4718851,00						
						63 704 485						

нные здания и сооружения (2%) K=0,8%	0,016	1 019 272						
ы на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях атурной зоны по отраслям (1,11%)	1,11%	718 434						
едвиденные работы и затраты (2%)	**2%**	**1 308 844**						
О СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (в том числе в текущих ценах на 2022 100 %, мрп=3180 тенге)		**66 751 034**						
с разбивкой по годам 2023г. -100% (K=1,084)	1,084	72 358 121						
на добавленную стоимость - 12 %	12%	8 682 975						
О ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**81 041 096**						
с учетом тендерной скидки	**0,98**	**79 420 274**						

аказчик:
У «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
жилищной инспекции Илийского района»

уководитель:
Маршалаев А.Б.

Технический надзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
Эксперт технадзора
Алимжанов Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Устенов Н.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»
Заместитель директора
Салыкжанов С. А.