-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Илийский район

Заказ 40515

чик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Илийского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик: **ТОО «АГС-ПЛАСТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ika: "Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.М.Туймебаева, Илийского района"

(наименование, адрес)

ст: Электроснабжение

(наименование)

юр подряда (контракт) №487/24-28 от 11.03.2024

Акт приемки выполненных работ №9

за июль 2024 года

01-ЭС.СО

№ в сме-те	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ел 2 Линия ВЛЗ-10 кВ:												
0-1(н) Промежуточная ж/б опора 10 кВ в составе: 11 шт												
23	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	11	10 585,01	4 658,67	116 435	51 245	9 920	63 504	194 334	
					5 024,52	2 191,81	55 270	24 110	-	14 395		
24	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	11	81 835,00	-	900 185	-	900 185	-	972 200	Казахстан
					-	-	-	-	-	72 015		
)10-3(н) Промежуточная ж/б опора 10 кВ с РЛНД в составе: 1 шт												
32	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	1	10 585,01	4 658,67	10 585	4 659	902	5 774	17 668	
					5 024,52	2 191,81	5 025	2 192	-	1 309		
33	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	1 шт.	1	104 870,00	-	104 870	-	104 870	-	113 260	Казахстан
					-	-	-	-	-	8 390		
)10-1(н) Угловая промежуточная ж/б опора 10 кВ в составе: 1 шт												

54	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	21 492,58	10 771,60	21 493	10 772	902	11 910	36 075	
					9 819,16	5 068,40	9 819	5 068	-	2 672		
55	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	81 835,00	-	163 670	-	163 670	-	176 764	Казахстан
					-	-	-	-	-	13 094		
10-1(н) Анкерная ж/б опора 10 кВ в составе: 1 шт												
36	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	21 492,58	10 771,60	21 493	10 772	902	11 910	36 075	
					9 819,16	5 068,40	9 819	5 068	-	2 672		
37	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	81 835,00	-	163 670	-	163 670	-	176 764	Казахстан
					-	-	-	-	-	13 094		
10-3(н) Анкерная ж/б опора 10 кВ с РЛНД в составе: 1 шт												
31	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	21 492,58	10 771,60	21 493	10 772	902	11 910	36 075	
					9 819,16	5 068,40	9 819	5 068	-	2 672		
32	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	1 шт.	2	104 870,00	-	209 740	-	209 740	-	226 519	Казахстан
					-	-	-	-	-	16 779		
10-1(н) Угловая анкерная ж/б опора 10 кВ в составе: 5 шт												
07	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	5	33 022,19	17 342,37	165 111	86 712	4 509	91 754	277 414	
					14 778,00	8 160,67	73 890	40 803	-	20 549		
08	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	15	81 835,00	-	1 227 525	-	1 227 525	-	1 325 727	Казахстан
					-	-	-	-	-	98 202		
10-1,2с Концева ж/б опора с установкой РЛНД в составе: 2 шт												
22	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	2	10 585,01	4 658,67	21 170	9 317	1 804	11 546	35 333	
					5 024,52	2 191,81	10 049	4 384	-	2 617		
23	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	2	81 835,00	-	163 670	-	163 670	-	176 764	Казахстан
					-	-	-	-	-	13 094		
того по разделу 2						**3 800 972,00**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				173 691,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				184 249,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				86 693,00						

		- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 953 171,00						
		- накладные расходы, тенге		208 308,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге		281 554,00						
о				**3 800 972,00**						
лата рабочих-строителей, тенге				173691,00						
ты на эксплуатацию машин, тенге				184249,00						
зарплата машинистов, тенге				86693,00						
риалы, изделия и конструкции, тенге				2953171,00						
дные расходы, тенге				208308,00						
ая прибыль (8 %), тенге				281554,00						
о				**3 800 972**						
нные здания и сооружения (2%) К=0,8%			0,016	60 816						
ы на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях			1,11%	42 866						
едвиденные работы и затраты (2%)			**2%**	**78 093**						
О СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ (в том числе в текущих ценах на				**3 982 746**						
с разбивкой по годам 2023г. -100% (К=1,084)			1,084	4 317 297						
на добавленную стоимость - 12 %			12%	518 076						
О ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				**4 835 373**						
с учетом тендерной скидки			**0,98**	**4 738 665**						

аказчик:
У «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
жилищной инспекции Шуйского района»

уководитель
_____ Майшыбаев А.Б.

Технический надзор:
ТОО «Стройтехнопроект KZ А и К»
Эксперт технадзора
_____ Алимжанов Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Директор ТОО «АГС-ПЛАСТ»
_____ Устенов Н.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО «ЖетысуГипроСтрой»
Заместитель директора
_____ Салыкжанов С. А.