СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	9 906 600	11 095 392	9 906 600	11 095 392
Итого затраты подрядчика	**9 906 600**	**11 095 392**	**9 906 600**	**11 095 392**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

44000

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
1	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0875**	**597861,62**	**238923,62**	**52313**	**20906**	**--**	**37025**	**96485**
					358938,00	**68482,38**	**31407**	**5992**		**7147**	
2	**Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,525**	**560770,16**	**213562,16**	**294404**	**112120**	**--**	**212085**	**547009**
					347208,00	**60844,20**	**182284**	**31943**		**40519**	
3	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,217**	**525519,01**	**190041,01**	**114038**	**41239**	**--**	**83572**	**213418**
					335478,00	**53535,70**	**72799**	**11617**		**15809**	
4	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,194**	**436029,72**	**146298,72**	**84590**	**28382**	**--**	**63529**	**159969**
					289731,00	**41048,34**	**56208**	**7963**		**11850**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,311	334803,72 231442,00	103361,72 28679,90	1443339 997746	445592 123639	–	1110172 204281	2757791
6	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,101	295185,15 213547,00	81638,15 22374,30	29814 21568	8245 2260	–	23590 4272	57676
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	8,2415	278588,11 206389,00	72199,11 19826,44	2295984 1700955	595029 163400	–	1845711 331336	4473031
8	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	3,2	31414,50 10033,13	21381,37 4955,40	100526 32106	68420 15857	–	43647 11534	155707
9	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,2	1148,96 1137,38	11,59 3,76	3677 3640	37 12	–	3615 583	7875
10	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	0,6	9428,44 4527,78	4900,66 1454,37	5657 2717	2940 873	–	3553 737	9947
11	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,7	5541,08 3565,92	1975,16 585,69	9420 6062	3358 996	–	6987 1313	17720
12	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	0,8	2407,46 2223,36	184,10 87,78	1926 1779	147 70	–	1830 301	4057
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14,3	1634,30 1555,40	78,90 37,62	23370 22242	1128 538	–	22552 3674	49597
14	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1003,98 977,68	26,30 12,54	2008 1955	53 25	–	1961 317	4286
15	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,088	654041,12 221254,60	432786,52 115402,22	57556 19470	38085 10155	–	29330 6951	93836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10739	966420,14	497995,54	103784	53480	–	64763	182030
					468424,60	140727,04	50304	15113		13484	
17	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0229	45504,02	12775,22	1042	293	–	829	2021
					32728,80	3841,92	749	88		150	
18	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,06698	48816,20	14513,90	3270	972	–	2564	6300
					34302,30	4361,34	2298	292		467	
19	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,05488	46924,40	2761,50	2575	152	–	2471	5450
					44162,90	1316,70	2424	72		404	
20	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0184	654041,12	432786,52	12034	7963	–	6133	19620
					221254,60	115402,22	4071	2123		1453	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01611	966420,14	497995,54	15569	8023	–	9715	27307
					468424,60	140727,04	7546	2267		2023	
22	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,00045	2387509,34	1209134,34	1074	544	–	686	1902
					1178375,00	362421,96	530	163		141	
23	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,00052	1143649,25	537274,25	595	279	–	400	1074
					606375,00	170660,17	315	89		80	
24	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,00108	1027462,61	510462,61	1110	551	–	723	1979
					517000,00	158980,27	558	172		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА	км трубопровода	0,001	727382,78	232382,78	727	232	–	566	1397
					495000,00	76552,20	495	77		103	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ ДИАМ.250ММ=4ШТ, ДИАМ.200ММ=13ШТ, ДИАМ.100ММ=119ШТ СОБСТ.ИЗГОТ.	т фасонных частей	0,1252761	966420,14	497995,54	121069	62387	–	75549	212348
					468424,60	140727,04	58682	17630		15729	
27	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0731	45504,02	12775,22	3326	934	–	2647	6451
					32728,80	3841,92	2392	281		478	
28	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1484	48816,20	14513,90	7244	2154	–	5680	13959
					34302,30	4361,34	5090	647		1034	
29	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	46924,40	2761,50	9	1	–	9	20
					44162,90	1316,70	9	–		1	
30	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20,9	2084,44	175,26	43565	3663	–	41022	91354
					1909,18	73,44	39902	1535		6767	
31	Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,00054	1486689,40	716001,40	803	387	–	557	1468
					770688,00	270694,54	416	146		109	
32	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,00048	869912,86	349100,86	418	168	–	295	769
					520812,00	99743,50	250	48		57	
33	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0006	782163,76	297714,76	469	179	–	338	872
					484449,00	85312,12	291	51		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,00252	597861,62	238923,62	1507	602	–	1066	2779
					358938,00	68482,38	905	173		206	
35	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0015	560770,16	213562,16	841	320	–	606	1563
					347208,00	60844,20	521	91		116	
36	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,01989	525519,01	190041,01	10453	3780	–	7660	19562
					335478,00	53535,70	6673	1065		1449	
37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,00039	436029,72	146298,72	170	57	–	128	322
					289731,00	41048,34	113	16		24	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	966420,14	497995,54	387	199	–	241	678
					468424,60	140727,04	187	56		50	
39	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	0,9	1918,84	52,60	1727	47	–	1685	3685
					1866,24	25,08	1680	23		273	
40	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0282	48816,20	14513,90	1377	409	–	1079	2653
					34302,30	4361,34	967	123		196	
41	Е11-221201-0111 1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	5,2	21692,02	16748,62	112799	87093	–	47033	172618
					4943,40	4192,74	25706	21802		12787	
42	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 250 мм. Приварка	фланец	17,9	2843,56	252,02	50900	4511	–	46147	104810
					2591,54	12,54	46389	224		7764	
43	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2354,56	212,42	9418	850	–	8533	19387
					2142,14	12,54	8569	50		1436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	11,9	1475,48	127,28	17558	1515	--	16031	36276
					1348,20	12,54	16044	149		2687	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	61	970,08	71,28	59175	4348	--	54279	122530
					898,80	--	54827	--		9076	
46	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3,1	515,00	35,64	1597	110	--	1471	3313
					479,36	--	1486	--		245	
47	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	85,4	1370,93	894,00	117077	76348	--	60421	191699
					476,93	237,73	40730	20302		14200	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2500Х2500ММ = 5ШТ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5222289	1688232	--	3950486	9906600
							3534057	460209	--	733825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5222289				
	Всего заработная плата		Тенге					3994266			
		Накладные расходы	Тенге				3950486				
		Сметная прибыль	Тенге				733822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9906597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3330
		Сметная заработная плата	Тенге					3994266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9906597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3330
		Сметная заработная плата	Тенге					3994266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9906600
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3534057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1688232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					460209			
		- Накладные расходы	Тенге							3950486	
		- Сметная прибыль	Тенге							733825	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9 906 600**
		НДС 12%									1 188 792
		ВСЕГО ПО АКТУ									**11 095 392**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Санатбай Н.С.