СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2017 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 150 854	14 728 956	13 150 854	14 728 956
Итого затраты подрядчика	**13 150 854**	**14 728 956**	**13 150 854**	**14 728 956**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных инженерных сетей и котельной для многоэтажных жилых домов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за март 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-377шт(ГСН-162)								
1	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	8,2095	97631,51	1530,01	801506	12561	531534	86,50	710
		т конструкций		96101,50	453,18	788945	3720	60,9	0,31	3
2	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	13,44	22183,45	11215,90	298146	150742	130201	9,35	126
		т конструкций		10967,55	3023,90	147404	40641	60,9	2,03	27
3	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	13,44	2672,83	507,39	35923	6819	19773	1,34	18
		т		2165,44	1,25	29104	17	60,9	--	--
4	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	1200	1293,60	201,00	1552314	241194	672315	0,90	1080
		шт		1092,60	57,86	1311120	69426	42,8	0,04	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	1800	212,69 194,24	18,45 4,26	382850 349632	33218 7673	173286 42,8	0,16 --	288 5
6	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза м2	828	88,68 84,02	4,67 0,50	73428 69565	3863 415	42161 54,2	0,06 --	49 --
7	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ м2	828	52,38 49,08	3,30 0,50	43368 40634	2734 415	24742 54,2	0,04 --	35 --
		Фундаменты под подставки из бетона								
8	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	691,2	1352,12 1352,12	-- --	934585 934585	-- --	608843 59,1	1,54 --	1064 --
9	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием на месте м3	691,2	814,54 814,54	-- --	563007 563007	-- --	366776 59,1	0,97 --	672 --
10	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3 из бетона В15. Устройство м3	174	6350,30 4626,09	1724,21 366,27	1104953 804940	300013 63732	479303 48,5	4,41 0,29	767 51
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d250мм SDR21 L=3,0м, d219 (ГСН-163)-1шт								
11	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубопровода	0,003	560770,16 347208,00	213562,16 60844,20	1682 1042	641 183	853 62,1	296,00 56,49	1 --
12	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	3	-80,75 -79,51	-1,25 --	-242 -239	-4 --	-159 60,4	-0,05 --	-- --
13	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 219 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре	3	1134,48 1126,09	8,39 2,63	3403 3378	25 8	2312 62,1	0,90 --	3 --
14	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	3	508,82	--	1526	--	1015	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м газопровода		508,82	--	1526	--	60,4	--	--
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d110мм SDR21 L=20м, d89 (ГСН-163)-4шт								
15	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,02	334803,72	103361,72	6696	2067	3608	194,00	4
		км трубопровода		231442,00	28679,90	4629	574	62,1	26,83	1
16	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	20	-80,75	-1,25	-1615	-25	-1058	-0,05	-1
		м трубопровода		-79,51	--	-1590	--	60,4	--	--
17	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	20	1065,72	7,34	21314	147	14482	0,84	17
		м трубы, уложенной в футляре		1058,38	2,13	21168	43	62,1	--	--
18	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	20	508,82	--	10176	--	6767	0,33	7
		м газопровода		508,82	--	10176	--	60,4	--	--
		Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d75мм SDR21 L=534м, d57 (ГСН-163)-45шт								
19	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,534	334803,72	103361,72	178785	55195	96332	194,00	104
		км трубопровода		231442,00	28679,90	123590	15315	62,1	26,83	14
20	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	534	-80,75	-1,25	-43122	-665	-28258	-0,05	-27
		м трубопровода		-79,51	--	-42458	--	60,4	--	--
21	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	534	1065,72	7,34	569092	3919	386669	0,84	451
		м трубы, уложенной в футляре		1058,38	2,13	565173	1138	62,1	--	1
22	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	534	508,82	--	271712	--	180675	0,33	178
		м газопровода		508,82	--	271712	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Просветка стыков								
23	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,60286	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	2	18843,67	17369,49	37687	34739	7509	1,18	2
		стык		1474,17	3512,34	2948	7025	58,7	3,25	7
24	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,23143	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	6	7233,84	6667,92	43403	40008	8648	0,45	3
		стык		565,92	1348,34	3395	8090	58,7	3,25	20
25	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57х3,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	90	4554,48	4198,17	409903	377835	81668	0,28	26
		стык		356,30	848,92	32067	76403	58,7	3,25	293
		Покраска газопровода								
26	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3024,6	88,68	4,67	268225	14110	154010	0,06	178
		м2		84,02	0,50	254115	1517	54,2	--	1
27	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	3024,6	52,38	3,30	158420	9987	90381	0,04	129
		м2		49,08	0,50	148433	1517	54,2	--	1
		Окраска опор								
28	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	2599	44,34	2,33	115241	6062	66169	0,03	77
		м2		42,01	0,25	109179	652	54,2	--	1
29	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	2599	52,38	3,30	136128	8582	77663	0,04	111
		м2		49,08	0,50	127546	1304	54,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7978495	1303767			6071
			Тенге			6674728	299808			468
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1935164				
		Всего заработная плата -	Тенге				1737851			
		Накладные расходы -	Тенге			845601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					743800		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					101801		
		Сметная прибыль -	Тенге			222461				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3003226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				1737851			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4669322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				3987725			
		Накладные расходы -	Тенге			2512129				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2249224		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					262905		
		Сметная прибыль -								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574516				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7755967				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3987725			4080
		Всего заработная плата -	Тенге			1135574				
		Накладные расходы -	Тенге				1009831			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			681508				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					614987		
		Сметная прибыль -						66521		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145367				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1962449				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1009831			884
		Всего заработная плата -	Тенге			238435				
		Накладные расходы -	Тенге				239129			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			158983				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144434		
		Сметная прибыль -						14549		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31793				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			429211				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				239129			158
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			13150854				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				6974536			6539
			Тенге			7978495	1303767			6071
		Стоимость монтажных работ -				6674728	299808			468
		Всего заработная плата -	Тенге			1935164				
		Накладные расходы -	Тенге				1737851			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			845601				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					743800		
		Сметная прибыль -						101801		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			222461				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3003226				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1737851			1419
		Всего заработная плата -	Тенге			4669322				
		Накладные расходы -	Тенге				3987725			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2512129				
								2249224		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					262905		
		Сметная прибыль -	Тенге			574516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7755967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4080
		Сметная заработная плата -	Тенге				3987725			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1135574				
	Всего заработная плата -		Тенге				1009831			
		Накладные расходы -	Тенге			681508				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					614987		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66521		
		Сметная прибыль -	Тенге			145367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1962449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009831			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			238435				
	Всего заработная плата -		Тенге				239129			
		Накладные расходы -	Тенге			158983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14549		
		Сметная прибыль -	Тенге			31793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			429211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				239129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13150854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6539
		Сметная заработная плата -	Тенге				6974536			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13 150 854**				
		НДС 12%				1 578 102				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**14 728 956**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**