Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

" 5 " ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул.Керей Жанибек Хандар 18/109, государственная лицензия ГСЛ № 18012450 от 22.06.2018 г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Нуралина Рахимбека Калымжановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок №121/2».** г. Астана, район «Есиль», район АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"(Kazakhstan Business Aviation Center) директор Гвоздецкая Елена Станиславовна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Астана-Аманат», ТОО «Строй Электро Астана»**

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК ППК», Рабочий проект 71ПД-2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"(Kazakhstan Business Aviation Center)**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| АБК 2 этажное здание | м2 | 1046,7 | | 949,0 | |
| Ангар | м2 | 3947,6 | | 3917,8 | |
| Котельная БМК | м2 | 36 | | 33,4 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТП с ДЭС | М2 | 56,02 | | 51,2 | |
| КПП | М2 | 9 | | 6,7 | |
| Пожарные резервуары | М3 | 400 | | 400 | |
| Пескоуловитель | шт | 1 | | 1 | |
| Бензомаслоуловитель | шт | 1 | | 1 | |
| Накопительный резервуар V=56м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Протяженность трассы Хозяйственно-питьевого водопровода В1 | м | 843,08 | | 843,08 | |
| Протяженность трассы Хозяйственно-бытовая канализация К1,К3 | м | 235,46 | | 235,46 | |
| КНС-1 | М3/час | 6,56 | | 6,56 | |
| Протяженность трассы дренажного трубопровода пожарных резервуаров К4 | м | 55,89 | | 55,89 | |
| Протяженность трассы противопожарного водопровода В2 | м | 207,6 | | 207,6 | |
| Протяженность наружных тепловых сетей | м | 206,4 | | 206,4 | |
| Протяженность телефонной канализации | м | 2026 | | 2026 | |
| Протяженность трассы подающего водопровода В4 системы водоснабжения | м | 106,11 | | 106,11 | |
| Протяженность трассы обратного водопровода В5 системы водоснабжения | м | 63,62 | | 63,62 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | | |
| Число этажей | Этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| **Показатели** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|

| | | общая | жилая | | общая | жилая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | - | - | - | - | - | - |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. **Здание ангара** предназначено для стоянки четырех маломерных воздушных судов.

Ввод самолетов в ангар допускается «носом» и «хвостом» вперед.

Для въезда и выезда аэродромного тягача в торцевой части ангара предусмотрено четверо ворот размером 5х3,0(Н)м, подземно-секционных фирмы «Алютех».

Для въезда самолетов предусмотрено двое авиационных трехсекционных ворот фирмы «Megadoor» - 45,000х8,5 (Н)м.

В ангаре предусматривается наземное обслуживание воздушных судов в том числе:

- встреча и выпуск воздушного судна
- уборка и установка колодок, заглушек и чехлов
- буксировка воздушного судна на прединангарную стоянку из ангара и наоборот
- подключение электропитания на борт, заземление судов
- мойка воздушного судна внутри ангара – одно стояночное место
- механизированная и ручная мойка.

Для подключения электропитания на борт проектном предусмотрено два стационарных наземных источника питания, по одному источнику на каждые два стояночных места.

Для обслуживания воздушных судов на прединангарной стоянке предназначен один дизельный передвижной наземный источник питания с такими же техническими характеритсиками как стационарные источники.

Здание ангара – одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 100х40м. Высота до низа несущих конструкций – 11,63м. В здании предусмотрены встроенные помещения инженерно-технического назначения (электрощитовая, тепловой узел, диспетчерская, насосная, склад и входные тамбура). Наружные стены приняты из панелей трехслойной стеновой системы поэлементной сборки (наружный и внутренний слой – профилированные стальные листы с заводским покрытием из полиэстера, стеновой утеплитель ASTROTERM толщиной 100мм с наклеенной с внутренней стороны пароизоляционной пленкой KAS).

Внутренние перегородки встроенных помещений и входных тамбуров на высоту 3,0м выполнены из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/ЖФ/150/1,2/150 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на цементно-песчаном растворе М50. Все встроенные помещения и входные тамбуры перекрыты на отм.3,00м профлистом с утеплителем на базальтовой основе П-100 толщиной 100мм.

Кровля ангара – кровельные панели трехслойной системы поэлементной сборки:

- верхний слой кровли – профилированные стальные листы с заводским алюмоцинковым покрытием и фальцевыми соединениями;
- кровельный утеплитель ASTROTERM толщиной 120мм;
- нижний слой – профилированные стальные листы с покрытием из полиэстера.

Ворота – ангарные фирмы «Megadoor» 45,0х8,5 м(Н) – 2шт. секционные промышленные ворота для пропуска авиатягача фирмы «Алютех» 5,00х3,0м (Н) – 3шт.

Двери входные металлические, внутренние – металлические и деревянные.

Внутренняя отделка встроенных помещений:

- стены – окраска акрилово-латексным составом по улучшенной штукатурке;
- потолки – водоэмульсионное покрытие по ветониту;
- полы ангара – Ризопокс по ж.б. плите из бетона класса В25 – толщиной 200м.

2. **Административно-бытовой корпус** – предназначен для размещения обслуживающего персонала.

Административно-бытовой корпус – отдельно стоящее двухэтажное здание, в плане прямоугольное с размерами 15,0х36,0м.

Высота первого этажа – 3,3м, второго этажа – 3,0м.

На первом этаже расположены вестибюль входной группы, вспомогательно-бытовые технические и служебные помещения.
На втором этаже расположены кабинеты администрации, подсобные и вспомогательные помещения.
Фундаменты – свайные с монолитным ленточным ростверком. Сваи прямоугольного сечения с 30х30см Н=8м.
Наружные стены – кирпич керамический Кр-р-по 250х120х65/I-НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчанном ростверке М50, толщиной 380мм с утеплением из минераловатных плит, толщиной 150мм с последующим оштукатуриванием с покрытием фасадными краскам.
Внутренние стены и перегородки – кирпич керамический Кр-р-по 250х120х65/ I-НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012.
Покрытие и перекрытие – из сборных железобетонных плит. Конструкция крыши – бесчердачная, раздельной конструкции, вентилируемая.
Кровля – рулонная, водосток внутренний.
Лестницы – сборные железобетонные по металлическим косоурам.
Окна – металлопластик, с тройным остеклением.
Витражи наружные – алюминиевый каркас с тройным остеклением.
Двери внутренние – деревянные, наружные – металлические.

**3.Трансформаторная подстанция БКТП – 2х400кВА 10/0,4кВ**

Здание подстанции одноэтажное прямоугольное в плане с размерами в осях 7,9х7,1м.
Стены и покрытие ТП выполнены из панелей типа «Сэндвич» толщиной 50мм, наполненных базальтовой минплитой. Каркас металлический, сварной. Кровля - двухскатная из профлиста.
Фундамент – ленточный из бетонных блоков ФБС, ГОСТ 13579 - 78, выполнен на бетонной плите, толщиной 200мм, размером 7,9х8,7м. Плита из бетона марки В20. Армирована сетками из арматуры ø 12 AIII, ø 14 AIII. По верху ФБС укладывается армированный пояс, Н = 300мм. Каркас устанавливается на армопояс.

**4. Топливохранилище наземное, емкостью 2х10м$^3$.**

Резервуары – стальные горизонтальные цилиндрические для хранения нефтепродуктов, емкостью по 10м$^3$ приняты по т.п. 04-1-158.83÷704-1-164.83.
Фундаменты по резервуары - монолитные по т.п. 04-1-158.83÷704-1-164.83, представляют собой монолитный поддон размером в плане 12,2х6,9м$^2$, при высоте стенок 600мм и толщине 300мм.
Фундаменты под трубопроводы - монолитные бетонные высотой 600мм.
Канал принят из сборных лотковых элементов по серии 3,006.1-2,87.
Все конструкции фундаментов выполнены из бетона В25 W6 F150 на портландцементе с рабочей арматурой класса А - III.

**5. Контрольно-пропускной пункт.**

Здание КПП с размерами в осях 3х3м, выстой – 2,6м.
Фундамент – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.
Наружные стены – выполнены из керамического кирпича Кр-р по 250х120х65/1-НФ/100/1,2/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 380мм, с последующим утеплением плитами АКТ-175 толщиной 100мм и декоративной штукатуркой по сетке «Рабица» толщиной 30мм.
Покрытие – плиты перекрытия по серии 1.141-1 в, 60.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1,038.1-1.
Кровля – плоская.
Окна – металлопластик с тройным остеклением.
Двери – металлические, усиленные.

**6. Блочно-модульная котельная.**

Фундамент под поставляемую БМК ТОО «Корпорация «Вияко» - представлен монолитным ростверком на свайном основании. Сваи С5-30-6у.
Размер котельной в осях 6,0х6,0м.
Фундамент под дымовую трубу – монолитный столбчатый на свайном основании.
Все конструкции фундаментов выполнены из бетона В25 W6 F75 на сульфатостойком шлакопортландцементе с рабочей арматурой класса А - III.
Ширина ростверка – 400мм. Под стальные конструкции котельной заложены закладные детали из листа 300х300, толщиной 10мм.

**7. Площадка для хранения отходов.**

Навес – однопролетный с металлическим каркасом на 4 контейнера для хранения отходов.
Наружное ограждение – профлист С 44-1000-0,7 и НС 44-1000-0,8.
Стойки навеса – из 2х швеллеров № 16, шаг – 2,95х2,78м.
Горизонтальные связи – из парных уголков.

Балки покрытия – двутавр № 16 .
Кровля – профлист НС 44-1000-0,8.
Фундаментная плита – панель перекрытия ПК 63.15-8 АТ.Ор. 1.141-1 в, 63.

**8.Топливохранилище**

Топливохранилище наземного типа представляет собой железобетонный поддон с расположенными на нем резервуарами.
Источник топливоснабжения – два стальных горизонтальных резервуара для нефтепродуктов емкостью по 10м$^3$.
Потребители топлива – два водогрейных котла фирмы «Viessmann» производства Германии, устанавливаемые в помещении блочно-модульной котельной.

**9.Сети хозяйственно-питьевого водопровода** кольцевые с устройством колодцев с запорно-регулирующей арматурой. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 ø32-110мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Фасонные части выполнены из чугуна по ТУ 1460-035.50254094-2008.

**10.Хозяйственно-бытовая канализация К1,К3** из труб полиэтиленовых ПЭ Ø90-160 мм.
Противопожарный водопровод В2 из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø355 мм.
Подающий водопровод В4 системы водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø63 мм.
Обратный водопровод В5 системы водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø225 мм.

**11.КНС-1** Хозяйственно-бытовые стоки от зданий поступают по самотечному коллектору в насосную станцию, расположенную на площадке проектируемого объекта. Из насосной станции хоз.фекальными насосами Flugt № P3085 SN3-255 (два рабочих, один резервный) Н=14м, Q=6,56л/с, N=2,4кВт по напорному трубопроводу стоки поступают в существующий напорный коллектор.

**12. Тепловые сети** выполнены в непроходном канале из ФБС трубами ППУ-ПЭ Ø76х3,5/160 и бесканальная прокладка трубами ППУ-ПЭ Ø108х4,0/200

**13. Телефонная канализация** выполнена Кабелями телефонными ТППэпЗ 10х2х0,5.

**14. Накопительный резервуар V=56м3** монолитный железобетонный.

**15. Система оборотного водоснабжения** Система оборотного водоснабжения для отвода загрязненных стоков от мойки самолетов, очистки их и возврата на повторное использование. Стоки от мойки самолетов по самотечному трубопроводу поступают в пескоотделитель для отделения песка и взвешенных веществ, далее вода поступает в бензомаслоотделитель с коалесцирующим модулем, для улавливания масло-нефтепродуктов. По мере наполнения осадок и нефтепродукты откачиваются и вывозятся спец.автотранспортом в места, установленные СЭС, очищенная от песка, взвешенных веществ и нефте-маслопродуктов вода поступает на блок доочистки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2014 г.***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2018г.***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» (водоснабжение, канализация)**

**наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата**

Место печати (при наличии)

**Первый заместитель председателя правления по производству АО «Астана-РЭК» Менкин С.С.**

**наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата**

Место печати (при наличии)

**Председатель Правления АО «Астана-Теплотранзит» Курисько В.В.**

**наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата**

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок №121/2»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Евростандарт-Аква»**
**директор Нуралин Рахимбек Калымжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

*«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»*
*АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ*

*010009, Астана қаласы, І. Жансүгірұлы көшесі, 7*
*тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98*
*www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz*

*АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО*
*«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»*

*010009, г. Астана, ул. И. Жансугурова, 7*
*тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98*
*www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz*

26 10 18 № 3147-10
№

**Директору**
**ТОО «Евростандарт-Аква»**
**Нуралину Р.К.**

**ФАКСОГРАММА**

*На Ваш их№142 от 25.10.2018г.*

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта «Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок №121/2, расположенный по адресу г.Астана, район Есиль, район АО «Международный аэропорт Нурслтан Назарбаев» сообщает:

В соответствии с пунктом 10 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

**Председатель правления** **Курисько В.В.**

*Жусупов Е.М.*
*8(7172)771220*

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА
МИНИСТРЛІГІ ТАБИҒИ
МОНОПОЛИЯЛАРДЫ РЕТТЕУ,
БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ ЖӘНЕ
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН
ҚОРҒАУ КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ И ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ГОРОДУ АСТАНА»

**БҰЙРЫҚ**

№ _____
Астана қаласы

**ПРИКАЗ**

№ _____
город Астана

**Об утверждении субъекту малой мощности акционерному обществу «Международный аэропорт Астана» тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 14, подпунктами 1), 2) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пунктом 16 Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий малой мощности, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 176, а также руководствуясь подпунктом 49) пункта 14 Положения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана, утвержденной приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2017 года № 95 – ОД,
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить акционерному обществу «Международный аэропорт Астана» с вводом в действие с 1 октября 2017 года:

- тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям в размере 384,15 тенге за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- тариф на услугу по отводу и очистке сточных вод в размере 185,88 тенге за 1м³ (без налога на добавленную стоимость);
- тарифную смету, согласно приложению 1, 2 к настоящему приказу;

2. Отменить с 01 октября 2017 года следующие приказы:

- Приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астане от 14 сентября 2012 года № 119-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги акционерного общества «Международный аэропорт Астана» в сфере водохозяйственной и канализационной систем».

3. Отделу регулирования естественных монополий и цен Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана (Айтпаев Н.) направить копию настоящего приказа акционерному обществу «Международный аэропортАстана» не позднее десяти календарных дней до введения в действие нового тарифа и тарифной сметы.

КӨШІРМЕ ДҰРЫС
2017 ж. 31 07

4. Акционерному обществу «Международный аэропорт Астана» довести до сведения потребителей информацию об изменении тарифа не позднее, чем за три календарных дней до введения его в действие.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана Балабекова А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

**Руководитель** **Б. Танабергенов**

КАДР БӨЛІМІ

КӨШІРМЕ ДҰРЫС
2013 ж. «31» 01