Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"
Наименование объекта: "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 17 июля 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		128	01.06.2025			ТОО "MARRAKECH STROY"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	415 275 645,08									
в т.ч. за отчетный месяц	17 477 655,51	15 605 049,56							1 872 605,95	17 477 655,51
Удержание аванса 30%										5 243 296,65
Итого к оплате:										12 234 358,86

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ Ешшенов А.
(подпись)

Главный специалист: _____ Курдюк Б.
(подпись)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Шегебаева А.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"

Директор _____ Долмат М. Г.
(подпись, м.п.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10 БИН 060240010563**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 090140012825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02-2025 "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Пожарный депо**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 128** от **01-06-2025г**

Акт выполненных работ №1

за ИЮЛЬ 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.02.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета №2-1-1 Общестроительные работы					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м³ грунта**	**91,8**	**90,0**	**8 262,0**	
2	2	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2**	**м³**	**2 817,528**	**347,0**	**977 682,0**	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м³ грунта**	**212,072**	**8 891,0**	**1 885 532,0**	
4	4	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м³,группа грунта 2**	**м³**	**195**	**522,0**	**101 790,0**	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**195**	**62,0**	**12 090,0**	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**195**	**608,0**	**118 560,0**	
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**892,377**	**62,0**	**55 327,0**	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**99,153**	**3 865,0**	**383 226,0**	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**892,377**	**608,0**	**542 565,0**	
10	10	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**	**2 129,87**	**1 256,0**	**2 675 117,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**	м^3 грунта	2 834,6	333,0	943 922,0	
12	12	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4 677,09	570,0	2 665 941,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				10 370 014	
			Раздел 2: Фундамент					
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	11,11	24 909,0	276 739,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент				276 739	
			Раздел 3: Фундамент монолитные столбчатые					
16	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	4,4	24 909,0	109 600,0	
22	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,6	24 909,0	14 945,0	
29	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,2	24 909,0	29 891,0	
35	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,8	24 909,0	19 927,0	
42	42	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1	24 909,0	24 909,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,5	24 909,0	12 454,0	
55	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,38	24 909,0	9 465,0	
			Итого по разделу 3: Фундамент монолитные столбчатые				221 191	
			Смета №7-1					
			Вертикальная планировка					
			Раздел 1: Объем земляных масс					
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/Планировка территории-НАСЫПИ,ВЫЕМКИ/**	м^3	2 350	111,0	260 850,0	
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	м^3	2 350	176,0	413 600,0	
3	3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т/за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3 уплотненного грунта	792	223,0	176 616,0	
4	4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3 уплотненного грунта	792	32,0	25 344,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**792**	**200,0**	**158 400,0**	
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/**	**$м^3$**	**864**	**111,0**	**95 904,0**	
7	7	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**864**	**176,0**	**152 064,0**	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**446**	**62,0**	**27 652,0**	
9	9	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**766**	**290,0**	**222 140,0**	
10	10	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 263,9**	**570,0**	**720 423,0**	
			Итого по разделу 1: Объем земляных масс				**2 252 993**	
			ИТОГО по акту				**13 120 937**	
		Всего по акту					**13 120 937**	
		в том числе стоимость оборудования, мебели и инвентаря					**0**	
НДЦС РК 8.01-08-		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в			6,2%		813 498	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**13 934 435**	
НДЦС РК 8.01-08-		Сметная прибыль 5%			5,0%		696 722	
НДЦС РК 8.01-08-		Непредвиденные работы и затраты - 5%			5,0%		696 722	
		Итого по части II в сметных ценах:					**15 327 879**	
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:						
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		3 065 576	
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %			60,0%		9 196 727	
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		3 065 576	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):						
		на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192			1,0192		3 124 435	
		на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388			1,0388		9 553 560	
НДЦС РК 8.04-07-		на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587			1,0587		3 245 525	
		Итого по части II в прогнозных ценах:					**15 923 520**	
		НДС - 12%			12,00%		**1 910 822**	
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ					**17 834 342**	
		ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА			0,980000		**17 477 656**	
		в том числе НДС-12%					**1 872 606**	

Подрядчик: Директор ТОО "MARRAKECH STROY" Абдимат М. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" Бейсенбеков Ж. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Инженер эксперт ТОО "КОНСТРУКТОР 80", Шойбеков К. Т.