Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"
Наименование объекта: "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат 15 октября 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		128	01.06.2025			ТОО "MARRAKECH STROY"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	415 275 645,08									
в т.ч. за отчетный месяц	254 597 362,45	97 786 769,45							11 734 412,33	109 521 181,78
Удержание аванса 30%										32 856 354,53
Итого к оплате:										76 664 827,25

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Нашенов А.**
(подпись, м.п.)

Заказчик:
Главный специалист: _____ **Турдиев Б.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"
Директор технического надзора _____ **Шегебаева. А**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"
Директор _____ **Обаймит М. Г.**
(подпись, м.п.)

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10 БИН 060240010563**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 090140012825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02-2025 "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"**

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 128 от 01-06-2025г

Акт выполненных работ №4

за **ОКТЯБРЬ 2025 (месяц, год)**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Смета №2-1-1 Общестроительные работы				
	Раздел 13.	**Внутренняя отделка**				**4 884 332**
150	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	$м^2$	800,38	4 839	3 873 039
153	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	250,32	4 040	1 011 293
	Раздел 14.	**Полы**				**2 566 673**
		Тип пола 1				
155	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	121,12	333	40 333
156	У6109-0102-0103 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	$м^3$	36,336	20 592	748 231
157	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	121,12	1 950	236 184
158	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	121,12	818	99 076
		Тип пола 2				
159	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	5,094	41 015	208 930

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
160	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	84,9	1 950	165 555
161	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	84,9	273	23 178
162	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,163008	63 460	10 344
163	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,163008	302 869	49 370
		Тип пола 3				
167	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	153,62	2 769	425 374
168	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	153,62	1 423	218 601
169	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	153,62	1 950	299 559
170	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	153,62	273	41 938
	Раздел 16.	**Кровля**				**32 440 388**
192	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесин	3,295	240 799	793 433
193	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесин	1,3	202 890	263 757
194	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесин	3,2	262 963	841 482
195	С1215-202-0503 215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	8,66	109 652	949 586
196	С1215-204-0503 215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,1	109 652	339 921
197	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	19,555	9 462	185 029

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
198	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	1 050	333	349 650
199	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1 040	5 456	5 674 240
200	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 196	3 266	3 906 136
201	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,079	302 869	23 927
202	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,608	2 230 254	1 355 994
203	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	128	1 092	139 776
204	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	270	7 567	2 043 090
205	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	1 025	1 711	1 753 775
206	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1 025	400	410 000
207	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,968	63 460	124 889
208	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,968	302 869	596 046
209	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 025	3 504	3 591 600
210	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	105,575	26 296	2 776 200
211	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	1 025	2 325	2 383 125
		Слуховое окно (2шт)				
212	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,39	262 963	102 556
213	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,426	240 799	102 580

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
214	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,816	9 462	7 721
215	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	11,62	5 456	63 399
216	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,363	3 266	43 644
217	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	7 567	70 373
218	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543	2 172
219	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	2	3 254	6 508
220	С1217-401-0102 217-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	0,4	3 686	1 474
221	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев/Лестница к слуховому окну/	$м^3$	0,035	240 799	8 428
222	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,035	9 462	331
		Парапет				
223	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,4	82 423	445 084
224	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32856	280 566	92 183
225	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0837	295 863	24 764
226	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3059	596 389	182 435
227	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	56	38 402	2 150 512
229	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/МС-1,2/	$м^3$	6,56	58 207	381 838

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
230	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19604	280 566	55 002
231	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0362	295 863	10 710
232	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки в деревянной опалубке. Устройство/Прм-1,2/	$м^3$	1,035	123 803	128 136
233	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09428	280 566	26 452
234	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	295 863	18 935
235	У6103-0701-0805 6103-0701-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,01495	606 818	9 072
236	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01495	295 863	4 423
						32 440 388
		Смета №2-1-4 ЭОМ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7 672 857
58	У6119-101-105 6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	518	993	514 374
59	У6119-101-104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	2 281	772	1 760 932
60	С1243-112-2007 243-112-2007 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (ок)-0,66	м	3	2 495	7 485
61	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 700	396	673 200
62	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	350	599	209 650
63	С1243-107-0503 243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	м	55	939	51 645
64	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	м	56	1 340	75 040

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
65	С1243-107-0701 243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	100	518	51 800
66	С1243-107-0901 243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	250	636	159 000
67	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	155	973	150 815
68	С1243-107-0903 243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	50	1 494	74 700
69	С1243-107-0905 243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	30	3 811	114 330
70	С1243-108-0502 243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	810	16 200
71	С1243-108-0902 243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30	1 242	37 260
72	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 422	1 374	1 953 828
73	У6119-0301-0202 6119-0301-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	500	1 624	812 000
74	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	72	78	5 616
75	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 350	54	72 900
76	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	500	65	32 500
		Заземление				
77	У6401-0203-0301 6401-0203-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	18	1 247	22 446
78	У6401-0203-0302 6401-0203-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	700	1 130	791 000
79	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7 178	86 136
		Смета №2-1-8 Конструкции металлические				
	Раздел 1.	**КМ**				**4 501 994**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
1	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,972	335 652	326 254
2	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,408	106 162	361 800
3	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	3,193	189 792	606 006
4	С1214-206-0402 214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	2,467	423 199	1 044 032
5	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	3,408	376 133	1 281 861
6	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,282	320 078	90 262
7	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,004	320 078	1 280
8	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,556	345 680	192 198
9	С1214-203-0402 214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,856	562 214	481 255
10	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	291,16	402	117 046
		Смета №7-1 Благоустройство территории				
	Раздел 2.	**Покрытие**				**25 283 540**
		Двухслойное асфальтобетонное покрытие ТИП 1=1375+148$м^2$				
11	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материал	228,45	9 925	2 267 366
12	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15/18 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1 523	1 348	2 053 004
13	У6201-0403-0104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	$м^2$ основания	1 523	183	278 709
14	У6201-0602-0306 6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$/ТОЛЩ 6см.Устройство	$м^2$ покрытия	1 523	2 668	4 063 364

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
15	У6201-0602-0406 6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1 523	1 133	1 725 559
16	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	1 523	2 716	4 136 468
17	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	259	4 669	1 209 271
18	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	259	2 429	629 111
		Мощение тротуарной плиткой				
		ТИП 2=39+22$м^2$				
19	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материал	9,15	9 925	90 814
20	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	61	1 348	82 228
21	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	61	2 716	165 676
22	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	61	590	35 990
23	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	61	4 097	249 917
24	С1255-102-0606 255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	62,22	2 905	180 749
25	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	131	4 535	594 085
26	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	131	1 251	163 881
		Отмостка шириной 0,8-1,5м без бордюра				
33	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	150	4 643	696 450
34	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрыт	150	969	145 350
35	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,71	23 617	252 938

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 3.	**Водоотводные сооружения**				**6 262 610**
53	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**$м^3$ сборных конструкций**	**27,3**	**40 815**	**1 114 250**
54	**С1225-203-0501 225-203-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**27,3**	**68 998**	**1 883 645**
55	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**23,76**	**122 678**	**2 914 829**
56	**С1214-210-0201 214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,19016**	**289 328**	**344 347**
57	**С1214-210-0101 214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01872**	**295 863**	**5 539**
		Смета №3-2 Учебная башня				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 870 656**
		Стены				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-100102-0201 1110-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены. Обшивка досками**	**м² стен, фронтоно**	**50**	**2 725**	**136 250**
25	**С1215-204-0501 215-204-0501** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**3**	**109 652**	**328 956**
26	**Е11-150403-0101 1115-0403-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2*	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву/2 раза**	**м² окрашиваемой поверхности**	**50**	**88 109**	**4 405 450**
	ИТОГО по акту					**82 220 440,00**
	Всего по акту					**82 220 440**
	в том числе стоимость оборудования, мебели и инвентаря					**0**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,2%		5 097 667
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**87 318 107**
	Сметная прибыль 5%			5,0%		4 365 905
	Непредвиденные работы и затраты - 5%			5,0%		4 365 905
	Итого по части II в сметных ценах:					**96 049 918**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		19 209 984
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %			60,0%		57 629 951
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		19 209 984
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):					
	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192			1,0192		19 578 815
	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388			1,0388		59 865 993
	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587			1,0587		20 337 610
	Итого по части II в прогнозных ценах:					**99 782 418**
	НДС - 12%			12,00%		**11 973 890**
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА					**111 756 308**
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА			0,9800000		**109 521 181,78**
	в том числе НДС-12%					**11 734 412,33**

Подрядчик: Директор ТОО "MARRAKECH STROY" _____ Әбдімат М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ Бейсенбеков Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Директор ТОО "КОНСТРУКТОР80", _____Ториев. Б

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Инженер эксперт _____ Шойбеков. К

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)