Форма КС-3
Утверждена
приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY"
Наименование объекта: "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат 18 ноября 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		128	01.06.2025			ТОО "MARRAKECH STROY"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	415 275 645,08									
в т.ч. за отчетный месяц	328 258 672,76	65 769 027,06							7 892 283,25	73 661 310,31
Удержание аванса 30%										22 098 393,09
Итого к оплате:										51 562 917,22

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Заместитель руководителя _____ **Балтаева А.**
(подпись, м.п.)

Заказчик:
Главный специалист: _____ **Ахмет В.А.**
(подпись, м.п.)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "САЙРАМ КУРЫЛЫС"
Директор _____ **Шегебаева А.**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью"MARRAKECH STROY"
Директор _____ **Одімат М. Г.**
(подпись, м.п.)

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент" г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 10 БИН 060240010563**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "MARRAKECH STROY" г.Шымкент, Микрорайон КУНШЫГЫС, 92, 21 БИН/ИИН 090140012825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **02-2025 "Строительство гараж-стоянки с административным зданием в микрорайоне Сауле, города Шымкент"**

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 128 от 01-06-2025г

Акт выполненных работ №5

за НОЯБРЬ 2025 (месяц, год)

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Смета №2-1-1 Общестроительные работы				
	Раздел 11.	**Фасад**				**24 254 812**
136	**У6112-0401-0111 6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлокассета на металлическом каркасе, с люлек**	**м²**	**627,75**	**19 346**	**12 144 452**
137	**С1222-528-0204 222-528-0204** *РСНБ РК 2022*	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета** Формула объема = 446,50+107,50+32+41,75	**м²**	**627,75**	**5 387**	**3 381 689**
138	**С1231-102-0104 231-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета** Формула объема = 446,50+107,50+32+41,75	**м²**	**627,75**	**5 430**	**3 408 682**
139	**С1234-101-0306 234-101-0306** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³** Формула объема = 630.0,07	**м³**	**44,1**	**55 733**	**2 457 825**
140	**У6112-0401-0113 6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м²**	**103**	**19 647**	**2 023 641**
141	**С1231-102-0106 231-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**м²**	**103**	**8 141**	**838 523**
	Раздел 12.	**Металлическая решетка**				**151 007**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
142	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,23692**	**236 897**	**56 126**
143	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = (14,83.8+13,48.6).0,001	**т**	**0,19952**	**345 680**	**68 970**
144	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** Формула объема = (0,24.8+0,98.8+0,24.6+0,9.6).0,001	**т**	**0,0166**	**295 863**	**4 911**
145	**С1214-401-0109** **214-401-0109** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм** Формула объема = 0,72.8+0,65.6	**$м^2$**	**9,66**	**1 888**	**18 238**
146	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**6,87068**	**402**	**2 762**
	Раздел 13.	**Внутренняя отделка**				**11 551 894**
		Потолок				
147	**У6112-0202-0104** **6112-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,потолок**	**$м^2$**	**359,64**	**4 903**	**1 763 315**
148	**У6112-0301-0302** **6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**359,64**	**3 340**	**1 201 198**
149	**У6112-0302-0104** **6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**359,64**	**2 739**	**985 054**
		Стены				
151	**У6112-0202-0701** **6112-0202-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**800,38**	**3 834**	**3 068 657**
152	**У6112-0302-0103** **6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена**	**$м^2$**	**800,38**	**2 216**	**1 773 642**
154	**У6112-0102-0203** **6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**250,32**	**11 026**	**2 760 028**
	Раздел 14.	**Полы**				**2 693 322**
164	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**84,9**	**5 834**	**495 307**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
165	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм** Формула объема = 84,90.1,02	$м^2$	86,598	3 908	338 425
166	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	117,36	3 536	414 985
171	У6109-0307-0401 6109-0307-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом**	$м^2$	153,62	8 710	1 338 030
172	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	147	725	106 575
	Раздел 15.	**Оконные и дверные проемы**				**1 438 347**
		Двери				
182	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	35,91	5 821	209 032
183	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** Формула объема = 2,1.0,7.9	$м^2$	13,23	14 666	194 031
184	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** Формула объема = 2,1.0,9.12	$м^2$	22,68	12 298	278 919
185	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	105,3	838	88 241
186	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке** Формула объема = (12+9).2	пара	42	3 254	136 668
187	С1223-502-0303 223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4** Формула объема = 12+9	шт.	21	4 070	85 470
188	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	5,67	11 477	65 075
189	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** Формула объема = 2,1.0,9.3	$м^2$	5,67	67 180	380 911
						1 438 347
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:				**40 089 382**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Смета №2-1-2 ВК				
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1**				**260 384**
1	У6116-0501-0203 6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм**	шт.	1	9 210	9 210
2	С1245-405-0701 245-405-0701 *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25**	шт.	1	28 370	28 370
3	С1241-223-0101 241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	шт.	11	425	4 675
4	С1241-223-0102 241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	шт.	2	455	910
5	С1241-223-0103 241-223-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм**	шт.	1	652	652
6	У6114-0601-0104 6114-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов поливочных, диаметр от 25 до 40 мм**	кран	2	29 535	59 070
		Трубопроводы				
7	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	33	783	25 839
8	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	6	1 248	7 488
9	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	28	1 370	38 360
10	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм** Формула объема = 33.0,9	м	29,7	178	5 287
11	С1241-205-1202 241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм** Формула объема = 6.0,99	м	5,94	278	1 651
12	С1241-205-1203 241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм** Формула объема = 28.0,99	м	27,72	450	12 474
13	У6114-0102-0510 6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм**	м	0,5	13 962	6 981
14	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	0,5	15 711	7 856
		Фасонные части				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
15	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**15**	**13**	**195**
16	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**22**	**44**
17	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**6**	**19**	**114**
18	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**3**	**29**	**87**
19	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	**шт.**	**2**	**47**	**94**
20	С1241-209-2008 241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм**	**шт.**	**1**	**52**	**52**
21	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**1**	**11**	**11**
22	С1241-210-1002 241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм**	**шт.**	**1**	**25**	**25**
23	С1241-210-0801 241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**12**	**539**	**6 468**
24	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**67**	**373**	**24 991**
25	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,067**	**259 643**	**17 396**
26	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**66**	**5**	**330**
27	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**12**	**6**	**72**
28	С1241-221-0104 241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**56**	**10**	**560**
29	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,04**	**28 049**	**1 122**
	Раздел 2.	**Сеть противопожарного водопровода В2**				**527 628**
		Арматура				
30	У6116-0501-0205 6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм. Установка**	**вставка**	**1**	**13 478**	**13 478**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
31	С1245-405-0610 245-405-0610 *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80**	**шт.**	**1**	**52 341**	**52 341**
32	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**2**	**45 412**	**90 824**
33	С1248-305-0106 248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**4**	**12 597**	**50 388**
34	С1248-307-0106 248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	**шт.**	**2**	**33 919**	**67 838**
35	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**13**	**3 465**	**45 045**
36	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**20**	**4 578**	**91 560**
37	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**13**	**1 388**	**18 044**
38	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**20**	**2 209**	**44 180**
39	У6114-0102-0510 6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм**	**м**	**0,5**	**13 962**	**6 981**
40	С1241-102-0234 241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**м**	**0,5**	**15 711**	**7 856**
		Фасонные части				
41	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	**3 152**	**6 304**
42	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**5**	**521**	**2 605**
43	С1241-112-0139 241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**3**	**1 339**	**4 017**
44	С1241-114-0117 241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**770**	**770**
45	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**7,36**	**1 973**	**14 521**
46	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,002**	**5 437 861**	**10 876**
	Раздел 3.	**Сеть горячего водоснабжения Т3**				**81 580**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Арматура				
47	С1241-223-0101 241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**шт.**	**7**	**425**	**2 975**
48	С1241-223-0102 241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**455**	**910**
		Трубопроводы				
49	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**32**	**783**	**25 056**
50	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**10**	**1 248**	**12 480**
51	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм** Формула объема = 32.0,99	**м**	**31,68**	**178**	**5 639**
52	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм** Формула объема = 10.0,99	**м**	**9,9**	**278**	**2 752**
		Фасонные части				
53	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**16**	**13**	**208**
54	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**22**	**44**
55	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**19**	**57**
56	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**27**	**27**
57	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**3**	**29**	**87**
58	С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**2**	**11**	**22**
59	С1241-210-0801 241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**8**	**539**	**4 312**
60	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**42**	**373**	**15 666**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
61	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,042	259 643	10 905
62	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	64	5	320
63	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	20	6	120
	Раздел 4.	**Сеть хоз-бытовой канализаций (К1)**				**421 105**
		Оборудование				
64	У6302-0402-0101 6302-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вертикальные жироуловители. Установка**	шт.	2	32 470	64 940
65	С1244-501-0101 244-501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,1 л/с**	шт.	2	35 264	70 528
		Трубопроводы				
66	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	50	3 093	154 650
67	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм** Формула объема = 50.0,998	м	49,9	1 071	53 443
68	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	12	3 213	38 556
69	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм** Формула объема = 12.0,998	м	11,976	307	3 677
		Фасонные части				
70	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	7	45	315
71	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	178	712
72	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	40	120
73	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	14	144	2 016
74	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	65	130

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
75	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	231	462
76	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	3	163	489
77	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	249	249
78	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	364	1 456
79	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	359	359
80	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	71	213
81	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	238	714
82	С1241-221-0106 241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	20	29	580
83	С1241-221-0107 241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	шт.	40	93	3 720
84	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	12	373	4 476
85	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	50	386	19 300
	Раздел 5.	**Сеть ливневой канализации К2**				**274 348**
86	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	м	20	4 581	91 620
87	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	20	3 614	72 280
		Фасонные части				
88	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4 003	8 006
89	С1241-117-0419 241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	1 150	2 300

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
90	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	3	2 882	8 646
91	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	4	2 517	10 068
92	С1241-112-0147 241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2 517	2 517
93	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	20	386	7 720
94	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	6,79	1 973	13 397
95	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	15	1 808	27 120
96	С1234-303-0324 234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм** Формула объема = 15.1,1	м	16,5	1 859	30 674
Раздел 6.		**Санитарные приборы**				**743 576**
97	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	4	9 513	38 052
98	С1244-101-0301 244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм**	комплект	4	53 664	214 656
99	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	4	14 807	59 228
100	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	4	1 620	6 480
101	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	64 915	259 660
102	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**	комплект	4	10 871	43 484
103	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	4	9 054	36 216
104	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	4	6 779	27 116

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
105	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** Формула объема = 8.1,66	**кг**	**13,28**	**708**	**9 402**
106	У6115-0101-0203 6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**2**	**23 745**	**47 490**
107	С1244-104-0605 244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**2**	**896**	**1 792**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1-2 ВК:				**2 308 621**

Смета №2-1-3 ОВ

	Раздел 1.	**Отопление**				**4 684 002**
		из них:				
		оборудование	тенге			1 787 944
1	У6115-0301-0201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**2**	**18 483**	**36 966**
2	513-104-0603 513-104-0603 *СпрСЦ 01.2025*	**Котел газовый настенный модели ECO 24 TURBO с тепловой мощностью 25,7 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	**1**	**287 043**	**287 043**
3	513-104-0602 513-104-0602 *СпрСЦ 01.2025*	**Котел газовый настенный модели ECO 18 TURBO с тепловой мощностью 19,8 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	**1**	**327 241**	**327 241**
4	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**15**	**2 989**	**44 835**
5	С1245-103-0109 245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**115**	**5 878**	**675 970**
6	У6114-0103-0506 6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**138**	**780**	**107 640**
7	У6114-0103-0507 6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**9**	**1 248**	**11 232**
8	С1241-205-0205 241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм** Формула объема = 138.0,99	**м**	**136,62**	**872**	**119 133**
9	С1241-205-0207 241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм** Формула объема = 9.0,99	**м**	**8,91**	**1 755**	**15 637**
10	СПрайс *лист* *СТПрайс*	**Гладкотрубный регистр GS 4-80**	**шт**	**4**	**225 892,86**	**903 571**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Формула стоимости = 250000:1,12.1,012				
11	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	21	1 183	24 843
12	С1245-510-0103 245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	21	9 234	193 914
13	С1245-510-0301 245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI**	шт.	21	3 350	70 350
14	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	2	1 967	3 934
15	С1245-507-0105 245-507-0105 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м^3/ч, DN 40, модель STAP, типа IMI**	шт.	2	102 285	204 570
16	С1242-301-0603 242-301-0603 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	2	7 063	14 126
17	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	12	8 483	101 796
18	519-204-0104 519-204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	12	97 805	1 173 660
19	С1242-202-0302 242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	5 964	11 928
20	С1242-202-0303 242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	6 170	12 340
21	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	2	4 771	9 542
22	С1242-404-0102 242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	2	15 351	30 702
23	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	147	1 808	265 776
24	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм** Формула объема = 138.1,1	м	151,8	228	34 610
25	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм** Формула объема = 9.1,1	м	9,9	267	2 643
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Страниц - 21			4 684 002

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		из них:				
		оборудование	тенге			1 787 944

Смета №2-1-4 ЭОМ

		ВРУ				
1	У6401-0303-0305 6401-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	60 743	60 743
2	515-301-0305 515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А**	шт.	1	2 364 821	2 364 821
3	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	2	6 255	12 510
4	С1247-204-1833 247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	шт.	2	8 433	16 866
5	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 526	5 526
6	С1247-301-1016 247-301-1016 *РСНБ РК 2022*	**Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM(GPRS, NB-IoT) марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G5, 3х230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5**	шт.	1	140 058	140 058
		ЩРС				
7	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	шт.	1	21 789	21 789
8	С1247-201-0107 247-201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	21 149	21 149
9	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	26	6 255	162 630
10	С1247-204-1833 247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	шт.	2	8 433	16 866
11	С1247-207-0611 247-207-0611 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 40А**	шт.	3	990	2 970
12	С1247-207-0609 247-207-0609 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 25А**	шт.	21	990	20 790
		ЩО				
13	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	шт.	1	21 789	21 789
14	С1247-201-1006 247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	1	7 724	7 724

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
15	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**7**	**6 255**	**43 785**
16	С1247-204-2523 247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2 259**
17	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**522**	**3 132**
		ЩС				
18	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**21 789**	**21 789**
19	С1247-201-1007 247-201-1007 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**12 434**	**12 434**
20	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**6 255**	**56 295**
21	С1247-204-2525 247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А**	**шт.**	**1**	**2 259**	**2 259**
22	С1247-204-0170 247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**8**	**3 982**	**31 856**
		ЩАО				
23	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**21 789**	**21 789**
24	С1247-201-1003 247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**3 272**	**3 272**
25	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6 255**	**25 020**
26	С1247-204-2521 247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	**шт.**	**1**	**2 370**	**2 370**
27	С1247-204-0711 247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**567**	**1 701**
28	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**7 464**	**7 464**
29	С1247-203-0101 247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**18 901**	**18 901**
30	У6401-0303-0305 6401-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**60 743**	**60 743**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
31	515-301-0140 515-301-0140 *РСНБ РК 2022*	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А**	**шт.**	**1**	**823 672**	**823 672**
		ЩВ				
32	У6119-602-103 6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**21 789**	**21 789**
33	С1247-201-0105 247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 643**	**13 643**
34	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**7**	**6 255**	**43 785**
35	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**522**	**3 654**
36	У6401-0302-0601 6401-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А**	**шт.**	**5**	**31 027**	**155 135**
37	С1247-208-1201 247-208-1201 *РСНБ РК 2022*	**Контактор модульный типа КМ20-11 АС**	**шт.**	**4**	**4 217**	**16 868**
38	С1247-208-0101 247-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**2 863**	**2 863**
39	С1247-215-0101 247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**	**2 820**	**2 820**
40	У6401-0302-0904 6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**15 590**	**77 950**
41	С1247-209-0105 247-209-0105 *СпрСЦ 01.2025*	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**5**	**7 446**	**37 230**
42	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**81**	**2 256**	**182 736**
43	С1247-102-2166 247-102-2166 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-1 SPO-5-40-4K-P (F), мощность 36Вт, IP20, 1200х75мм, прозрачный**	**шт.**	**50**	**4 948**	**247 400**
44	С1247-102-2197 247-102-2197 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-36-4K-P/SPO-6-36-6K-P/SPO-6-36-6K-P (4), мощность 36Вт, IP40, 595х595х19, призма**	**шт.**	**5**	**7 819**	**39 095**
45	С1247-102-0129 247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**20**	**5 444**	**108 880**
46	С1247-102-0186 247-102-0186 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED FC2 2х9W (аналог ЛПО2х20), осветительный элемент - светодиодная лента, мощность 36 Вт, IP20**	**шт.**	**5**	**5 180**	**25 900**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
47	С1247-102-3006 247-102-3006 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов SPO-6-48-4K-P (4)/SPO-6-48-6K-P (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, призма с проводом**	шт.	1	10 274	10 274
48	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	74	1 171	86 654
49	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	4	1 001	4 004
50	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	22	478	10 516
51	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	12	536	6 432
52	С1247-214-0117 247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	25	657	16 425
53	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	15	613	9 195
54	С1247-214-0103 247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	512	1 024
55	С1247-214-0110 247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	1 254	2 508
56	С1247-202-0801 247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	50	41	2 050
57	С1243-905-0202 243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	шт.	30	242	7 260
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1-4 ЭОМ:				5 151 062
		из них:				
		оборудование	тенге			3 188 493
		Смета №3-1-1 КПП АС				
	Раздел 3.	**Фасад**				**286 580**
7	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	23,4	2 159	50 521
8	С1222-528-0101 222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	**Панели фасадные алюминиевые** Формула объема = 9+14,4	$м^2$	23,4	10 088	236 059
	Раздел 4.	**Полы**				**181 741**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
9	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,627	30 691	19 243
10	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,836	41 015	34 289
11	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	10,45	1 950	20 378
12	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	$м^2$	10,45	6 172	64 497
13	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,174	30 691	5 340
14	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,232	41 015	9 515
15	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	2,9	5 834	16 919
16	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм** Формула объема = 2,90.1,02	$м^2$	2,958	3 908	11 560
	Раздел 5.	**Оконные и дверные проемы**				**1 788 102**
17	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока витражного из ПВХ**	$м^2$	36,09	5 799	209 286
18	С1223-102-0301 223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** Формула объема = 2,9.3,6.4-0,9.2,1.3	$м^2$	36,09	34 307	1 238 140
19	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	5,67	5 867	33 266
20	С1223-203-0102 223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный** Формула объема = 2,1.0,9.3	$м^2$	5,67	54 217	307 410
	Раздел 6.	**Кровля**				**259 632**
21	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	10	5 456	54 560
22	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** Формула объема = 10.1,15	$м^2$	11,5	3 914	45 011

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
23	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	10	3 504	35 040
24	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** Формула объема = 10.0,1.1,03	$м^3$	1,03	26 296	27 085
25	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	8,36	2 247	18 785
26	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,46	7 567	79 151
	Раздел 7.	**Крыльцо Кр-1**				**102 684**
27	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,98	41 660	40 827
28	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01694	63 460	1 075
29	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (8,47.0,001)X2	т	0,01694	302 869	5 131
30	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	4,48	8 436	37 793
31	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм** Формула объема = (2,24.1,02)X2	$м^2$	4,5696	3 908	17 858
	Раздел 8.	**Пандус Пн-1**				**229 891**
32	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,02	41 660	42 493
33	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01556	63 460	987
34	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (7,78.0,001)X2	т	0,01556	302 869	4 713
35	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	5,2	8 436	43 867

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
36	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм** Формула объема = (2,60.1,02)Х2	$м^2$	5,304	3 908	20 728
37	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,083048	252 153	20 941
38	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** Формула объема = ((12,82+19,844+8,86).0,001)Х2	т	0,083048	1 146 249	95 194
39	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,408392	402	968
	Раздел 9.	**Водосточный лоток Л-1**				**162 931**
40	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,17061	291 798	49 784
41	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм** Формула объема = 36,93.0,001	т	0,03693	320 078	11 820
42	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** Формула объема = 16,68.0,001	т	0,01668	369 386	6 161
43	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	6	5 968	35 808
44	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** Формула объема = 3.2	м	6	2 690	16 140
45	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** Формула объема = 117.0,001	т	0,117	369 386	43 218
	Раздел 10.	**Каркас козырька**				**57 140**
46	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,13133	80 764	10 607
47	С1214-205-0203 214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более** Формула объема = (55,68+68,94).0,001	т	0,12462	342 500	42 682

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
48	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** Формула объема = (6,71).0,001	т	0,00671	345 680	2 320
49	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,80857	402	1 531
	Раздел 11.	**Каркас парапета**				**246 738**
50	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,543552	80 764	43 899
51	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** Формула объема = (134,352+409,2).0,001	т	0,543552	361 514	196 502
52	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	15,763008	402	6 337
	Раздел 12.	**Стойки балки**				**248 648**
53	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,2273	80 764	18 358
54	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** Формула объема = (103,32+123,98).0,001	т	0,2273	340 706	77 442
55	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,5917	402	2 650
56	У6106-0301-0203 6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,28327	177 865	50 384
57	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** Формула объема = (110,20+173,07).0,001	т	0,28327	340 706	96 512
58	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	8,21483	402	3 302
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №3-1-1 КПП АС				**3 569 944**
		из них:				
		оборудование	тенге			0

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту					**55 803 011,00**
	Всего по акту					**55 803 011**
	в том числе стоимость оборудования, мебели и инвентаря					**4 976 437**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,2%		3 151 248
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**58 954 259**
	Сметная прибыль 5%			5,0%		2 698 891
	Непредвиденные работы и затраты - 5%			5,0%		2 947 713
	Итого по части II в сметных ценах:					**64 600 863**
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		12 920 173
	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %			60,0%		38 760 518
	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %			20,0%		12 920 173
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):					
	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192			1,0192		13 168 240
	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388			1,0388		40 264 426
	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587			1,0587		13 678 587
	Итого по части II в прогнозных ценах:					**67 111 252**
	НДС - 12%			12,00%		**8 053 350**
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА					**75 164 602**
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА			**0,9800000**		**73 661 310,31**
	в том числе НДС-12%					**7 892 283,25**

Подрядчик: Директор ТОО "MARRAKECH STROY" _____ Әбдімат М. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ Бейсенбеков Ж. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Директор ТОО "КОНСТРУКТОР80", _____ Ториев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Эксперт ТОО "КОНСТРУКТОР80" _____ Шойбеков К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)