Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
070340007228				№100/24	29.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.	200 535 074,84	200 535 074,84	179 049 173,97				21 485 900,88	200 535 074,84
Удержание гарантийного взноса 5%	10 026 753,74	10 026 753,74	8 952 458,70				1 074 295,04	10 026 753,74
Удержание аванса 30%	60 160 522,45	60 160 522,45	53 714 752,19				6 445 770,26	60 160 522,45
ИТОГО К ОПЛАТЕ	130 347 798,65	130 347 798,65	116 381 963,08				13 965 835,57	**130 347 798,65**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-07 Технологические решения. Площадка ГРПШ-1,2,3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел I: Технологические решения (ГРПШ-1,2,3)									
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	5,7	209,17 0	209,17 52,07	1192 0	1192 297		214 112	1518
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м³ грунта	0,3	3782,12 3782,12	0 0	1135 1135	0 0		817 156	2108
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,3	1643,92 1643,92	0 0	493 493	0 0		355 68	916
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,7	40,16 0	40,16 13,74	229 0	229 78		56 23	308
5	27	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1540154,56 977391,36	431843,62 207303,12	4620 2932	1296 622	393	3519 651	8790
6	28	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,012	3545		10678		10678	854	11532
7	29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0444	111038,29 98743,54	3924,27 914,89	4930 4384	175 41	372	3053 639	8622
8	30	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0444	1083235		48096		48096	3848	51944
9	31	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	688553,89 395780,42	292773,47 104457,87	4131 2375	1757 627		2971 568	7670
10	32	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	1285		7787		7787	623	8410
11	33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2011,99 1844,08	167,91 0,51	12072 11064	1007 3		10957 1842	24871
12	34	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63 мм	шт.	6	4337		26022		26022	2082	28104

13	35	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,003	1932251,61	792449,09	5797	2378	582	3653	10206
						945942,52	284184,15	2838	853		756	
14	36	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	730		4380		4380		4730
											350	
15	37	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	6	250		1500		1500		1620
											120	
16	38	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,24	1019		245		245		265
											20	
17	39	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1957		11742		11742		12681
											939	
18	40	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (0,05 кг)	$м^2$	3,3333336	147,27	3,33	491	11	208	189	734
						81,64	0,49	272	2		54	
19	41	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,08 кг)	$м^2$	5,3333334	127,97	2,47	683	14	415	177	929
						47,72	0,49	255	3		69	
			Итого по разделу 1: Технологические решения (ГРПШ-1,2,3)					146223	8059	112420	25961	185958
								25748	2526	0	13774	
			ИТОГО по акту					146223	8059	112420	25961	185958
								25748	2526	0	13774	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						2 417,45
			Итого с временными									188 375,45
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						1 262,12
			Итого с зимними удорожаниями									189 637,57
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						3 792,75
			Итого с непредвиденными работами и затратами									193 430,32
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						177 717,98
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						50 897,32
			НДС			12 %						27 433,84
			Итого с НДС									256 049,13
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						250 928,15

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байкумитов Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ Нургазинов Б.М.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 Технологические решения. Площадка ГРПШ-Шилибастау работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Технологические решения (ГРПШ)									
1	41	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2144473,37	639634,61	1072	319	139	753	1971
						1227292,56	292916,29	614	146		146	
2	42	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	7392		3711		3711		4008
											297	
3	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00198	111038,29	3924,27	220	8	17	136	384
						98743,54	914,89	196	2		28	
4	44	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00198	1083235		2145		2145		2317
											172	
5	45	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 100 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	698647,71	302867,29	699	302		495	1290
						395780,42	104457,87	396	104		96	
6	46	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	2565		2591		2591		2798
											207	
7	47	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1799,3	224,06	1799	224		1561	3629
						1575,24	1,45	1575	1		269	
8	48	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90 мм	шт.	1	7363		7363		7363		7952
											589	
9	49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00884	111038,29	3924,27	982	35	74	608	1717
						98743,54	914,89	873	8		127	
10	50	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00884	1083235		9576		9576		10342
											766	
11	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1932251,61	792449,09	2898	1188	291	1827	5103
						945942,52	284184,15	1419	426		378	

12	52	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1856		1856		1856		2004
											148	
13	53	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022*	Засыпка пазух песком	$м^3$	0,1	11824,83	2688,43	1182	269	509	456	1769
						4044,95	967,04	404	97		131	
14	54	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,04	1019		41		41		44
											3	
15	55	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957		1957		1957		2114
											157	
16	56	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
17	57	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (0,09 кг)	$м^2$	1	147,27	3,33	147	3	62	57	220
						81,64	0,49	82	0		16	
18	58	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,16 кг)	$м^2$	1,7777778	127,97	2,47	228	5	138	59	310
						47,72	0,49	85	1		23	
19	59	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1540154,56	431843,62	770	216	65	586	1465
						977391,36	207303,12	489	104		109	
20	60	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,502	3545		1780		1780		1922
											142	
21	61	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0074	111038,29	3924,27	822	29	62	509	1437
						98743,54	914,89	731	7		106	
22	62	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0074	1083235		8016		8016		8657
											641	
23	63	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	688553,89	292773,47	689	292		495	1279
						395780,42	104457,87	396	104		95	
24	64	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1285		1298		1298		1402
											104	
25	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2011,99	167,91	2012	168		1826	4145
						1844,08	0,51	1844	1		307	
26	66	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63 мм	шт.	1	4337		4337		4337		4684
											347	
27	67	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1932251,61	792449,09	966	396	97	609	1701
						945942,52	284184,15	473	142		126	
28	68	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	730		730		730		788
											58	
29	69	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250		250		250		270
											20	
30	70	261-107-0495 *РСНБ РК 2022*	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,04	1019		41		41		44
											3	
31	71	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957		1957		1957		2114
											157	

32	72	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (0,05 кг)	$м^2$	0,5555556	147,27	3,33	82	2	35	31	122
						81,64	0,49	45	0		9	
33	73	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (0,08 кг)	$м^2$	0,8888889	127,97	2,47	114	2	69	30	155
						47,72	0,49	42	0		11	
			Итого по разделу 1: Технологические решения (ГРПШ)					62581	3458	49457	10038	78427
								9664	1143	0	5808	
			ИТОГО по акту					62581	3458	49457	10038	78427
								9664	1143	0	5808	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						1 019,55
			Итого с временными									79 446,55
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						532,29
			Итого с зимними удорожаниями									79 978,84
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						1 599,58
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81 578,42
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						74 951,80
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						21 465,73
			НДС			12 %						11 570,10
			Итого с НДС									107 987,64
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						105 827,89

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байжуматов Е.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАГЭК"

_____ Иургазиев Б.М.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ Ланапов М.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-3) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	4568	209,17	209,17	955489	955489		171254	1216870
						0	52,07	0	237856		90127	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент*	м^3 грунта	180	3782,12	0	680782	0		490163	1264621
						3782,12	0	680782	0		93676	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4568	40,16	40,16	183451	183451		45178	246901
						0	13,74	0	62764		18272	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	180	1643,92	0	295906	0		213052	549674
						1643,92	0	295906	0		40716	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	этненного грунта	4568	230,13	230,13	1051234	1051234		187790	1338150
						0	57,1	0	260833		99126	
6	26	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	698647,71	302867,29	20959	9086		14857	38681
						395780,42	104457,87	11873	3134		2865	
7	27	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	30,3	2707		82022		82022		88584
											6562	
8	28	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,606	663109,88	282334,93	1728064	735765		1247582	3213698
						380774,95	102795,29	992300	267885		238052	
9	29	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	2632,06	1423		3745421		3745421		4045055
											299634	
10	30	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,224	698647,71	302867,29	156497	67843		110933	288824
						395780,42	104457,87	88655	23399		21394	
11	31	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	226,24	3880		877811		877811		948036
											70225	

12	32	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0528	1379253,47	365949,41	72825	19322	4242	58041	141335
						932964,48	177399,81	49261	9367		10469	
13	33	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,0112	926		49088		49088		53015
											3927	
14	34	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	44	2199,64	273,91	96784	12052		83962	195206
						1925,73	1,77	84732	78		14460	
15	35	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	44	1938,65	134,36	85301	5911		78617	177031
						1804,29	0,51	79389	22		13113	
16	36	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	88	1240,74	85,99	109185	7567		100630	226600
						1154,75	0,32	101618	28		16785	
17	37	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32 мм	шт.	44	11731		516164		516164		557457
											41293	
18	38	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	44	1085		47740		47740		51559
											3819	
19	39	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	44	2103		92532		92532		99935
											7403	
20	40	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	44	442		19448		19448		21004
											1556	
21	41	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	35,2	160		5632		5632		6083
											451	
22	42	235-202-0115 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	1,5898432	3038		4830		4830		5216
											386	
23	43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,88	7605,8	289,02	6693	254	4694	1805	9178
						1982,88	88,6	1745	78		680	
24	45	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер для контрольной трубки	т	0,29348	449705		131979		131979		142537
											10558	
25	46	217-101-0104 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001892	1397806		2645		2645		2857
											212	
26	50	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	12,12	3880		47026		47026		50788
											3762	
27	54	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2199,64	273,91	10998	1370		9541	22182
						1925,73	1,77	9629	9		1643	
28	55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	279	2011,99	167,91	561345	46847		509493	1156505
						1844,08	0,51	514498	142		85667	
29	56	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	3250		26000		26000		28080
											2080	
30	57	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°(60) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250		3250		3250		3510
											260	
31	58	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3808		11424		11424		12338
											914	
32	59	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(30) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808		3808		3808		4113
											305	
33	60	241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17),		1	9336		9336		9336		10083

			PN 16 диаметром 110 мм	шт.							747	
34	61	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	13440		13440		13440		14515
35	62	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	50	3919		195950		195950	1075	211626
36	63	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	3	7163		21489		21489	15676	23208
37	64	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	2787		19509		19509	1719	21070
38	65	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	209	1314		274626		274626	1561	296596
39	66	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,4	44071,67 16561,44	27510,23 8143,14	105772 39747	66025 19544		21970 36167	153294
40	67	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	2400	34		81600		81600	11355	88128
41	68	1124-0401-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	17	18305,12 723,98	531,14 302,77	311187 12308	9029 5147	289850	6528 17280 26277	354744
42	69	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	24	11809,66 623,52	531,14 302,77	283432 14964	12747 7266	255720	22009 24435	329876
43	70	241-703-0112 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная /стяжки нейлоновые/	1000 шт.	0,041	61792		2533		2533		2736
44	93	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026	1540154,56 977391,36	431843,62 207303,12	4004 2541	1123 539	340	203 3049 564	7617
45	94	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,0 мм	м	2,6104	3293		8596		8596		9284
46	95	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0026	2017924,69 488557,44	495,46 151,89	5247 1270	1 0	3975	688 1258 520	7025
47	96	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	698647,71 395780,42	302867,29 104457,87	349 198	151 52		248 48	645
48	97	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	663109,88 380774,95	282334,93 102795,29	1764 1013	751 273		1273 243	3280
49	98	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	2,6866	1285		3452		3452		3728
50	99	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	0,505	3880		1959		1959	276	2116
51	100	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2011,99 1844,08	167,91 0,51	16096 14753	1343 4		157 14609 2456	33161
52	101	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250		6500		6500		7020
53	102	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	4337		8674		8674	520	9368
54	103	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1314		5256		5256	694 420	5676

55	104	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0292966	111038,29	3924,27	3253	115	245	2015	5689
						98743,54	914,89	2893	27		421	
56	105	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0292966	1080957		31668		31668		34201
											2533	
57	106	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Засыпка песком на выходе из земли	$м^3$ основания	0,14	7605,8	289,02	1065	40	747	287	1460
						1982,88	88,6	278	12		108	
58	107	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1957		5206		5206		5622
											416	
59	108	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	127,97	2,47	230	5	140	60	313
						47,72	0,49	86	1		23	
60	109	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	147,27	3,33	147	3	62	57	220
						81,64	0,49	82	0		16	
61	110	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3588,87	151,28	7178	303	1807	5168	13334
						2534,23	75,95	5068	152		988	
62	111	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414		84828		84828		91614
											6786	
63	112	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1267,78	46,85	5071	187	1012	3833	9616
						968,03	0	3872	0		712	
64	113	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612		10448		10448		11284
											836	
65	114	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	40408,19	2910,04	3637	262	2534	826	4820
						9344,61	739,42	841	67		357	
66	115	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012	198617		238		238		257
											19	
67	118	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,03608	1540154,56	431843,62	55569	15580	4724	42316	105716
						977391,36	207303,12	35264	7479		7831	
68	119	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	36,22432	3890		140913		140913		152186
											11273	
69	120	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0528	1379253,47	365949,41	72825	19322	4242	58041	141335
						932964,48	177399,81	49261	9367		10469	
70	121	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35,3408	1711		60468		60468		65305
											4837	
71	122	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	17,6704	926		16363		16363		17672
											1309	
72	123	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0616	663109,88	282334,93	40848	17392		29490	75965
						380774,95	102795,29	23456	6332		5627	
73	124	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	62,216	1423		88533		88533		95616
											7083	
74	125	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01848	1433774,32	392403,58	26496	7252	1952	20597	50860
						935741,16	190080,64	17292	3513		3767	
75	126	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	18,55392	2717		50411		50411		54444
											4033	

76	127	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	176	2011,99	167,91	354110	29552		321401	729552
						1844,08	0,51	324558	90		54041	
77	128	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход ПЭ/сталь d63/d50	шт.	44	4337		190828		190828		206094
											15266	
78	129	241-211-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	88	2549,04		224316		224316		242261
											17945	
79	130	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	44	1076		47344		47344		51132
											3788	
80	131	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	44	3588,87	151,28	157910	6657	39748	113700	293339
						2534,23	75,95	111506	3342		21729	
81	132	242-209-7002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	44	27047		1190068		1190068		1285273
											95205	
82	133	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	88	1267,78	46,85	111565	4123	22255	84335	211572
						968,03	0	85187	0		15672	
83	134	241-116-0804 *РСНБ РК 2022*	Фланец PN 40 диаметром 25 мм	шт.	88	2722		239536		239536		258699
											19163	
84	135	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,022	1932251,61	792449,09	42510	17434	4265	26792	74846
						945942,52	284184,15	20811	6252		5544	
85	136	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	44	240		10560		10560		11405
											845	
86	137	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х2,0 мм	шт.	44	533		23452		23452		25328
											1876	
87	138	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	44	1957		86108		86108		92997
											6889	
88	139	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли	$м^3$ основания	1,76	7605,8	289,02	13386	509	9388	3609	18355
						1982,88	88,6	3490	156		1360	
89	140	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,408	40408,19	2910,04	56895	4097	39640	12920	75400
						9344,61	739,42	13157	1041		5585	
90	141	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,022	198617		4370		4370		4720
											350	
91	142	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,21252	111038,29	3924,27	23598	834	1779	14614	41269
						98743,54	914,89	20985	194		3057	
92	143	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,21252	1080957		229725		229725		248103
											18378	
93	144	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	1,144	1256		1437		1437		1552
											115	
94	145	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03608	2017924,69	495,46	72807	17	55162	17456	97484
						488557,44	151,89	17627	5		7221	
95	146	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	44	8015,57	754	352685	33176	209040	110123	499833
						2510,67	17,4	110469	766		37025	
96	147	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,6183664	147,27	3,33	2153	49	911	828	3220
						81,64	0,49	1193	7		239	
97	148	1113-0301-1412 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	14,6183664	554,11	5,92	8100	86	7116	634	9433
						61,38	1,46	897	21		699	
			ИТОГО по акту					17211962	3344356	10022150	4287893	23219815

							3845455	937244	0	1719960	
		Временные здания и сооружения			1,3 %						301 857,60
		Итого с временными									23 521 672,60
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						157 595,21
		Итого с зимними удорожаниями									23 679 267,80
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						473 585,36
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24 152 853,16
		Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						22 190 916,90
		Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						6 355 340,25
		НДС			12 %						3 425 550,86
		Итого с НДС									31 971 808,00
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						31 332 371,84

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя Байжуматов Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Нурказинов Б.М.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-2) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2202	209,17	209,17	460592	460592		82553	586590
						0	52,07	0	114658		43445	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент*	м³ грунта	120	3782,12	0	453854	0		326776	843080
						3782,12	0	453854	0		62450	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2202	40,16	40,16	88432	88432		21778	119018
						0	13,74	0	30255		8808	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	120	1643,92	0	197270	0		142034	366448
						1643,92	0	197270	0		27144	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м³ уплотненного грунта	2202	230,13	230,13	506746	506746		90524	645053
						0	57,1	0	125734		47783	
6	25	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,266	698647,71	302867,29	185840	80563		131733	342979
						395780,42	104457,87	105278	27786		25406	
7	26	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	268,66	2707		727263		727263		785444
											58181	
8	27	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,1	663109,88	282334,93	729421	310569		526608	1356511
						380774,95	102795,29	418852	113075		100482	
9	28	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	1111	1423		1580953		1580953		1707429
											126476	
10	29	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 150 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	834814,57	385650,8	24210	11184		16403	43862
						449163,77	122170,19	13026	3543		3249	
11	30	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	29,29	8198		240119		240119		259329
											19210	

12	31	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0072	1379253,47	365949,41	9931	2635	578	7915	19274
						932964,48	177399,81	6717	1277		1428	
13	32	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	926		6694		6694		7230
											536	
14	33	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3963,59	432,24	23782	2593		21029	48396
						3531,35	8,86	21188	53		3585	
15	34	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1240,74	85,99	22333	1548		20583	46349
						1154,75	0,32	20786	6		3433	
16	35	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х32 мм	шт.	6	11731		70386		70386		76017
											5631	
17	36	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1085		6510		6510		7031
											521	
18	37	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103		12618		12618		13627
											1009	
19	38	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	442		2652		2652		2864
											212	
20	39	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4,8	160		768		768		829
											61	
21	40	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов	кг	0,2167968	3038		659		659		712
											53	
22	41	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,12	7605,8	289,02	913	35	640	246	1252
						1982,88	88,6	238	11		93	
23	45	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,085	698647,71	302867,29	59385	25744		42095	109598
						395780,42	104457,87	33641	8879		8118	
24	46	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	85,85	3880		333098		333098		359746
											26648	
25	47	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0228	1379253,47	365949,41	31447	8344	1832	25063	61031
						932964,48	177399,81	21272	4045		4521	
26	48	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,8912	926		21197		21197		22893
											1696	
27	49	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	2199,64	273,91	41793	5205		36256	84293
						1925,73	1,77	36589	34		6244	
28	50	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1938,65	134,36	36834	2553		33948	76445
						1804,29	0,51	34282	10		5663	
29	51	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	1240,74	85,99	47148	3267		43454	97850
						1154,75	0,32	43881	12		7248	
30	52	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	19	11731		222889		222889		240720
											17831	
31	53	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	19	1085		20615		20615		22264
											1649	
32	54	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	19	2103		39957		39957		43154
											3197	

33	55	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	19	442		8398		8398		9070
											672	
34	56	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	15,2	160		2432		2432		2627
											195	
35	57	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	0,6865232	3038		2086		2086		2253
											167	
36	58	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,38	7605,8	289,02	2890	110	2027	779	3963
						1982,88	88,6	753	34		294	
37	64	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2199,64	273,91	35194	4382		30532	70984
						1925,73	1,77	30812	28		5258	
38	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	174	2011,99	167,91	350086	29217		317748	721261
						1844,08	0,51	320870	89		53427	
39	66	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065		18130		18130		19580
											1450	
40	67	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°(60) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9065		9065		9065		9790
											725	
41	68	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13	3250		42250		42250		45630
											3380	
42	69	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808		3808		3808		4113
											305	
43	70	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45°(30) ПЭ 100 SDR 11(17) PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3808		7616		7616		8225
											609	
44	71	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9336		9336		9336		10083
											747	
45	72	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	7	13440		94080		94080		101606
											7526	
46	73	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	21	3919		82299		82299		88883
											6584	
47	74	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110x90 (108)мм	шт.	2	8935		17870		17870		19300
											1430	
48	75	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 63x50 (57) мм	шт.	6	4337		26022		26022		28104
											2082	
49	76	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	3	7163		21489		21489		23208
											1719	
50	77	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	2787		19509		19509		21070
											1561	
51	78	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	124	1314		162936		162936		175971
											13035	
52	79	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,926	44071,67	27510,23	40810	25475		13955	59146
						16561,44	8143,14	15336	7541		4381	
53	80	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	926	34		31484		31484		34003
											2519	
54	81	1124-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	27	18305,12	531,14	494238	14341	460350	27445	563418
						723,98	302,77	19547	8175		41735	
55	82	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	11809,66	531,14	47239	2124	42620	3668	54980
						623,52	302,77	2494	1211		4073	

56	83	241-703-0112 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная /стяжки нейлоновые/	1000 шт.	0,031	61792		1916		1916		2069
											153	
57	106	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026	1540154,56	431843,62	4004	1123	340	3049	7617
						977391,36	207303,12	2541	539		564	
58	107	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6104	3293		8596		8596		9284
											688	
59	108	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0026	2017924,69	495,46	5247	1	3975	1258	7025
						488557,44	151,89	1270	0		520	
60	109	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	698647,71	302867,29	349	151		248	645
						395780,42	104457,87	198	52		48	
61	110	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	663109,88	282334,93	1764	751		1273	3280
						380774,95	102795,29	1013	273		243	
62	111	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,6866	1285		3452		3452		3728
											276	
63	112	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,505	3880		1959		1959		2116
											157	
64	113	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2011,99	167,91	16096	1343		14609	33161
						1844,08	0,51	14753	4		2456	
65	114	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250		6500		6500		7020
											520	
66	115	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337		8674		8674		9368
											694	
67	116	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1314		5256		5256		5676
											420	
68	117	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,0292966	111038,29	3924,27	3253	115	245	2015	5689
						98743,54	914,89	2893	27		421	
69	118	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0292966	1080957		31668		31668		34201
											2533	
70	119	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Засыпка песком на выходе из земли	$м^3$ основания	0,14	7605,8	289,02	1065	40	747	287	1460
						1982,88	88,6	278	12		108	
71	120	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1957		5206		5206		5622
											416	
72	121	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	127,97	2,47	230	5	140	60	313
						47,72	0,49	86	1		23	
73	122	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	147,27	3,33	147	3	62	57	220
						81,64	0,49	82	0		16	
74	123	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3588,87	151,28	7178	303	1807	5168	13334
						2534,23	75,95	5068	152		988	
75	124	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414		84828		84828		91614
											6786	
76	125	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1267,78	46,85	5071	187	1012	3833	9616
						968,03	0	3872	0		712	

77	126	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612		10448		10448		11284
											836	
78	127	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,09	40408,19	2910,04	3637	262	2534	826	4820
						9344,61	739,42	841	67		357	
79	128	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012	198617		238		238		257
											19	
80	131	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01394	1540154,56	431843,62	21470	6020	1825	16349	40845
						977391,36	207303,12	13625	2890		3026	
81	132	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	13,99576	3890		54444		54444		58799
											4355	
82	133	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0204	1379253,47	365949,41	28137	7465	1639	22425	54607
						932964,48	177399,81	19032	3619		4045	
83	134	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	13,6544	1711		23363		23363		25232
											1869	
84	135	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6,8272	926		6322		6322		6828
											506	
85	136	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0238	663109,88	282334,93	15782	6720		11394	29350
						380774,95	102795,29	9062	2447		2174	
86	137	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	24,038	1423		34206		34206		36942
											2736	
87	138	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00714	1433774,32	392403,58	10237	2802	754	7958	19651
						935741,16	190080,64	6681	1357		1456	
88	139	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	7,16856	2717		19477		19477		21035
											1558	
89	140	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	68	2011,99	167,91	136815	11418		124178	281872
						1844,08	0,51	125397	35		20879	
90	141	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход ПЭ/сталь d63/d50	шт.	17	4337		73729		73729		79627
											5898	
91	142	241-211-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	34	2549,04		86667		86667		93600
											6933	
92	143	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	17	1076		18292		18292		19755
											1463	
93	144	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	17	3588,87	151,28	61011	2572	15357	43929	113335
						2534,23	75,95	43082	1291		8395	
94	145	242-209-7002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	27047		459799		459799		496583
											36784	
95	146	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	34	1267,78	46,85	43105	1593	8599	32584	81744
						968,03	0	32913	0		6055	
96	147	241-116-0804 *РСНБ РК 2022*	Фланец PN 40 диаметром 25 мм	шт.	34	2722		92548		92548		99952
											7404	
97	148	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,0085	1932251,61	792449,09	16424	6736	1648	10352	28918
						945942,52	284184,15	8041	2416		2142	
98	149	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	17	240		4080		4080		4406
											326	

99	150	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х2,0 мм	шт.	17	533		9061		9061		9786
											725	
100	151	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17	1957		33269		33269		35931
											2662	
101	152	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли	$м^3$ основания	0,68	7605,8	289,02	5172	196	3627	1395	7092
						1982,88	88,6	1348	60		525	
102	153	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,544	40408,19	2910,04	21982	1583	15316	4992	29132
						9344,61	739,42	5083	402		2158	
103	154	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0085	198617		1688		1688		1823
											135	
104	155	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,08211	111038,29	3924,27	9117	322	687	5646	15944
						98743,54	914,89	8108	75		1181	
105	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,08211	1080957		88757		88757		95858
											7101	
106	157	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,442	1256		555		555		599
											44	
107	158	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01394	2017924,69	495,46	28130	7	21312	6744	37664
						488557,44	151,89	6810	2		2790	
108	159	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	17	8015,57	754	136265	12818	80765	42547	193117
						2510,67	17,4	42681	296		14305	
109	160	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6480052	147,27	3,33	832	19	352	320	1244
						81,64	0,49	461	3		92	
110	161	1113-0301-1412 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	5,6480052	554,11	5,92	3130	33	2750	245	3645
						61,38	1,46	347	8		270	
			ИТОГО по акту					9496224	1650247	5693726	2326866	12768921
								2152252	462484	0	945831	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						165 995,97
			Итого с временными									12 934 916,97
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						86 663,94
			Итого с зимними удорожаниями									13 021 580,92
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						260 431,62
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 282 012,54
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						12 203 114,66
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						3 494 895,96
			НДС			12 %						1 883 761,27
			Итого с НДС									17 581 771,89
			ИТОГО с территориальным коэффициентом			0,98						17 230 136,45

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байкумарова Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайран курылыс"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ Нургазиной Б.М.

Подрядчик:
ТОО "ҰБК Құрылыс"

Директор _____ Маметов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-1) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2464	209,17	209,17	515395	515394		92375	656385
						0	52,07	0	128300		48615	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент*	м³ грунта	80	3782,12	0	302570	0		217850	562054
						3782,12	0	302570	0		41634	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2464	40,16	40,16	98954	98954		24369	133179
						0	13,74	0	33855		9856	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	80	1643,92	0	131514	0		94690	244300
						1643,92	0	131514	0		18096	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	отненного грунта	2464	230,13	230,13	567040	567040		101295	721804
						0	57,1	0	140694		53469	
6	26	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,424	663109,88	282334,93	944268	402044		681718	1756065
						380774,95	102795,29	542224	146380		130079	
7	27	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	1438,24	1423		2046616		2046616		2210345
											163729	
8	59	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,261	44071,67	27510,23	55574	34690		19003	80543
						16561,44	8143,14	20884	10268		5966	
9	60	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1261	34		42874		42874		46304
											3430	
10	86	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0052	1540154,56	431843,62	8009	2246	681	6099	15237
						977391,36	207303,12	5082	1078		1129	
11	87	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,2208	3293		17192		17192		18567
											1375	

12	88	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0052	2017924,69	495,46	10493	3	7950	2516	14050
						488557,44	151,89	2540	1		1041	
13	89	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	698647,71	302867,29	699	302		495	1290
						395780,42	104457,87	396	104		96	
14	90	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00532	663109,88	282334,93	3528	1502		2547	6561
						380774,95	102795,29	2026	547		486	
15	91	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5,3732	1285		6905		6905		7457
											552	
16	92	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,01	3880		3919		3919		4233
											314	
17	93	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2011,99	167,91	32192	2686		29218	66323
						1844,08	0,51	29505	8		4913	
18	94	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3250		13000		13000		14040
											1040	
19	95	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4337		17348		17348		18736
											1388	
20	96	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1314		10512		10512		11353
											841	
21	97	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,058593	111038,29	3924,27	6506	230	490	4029	11378
						98743,54	914,89	5786	54		843	
22	98	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,058593	1080957		63337		63337		68404
											5067	
23	99	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Засыпка песком на выходе из земли	$м^3$ основания	0,28	7605,8	289,02	2130	81	1493	574	2920
						1982,88	88,6	555	25		216	
24	100	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,32	1957		10411		10411		11244
											833	
25	101	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,6	127,97	2,47	461	9	280	120	627
						47,72	0,49	172	2		46	
26	102	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2	147,27	3,33	295	7	125	113	441
						81,64	0,49	163	1		33	
27	103	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3588,87	151,28	14355	605	3613	10336	26666
						2534,23	75,95	10137	304		1975	
28	104	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	42414		169656		169656		183228
											13572	
29	105	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1267,78	46,85	10142	375	2023	7667	19234
						968,03	0	7744	0		1425	
30	106	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2612		20896		20896		22568
											1672	
31	107	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,18	40408,19	2910,04	7273	524	5068	1652	9639
						9344,61	739,42	1682	133		714	
32	108	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024	198617		477		477		515
											38	

33	111	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01722	1540154,56	431843,62	26521	7437	2254	20196	50454
						977391,36	207303,12	16831	3570		3737	
34	112	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	17,28888	3890		67254		67254		72634
											5380	
35	113	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0252	1379253,47	365949,41	34757	9221	2025	27701	67455
						932964,48	177399,81	23511	4470		4997	
36	114	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,8672	1711		28860		28860		31169
											2309	
37	115	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,4336	926		7810		7810		8435
											625	
38	116	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0294	663109,88	282334,93	19495	8300		14075	36256
						380774,95	102795,29	11195	3022		2686	
39	117	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	29,694	1423		42255		42255		45635
											3380	
40	118	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00882	1433774,32	392403,58	12646	3461	932	9830	24274
						935741,16	190080,64	8253	1677		1798	
41	119	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	8,85528	2717		24060		24060		25985
											1925	
42	120	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	84	2011,99	167,91	169007	14105		153396	348195
						1844,08	0,51	154903	43		25792	
43	121	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход ПЭ/сталь d63/d50	шт.	21	4337		91077		91077		98363
											7286	
44	122	241-211-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	42	2549,04		107060		107060		115625
											8565	
45	123	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	21	1076		22596		22596		24404
											1808	
46	124	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	21	3588,87	151,28	75366	3177	18971	54266	140003
						2534,23	75,95	53219	1595		10371	
47	125	242-209-7002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	21	27047		567987		567987		613426
											45439	
48	126	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	42	1267,78	46,85	53247	1968	10622	40251	100978
						968,03	0	40657	0		7480	
49	127	241-116-0804 *РСНБ РК 2022*	Фланец PN 40 диаметром 25 мм	шт.	42	2722		114324		114324		123470
											9146	
50	128	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм	т	0,0105	1932251,61	792449,09	20289	8321	2036	12787	35722
						945942,52	284184,15	9932	2984		2646	
51	129	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	21	240		5040		5040		5443
											403	
52	130	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х2,0 мм	шт.	21	533		11193		11193		12088
											895	
53	131	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21	1957		41097		41097		44385
											3288	
54	132	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок на выходе из земли		0,84	7605,8	289,02	6389	242	4480	1723	8761

				$м^3$ основания		1982,88	88,6	1666	74		649	
55	133	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,672	40408,19	2910,04	27154	1956	18919	6167	35987
						9344,61	739,42	6280	497		2666	
56	134	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0105	198617		2085		2085		2252
											167	
57	135	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,10143	111038,29	3924,27	11263	398	849	6975	19697
						98743,54	914,89	10016	93		1459	
58	136	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10143	1080957		109641		109641		118412
											8771	
59	137	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,546	1256		686		686		741
											55	
60	138	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01722	2017924,69	495,46	34749	9	26327	8331	46526
						488557,44	151,89	8413	3		3446	
61	139	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	21	8015,57	754	168327	15834	99769	52559	238557
						2510,67	17,4	52724	365		17671	
62	140	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,976948	147,27	3,33	1027	23	435	395	1536
						81,64	0,49	570	3		114	
63	141	1113-0301-1412 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	6,976948	554,11	5,92	3866	41	3396	303	4502
						61,38	1,46	428	10		333	
			ИТОГО по акту					7041669	1701185	3878906	1705621	9447060
								1461578	480160	0	699770	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						122 811,78
			Итого с временными									9 569 871,78
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						64 118,14
			Итого с зимними удорожаниями									9 633 989,92
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						192 679,80
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 826 669,72
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						9 028 449,34
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						2 585 691,60
			НДС			12 %						1 393 696,91
			Итого с НДС									13 007 837,85
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						12 747 681,10

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байзакматов Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сырым курылыс"

_____ Жанибергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ Нургазинов Б.М.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ Малапов М.К.

Расценки проверены

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1780,17	209,17	209,17	372358,01	372358,01		66738,4	474219,44
						0	52,07	0	92693,43		35123,03	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент*	м³ грунта	37,19	3782,12	0	140656,92	0		101273,33	261284,55
						3782,12	0	140656,92	0		19354,3	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1780,17	40,16	40,16	71491,92	71491,3		17605,83	96218,43
						0	13,74	0	24459,36		7120,68	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	37,19	1643,92	0	61137,26	0		44018,7	113568,34
						1643,92	0	61137,26	0		8412,38	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м³ уплотненного грунта	1780,17	230,13	230,13	409670,3	409670,3		73182,84	521482,58
						0	57,1	0	101647,58		38629,44	
6	26	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,05	663109,88	282334,93	696265,29	296451,45		502671,07	1294851,44
						380774,95	102795,29	399813,84	107934,92		95915,08	
7	27	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1060,5	1285		1362742,56		1362742,56		1471762,19
											109019,63	
8	40	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	55	2011,99	167,91	110659,5	9235		100437,5	227985
						1844,08	0,51	101424,5	28		16888	
9	41	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	3250		52000		52000		56160
											4160	
10	42	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250		6500		6500		7020
											520	
11	43	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3808		7616		7616		8225
											609	

12	44	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3808		11424		11424		12338
											914	
13	45	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 22° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808		3808		3808		4113
											305	
14	46	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3919		11757		11757		12698
											941	
15	47	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 (57) мм	шт.	8	4337		34696		34696		37472
											2776	
16	48	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4752		4752		4752		5132
											380	
17	49	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	75	1314		98550		98550		106434
											7884	
18	63	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,05	44071,67	27510,23	46275,26	28886,11		15823,11	67065,98
						16561,44	8143,14	17389,86	8550,51		4967,61	
19	64	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1465	34		49810		49810		53795
											3985	
20	65	1124-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	13	18305,12	531,14	237966,7	6905,26	221650	13214,22	271275,53
						723,98	302,77	9412	3936,17		20094,61	
21	66	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	7	11809,66	531,14	82667,67	3717,58	74585	6419	96213,84
						623,52	302,77	4364,5	2119,25		7127,17	
			ИТОГО по акту					3872804,39	1198715,01	1939890,56	941384	5199314,32
								734198,88	341369,22	0	385125,93	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						67 591,09
			Итого с временными									5 266 905,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						35 288,27
			Итого с зимними удорожаниями									5 302 193,67
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						106 043,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 408 237,55
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						4 968 926,41
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						1 423 069,55
			НДС			12 %						767 039,51
			Итого с НДС									7 159 035,47
			ИТОГО с тендерным снижением 1,2%			0,98						7 015 854,76

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байкумаров Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ Джапбергенов Б.А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "КАТЭК"

_____ Пургазинов Б.М.

Расхождения проверены
Начальник ПТО
2024 г.

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ Уланов М.К.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 1,2МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	10803,83	209,17 0	209,17 52,07	2259837,1 0	2259837,1 562555,41		405035,55 213159,58	2878032,23
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент*	м³ грунта	2,29	3782,12 3782,12	0 0	8661,03 8661,03	0 0		6236,01 1191,73	16088,77
3	28	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 200 (219) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,79	2829528,74 1271719,44	1143273,1 488398,38	10723913,95 4819816,7	4333005,03 1851029,86	1571092,21	6604138,04 1386244,13	18714296,12
4	29	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3790	15423		58453169,98		58453169,98	4676253,58	63129423,56
5	31	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	71,284	4372		311654		311654	24932	336586
6	33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40,16	1711		68714		68714	5497	74211
7	39	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	36,144	81722		2953760		2953760	236301	3190061
8	45	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	92,368	35316		3262068		3262068	260965	3523033
9	49	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	64,256	35316		2269265,14		2269265,14	181541,14	2450806,28
10	66	1126-0301-0802 *РСНБ РК 2022*	Установка термоусаживающих манжет Ду219. Установка	срытия изоляции	128,420505	548,2 316,22	12,61 6,33	70400,14 40609,1	1619,36 812,91	28171,61	31480,98 8150,84	110031,96
11	67	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 (219)мм	шт.	415	5388		2236020		2236020	178881,62	2414901,62
			ИТОГО по акту					82617463,34 4869086,83	6594461,49 2414398,18	71153914,94 0	7046890,58 7173117,62	96837471,54

			Временные здания и сооружения			1,3 %					1 258 887,13
			Итого с временными								98 096 358,67
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%					657 245,60
			Итого с зимними удорожаниями								98 753 604,27
			Непредвиденные работы и затраты			2 %					1 975 072,09
			Итого с непредвиденными работами и затратами								100 728 676,36
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163					92 546 485,98
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253					26 504 736,61
			НДС			12 %					14 286 146,71
			Итого с НДС								133 337 369,30
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98					130 670 621,91

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ Байжеметов Р.

Технический надзор:
ГОО "Сайрам курылыс"

_____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ Шугазинов Б.М.

Подрядчик:
ТОО "МБК курылыс"

Директор _____ Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : 01-01 Подготовка территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №100/24 от 29.08.2024г..

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Подготовка территории строительства работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	6000	58,12	58,12	348720	348720		85920	469440
						0	19,89	0	119340		34800	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	6000	50,3	50,3	301800	301800		74340	406260
						0	17,21	0	103260		30120	
			ИТОГО по акту					650520	650520	0	160260	875700
								0	222600	0	64920	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						11 384,10
			Итого с временными									887 084,10
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						5 943,46
			Итого с зимними удорожаниями									893 027,56
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						17 860,55
			Итого с непредвиденными работами и затратами									910 888,11
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						836 896,67
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						239 681,99
			НДС			12 %						129 189,44
			Итого с НДС									1 205 768,10
			ИТОГО с текущей скидкой 2%			0,98						1 181 652,74

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя Бабуматов Е.А.

Технический надзор
ТОО "Сайрам құрылыс"

Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор
ТОО "КАТЭК"

Пургалинов Б.М.

Расчеты проверены
09.10.24
Пургалинов Б.М.

Подрядчик
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор Манапов М.К.