Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Павладарской области"БИН 140340017022 Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик : ТОО "КАЙРАТ ЭК", БИН 050540010965 Павлодарская область, г.Павлодар,Калмукан Исабай, 63, 164

Технический надзор : ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Павлодарская область, г.Павлодар, КУДАЙБЕРГЕНА СУРАГАНОВА, 19/1 БИН 160240007055

Наименование строительства и его адрес: МП-6-14/06 Строительство медицинского пункта в селе Ивановка район Теренколь Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **декабрь 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
140340017022	050540010965	126	27.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МП-6-14/06 Строительство медицинского пункта в селе Ивановка район Теренколь Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных)	68 970 872,00	12 392 262,68							1 487 071,52	13 879 334,20
Удержание аванса 30%	20 691 261,60	3 717 678,80							446 121,46	4 163 800,26
Удержание гарантийного взноса 5%	3 448 543,60	619 613,13							74 353,58	693 966,71
ИТОГО по справке	44 831 066,80	8 054 970,74							966 596,49	9 021 567,23

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павладарской области"

Руководитель_____ Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Инженер Эксперт_____ Ерманов Н. Ж.

Подрядчик
ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Директор_____ Шерін Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 56 БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "КазахстанСтройЭксперт" Павлодарская область, г.Павлодар, КУДАЙБЕРГЕНА СУРАГАНОВА, 19/1 БИН 160240007055**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **ТОО "СК АБС Проект" Павлодарская область, г.Аксу, Камзина, 32, 35 БИН 110440019483**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАЙРАТ ЭК" Павлодарская область, г.Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164 БИН 050540010965**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-6-14/06 Строительство медицинского пункта в селе Ивановка район Теренколь Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №126 от 26-07-2024 года

Акт выполненных работ №6 от 10.12.2024г

за декабрь 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
1	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	158,6	2517	399 196	
2	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	
3	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв два слоя	м2	158,6	1312	208 083	
4	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	338	15 825	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Тип А , ИТОГО	тенге				
5	10	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	407	32 202	
			неучтенные ресурсы					
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	6977	28 153	
6	11	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	53331	337 564	
7	12	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1573	124 456	
			неучтенные ресурсы					
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29210	47 146	
8	13	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
			неучтенные ресурсы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29210	47 146	
9	14	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5840	462 061	
10	15	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3514	278 028	
11	16	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1573	124 456	
			неучтенные ресурсы					
			Подраздел 2.2. Тип Б, ИТОГО	тенге				
12	18	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	407	20 745	
			неучтенные ресурсы					
	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	6977	18 137	
13	19	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	53331	217 462	
14	20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1573	80 176	
			неучтенные ресурсы					
	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29210	30 372	
15	21	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
			неучтенные ресурсы					
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29210	30 372	
			Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО	тенге				
16	23	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	407	4 986	
			неучтенные ресурсы					
	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	6977	4 359	
17	24	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	53331	65 330	
18	25	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1573	19 269	
			неучтенные ресурсы					
	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	29210	7 300	
19	26	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2617	32 058	
20	27	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	101	-2 475	
			неучтенные ресурсы					
	27.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	112	-5 214	
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя, ИТОГО	тенге				
21	82	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	20,1552	66535	1 341 026	
22	84	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	44064	152 814	
23	85	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2708	285 429	
			Раздел 2. Провода, кабели, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
24	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	456	127 680	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	164,8	398	65 590	
26	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	123,6	555	68 598	
27	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	375	551	206 625	
28	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	360	601	216 360	
29	21	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	15	977	14 655	
30	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	811	28 385	
31	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	35,7	1499	53 514	
			Локальная смета № 2-01-04-04					
			на Водоснабжение					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
32	22	6114-0102-0205 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2486	29 832	
33	23	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10	1707	17 070	
34	24	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	2	1610	3 220	
35	25	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	6726	13 452	
36	26	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	178	352	
37	27	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	6230	186 900	
38	28	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	121	3 594	
39	29	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	380	16 720	
			Локальная смета № 2-01-04-05 на Канализация					
			Подраздел 1.2. Трубы, ИТОГО	тенге			228 769	
40	10	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3458	93 366	
41	11	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	26,946	1172	31 581	
42	12	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3598	89 950	
43	13	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	24,95	556	13 872	
			Подраздел 1.3. Фасонные части, ИТОГО	тенге				
44	14	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	277	1 662	
45	15	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	189	567	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	16	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	112	224	
47	17	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	382	2 292	
48	18	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	106	1 060	
49	19	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
50	20	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	653	653	
51	21	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	136	408	
			Локальная смета № 2-01-04-06 на Теплоснабжение					
52	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1252	135 216	
53	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
54	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
55	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
56	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
57	18	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	1 шт.	8	1229	9 832	
58	19	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	1 шт.	10	1638	16 380	
59	20	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	1 шт.	2	2811	5 622	
60	21	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	22,4	2235	50 064	
61	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
62	23	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	5	2235	11 175	
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-15), ИТОГО	тенге				
63	29	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	2,515	227002	570 910	
64	30	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	2,653	129174	342 699	
65	31	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4261	22 021	
			неучтенные ресурсы					
	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	205945	1 809	
	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	725499	25 121	
	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	435089	2 249	
66	32	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	163	24 829	
			неучтенные ресурсы					
	32.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	205945	1 882	
	32.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	725499	25 418	
	32.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	435089	2 651	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3614	818 752	
67	35	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1590	21 370	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-16), ИТОГО	тенге			51 705	
68	36	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	227002	10 896	
69	37	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	129174	37 460	
70	38	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4261	1 440	
			неучтенные ресурсы					
	38.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	205945	118	
	38.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	725499	1 643	
	38.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435089	147	
			ИТОГО по акту				**10 284 898**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				750 798	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**11 035 695**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				551 785	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)				220 714	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11 808 194**	
			2024 г. 2 квартал - 33% (часть II и III) К-1,0368				**4 040 103**	
			2024 г. 3 квартал - 67% (часть II и III) К-1,0557				**8 352 160**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к =0,98				**12 392 263**	
			НДС (12%)				1 487 072	
			Итого с НДС				**13 879 334**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павладарской области"

Заместитель руководителя управления _____ Сатабаев А.Т.
Руководитель ОКС _____ Музафар С.Е.

Руководитель тех.отдела ПГС _____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист ОКС _____ Таласпаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"

Инженер авторского надзора _____ Олейник Е.М.

Технический надзор
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Инженер Эксперт _____ Ерманов Н. Ж.

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Директор_____ Шерін Е.А.