Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKM Group Company», Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Тракт Кульджинский, дом 16/11, кв. 69, почтовый индекс 050000**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Тұрсынханова Елнара Бағланұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ»)» расположенный по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

АО «Алматыкультбытстрой»; ТОО «IZI Company KZ»; ТОО «RKR GROUP AND CO»; ТОО «Нұрғасыр»; ТОО «Ақ Нұр-строй»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп», № 29-2024-СД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» № 08-07/127 от 30.04.2025 года; Положительное заключение ТОО «Project Expert KZ» № PEkz-0076/25 от 14.04.2025 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Распределительный пункт 10кВ (4,5м х 12м)	**шт.**	**2**	**2**	**2**	**2**
1.1. Общее количество ячеек (КСО 2-10) в том числе:	шт.	44	44	44	44
Основной ввод	*шт.*	*4*	*4*	*4*	*4*
Резервный ввод	*шт.*	*4*	*4*	*4*	*4*
Трансформаторы собственных нужд	*шт.*	*4*	*4*	*4*	*4*
Трансформатор напряжения	*шт.*	*4*	*4*	*4*	*4*
Секционный Разъединитель	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Секционный выключатель	*шт.*	*2*	*2*	*2*	*2*
Отходящих линий 10кВ	*шт.*	*32*	*32*	*32*	*32*
1.2. Номинальное напряжение шин	кВ	10	10	10	10
1.3. Номинальный ток сборных шин	А	1250	1250	1250	1250
1.4. Номинальный ток вводов	А	1250	1250	1250	1250
1.5. Категория надёжности электроснабжения		II	II	II	II
2. Кабельная линия 10 кВ АПвПу 1х400/50 (мк) – 10	**шт.**	**2**	**2**	**2**	**2**
2.1. Номинальное напряжение	кВ	10	10	10	10
2.2. Общая протяжённость кабельной линии, в том числе:	м	1 130	1 130	1006	1006
Протяженность кабельной линии-1 (В1-РП1; В2-РП1)	*м*	*250*	*250*	*261*	*261*
Протяженность кабельной линии-2 (В1-РП2; В2-РП2)	*м*	*880*	*880*	*745*	*745*
2.3. Кабельная линия в существующей кабельной канализации (ПС110/10 «ИЯФ»)	м	0	0	50	50
2.4. Общая длина кабельно-проводниковой продукции АПвПу 1х400/50 (мк) – 10, в том числе:	м	13 560	13 560	13 740	13 740
Кабельная линия-1 (В1-РП1; В2-РП1)	*м*	*3 000 (12х250)*	*3 000 (12х250)*	*3 966 (12х330,5)*	*3 966 (12х330,5)*
Кабельная линия-2 (В1-РП2; В2-РП2)	*м*	*10 560 (12х880)*	*10 560 (12х880)*	*9 774 (12*814,5)*	*9 774 (12*814,5)*
2.5. Количество соединительных муфт	шт.	72	72	50	50
2.6. Количество концевых муфт	шт.	48	48	48	48

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м²	число квартир	площадь квартир, м²

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Распределительные сети электроснабжения состоят из двух распределительных пунктов 10 кВ (РП-1 и РП-2) в составе блочно-модульного здания и двух кабельных линий 10 кВ для подключения к ПС-156А.

Распределительный пункт 10 кВ.

Распределительные пункты выполнены в блочно-модульном здании на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Основание здания выполнено на фундаментах столбчатого типа из блоков ФБС, установленных на бетонную подготовку по щебёночному основанию уплотнённого грунта.

В составе каждого РП предусмотрен комплекс Распределительных устройств на базе ячеек КСО-2-10, всего 24 ячейки, включающие в себя:

- **Основной ввод – 2 ед.;**
- **Резервный ввод – 2 ед.;**
- **Трансформатор собственных нужд – 2 ед.;**
- **Трансформатор напряжения – 2 ед.;**
- **Отходящая линия (10кВ) – 16 ед.**

Компоновка РП обеспечивает секционирование, возможность резервирования питания, размещение аппаратуры релейной защиты, автоматики, телеизмерения, телесигнализации, а также систему собственных нужд. В здании предусмотрены необходимые инженерные системы: вентиляция, отопление - электрическое, освещение, пожарная сигнализация.

Устройство заземления выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и стандартов по электробезопасности.

Кабельные линии 10 кВ.

Проект предусматривает две кабельные линии 10 кВ, каждая из которых выполнена двенадцатью параллельными кабелями от распределительного пункта до точки подключения ПС-156А.

Прокладка кабеля осуществляется в траншее на песчаной подушке с последующим закрытием защитным слоем песка, укладкой защитного кирпича и сигнальной ленты. Предусмотрена установка соединительных и концевых муфт, выполнение измерений и испытаний в соответствии с действующими нормативами.

Кабельные линии обеспечивают передачу мощности и резервирование электроснабжения потребителей. Система заземления и экранирования кабелей выполнена согласно требованиям ПУЭ и проектной документации.

Общие положения.

Все архитектурно-строительные и технологические решения соответствуют требованиям нормативно-технических документов, обеспечивают надежную и

безопасную эксплуатацию оборудования, а также соответствуют назначению объекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2025 года;**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2025 года;**
(месяц, год)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **80%**

на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе
в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Согласно ТУ №14-12.2005 412-41-04/1461-И

наименование организации, фамилия, имя, отчество | подпись руководителя, дата **«__»_____ 2025 г.** | Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____«___»_____2025г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) | подпись руководителя, дата. | Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство распределительных сетей электроснабжения специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (СЭЗ «ПИТ»)» расположенный по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «AKM Group Company»
Директор
Тұрсынханов Елнар Бағланұлы «15» декабря **2025 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

Место печати (при наличии)