Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №12 от 2021-08-02
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж «Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

А К Т №1 от 13.09.2021
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж
«Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж парапетных плит и бетонной подливки парапета** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**3,2**		**18298,07** **9866,11**	**8431,96** **3822,64**	**58554** **31572**	**26982** **12232**	--	**31539** **7207**	**97300**
1,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	8,27	26,46	1193,02		31572,00				
1,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,84	9,09							
1,3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	9,088		2859,00		25983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,84	9,088		1346,00		12232,45			
1,4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,68	18,176		55,00		1000,00			
2	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**1300**		**164,41** **164,18**	**0,24** --	**213735** **213429**	**306** --	--	**153669** **29392**	**396796**
2,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	226,33	943,00		213429,00				

2,2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	10,92		28,00		306,00			
2,3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0102	13,26	--				--		
3	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**1300**		**265,67** **183,32**	**82,35** **20,89**	**345376** **238315**	**107061** **27157**	--	**191140** **42921**	**579437**
3,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1944	252,72	943,00		238315,00				
3,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	20,18							
3,3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01008	13,104		4557,00		59715,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01008	13,104		1346,00		17637,98			
3,4	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,01888	24,544		176,00		4320,00			
3,5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00544	7,072		6084,00		43026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	7,072		1346,00		9518,91			
4	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=0,8, к=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**1300**		**28,42** **10,18**	**18,24** **4,85**	**36949** **13240**	**23709** **6299**	--	**14068** **4081**	**55098**
4,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0108	14,04	943,02		13240,00				
4,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	4,68							
4,3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0024	3,12		4557,00		14218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	3,12		1346,00		4199,52			
4,4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	1,56		6084,00		9491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,56		1346,00		2099,76			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1072312**		--		**1128631**

		Итого по смете		**1 128 631,00**								
		НДС 12%		**1 264 066,72**								
		Итого с понижающим К=0,70		**884 846,70**								

Ген.подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаймбетов Т. З.**

Суб.подрядчик:

ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Пигибаев А. С.**