Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик: **Производственный кооператив "СК Гранд Канал"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастищ уч.Кату (Буккан),Узынбулак,Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№199/07/22** от **07.07.2022г.,доп.соглашение №2 от 04.08.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подготовительные работы. Локальная смета 1-1										
			Раздел 1: Уч.Кату (Бекка)										
1	1	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм**	км	20,387	1269963,00 1082303,00	187660,00 55318,00	25890736,00 22064911,00	3825824,00 1127768,00			25890736,00	
2	2	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	307,697	1315,00		404622,00				404622,00	
3	3	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	6153,94	31,00		190772,00				190772,00	
4	4	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	14	59220,00 37556,00	21664,00 6685,00	829080,00 525784,00	303296,00 93590,00			829080,00	
5	5	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	35	254,00		8890,00				8890,00	
6	6	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1050	27,00		28350,00				28350,00	
7	7	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм**	шт.	10	4698,00 4535,00	163,00 53,00	46980,00 45350,00	1630,00 530,00			46980,00	
8	8	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,38	1315,00		500,00				500,00	
9	9	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	7,6	31,00		236,00				236,00	
10	10	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 80 мм**	шт.	10	4569,00 4406,00	163,00 53,00	45690,00 44060,00	1630,00 530,00			45690,00	
11	11	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,28	1315,00		368,00				368,00	
12	12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	5,6	31,00		174,00				174,00	
13	13	6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,в грунтах сухих**	$м^3$	58,8	45793,00 38430,00	7363,00 2515,00	2692628,00 2259684,00	432944,00 147882,00			2692628,00	
14	14	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	147	254,00		37338,00				37338,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	4410	27,00		119070,00				119070,00	
16	16	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	13,6	59220,00 37556,00	21664,00 6685,00	805392,00 510762,00	294630,00 90916,00			805392,00	
17	17	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	34	254,00		8636,00				8636,00	
18	18	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1020	27,00		27540,00				27540,00	
19	19	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	т конструкций	1,4	256806,00 245681,00	9729,00 2968,00	359528,00 343953,00	13620,00 4155,00	1955,00		359528,00	
20	20	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	1,4	1315,00		1841,00				1841,00	
21	21	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	28	31,00		868,00				868,00	
22	22	1142-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы каналов.Крепление сборными железобетонными плитами.Масса плит до 1 т**	$м^3$ сборных конструкций	60	28709,00 13685,00	15024,00 4564,00	1722540,00 821100,00	901440,00 273840,00			1722540,00	
23	23	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	150	254,00		38100,00				38100,00	
24	24	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	4500	27,00		121500,00				121500,00	
25	25	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	9,24	59220,00 37556,00	21664,00 6685,00	547193,00 347017,00	200175,00 61769,00			547193,00	
26	26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	23,1	254,00		5867,00				5867,00	
27	27	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	693	27,00		18711,00				18711,00	
28	28	6121-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм**	шт.	2	6865,00 6486,00	379,00 125,00	13730,00 12972,00	758,00 250,00			13730,00	
29	29	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,148	1315,00		195,00				195,00	
30	30	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	2,96	31,00		92,00				92,00	
31	31	6121-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм**	шт.	4	4698,00 4535,00	163,00 53,00	18792,00 18140,00	652,00 212,00			18792,00	
32	32	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,152	1315,00		200,00				200,00	
33	33	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3,04	31,00		94,00				94,00	
34	34	6121-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 80 мм**	шт.	1	4569,00 4406,00	163,00 53,00	4569,00 4406,00	163,00 53,00			4569,00	
35	35	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,028	1315,00		37,00				37,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,56	31,00		17,00				17,00	
37	37	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	6	5552,00 5444,00	108,00 36,00	33312,00 32664,00	648,00 216,00			33312,00	
38	38	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,263	254,00		67,00				67,00	
39	39	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5,26	31,00		163,00				163,00	
40	40	1216-0101-1121 *РСНБ РК 2022*	Каналы не проходные.Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах.Глубина очистки до 2 м	$м^3$ ила,грязи	11,5	14243,00 14243,00	0,00 0,00	163795,00 163795,00	0,00 0,00			163795,00	
			Итого по разделу 1: 7ч.Кату (Буккан)					34188213,00 27194598,00	5977410,00 1801711,00	1955,00 0,00	0,00 0,00	34188213,00	
			Раздел 2: Узынбулак									4489914,00	
41	41	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 200 мм	км	2,452	1831123,00 726179,00	1104944,00 243952,00	4489914,00 1780591,00	2709322,00 598170,00			6539,00	
42	42	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	25,746	254,00		6539,00				15963,00	
43	43	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	514,92	31,00		15963,00				4764607,00	
44	44	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	2,049	2325333,00 1507207,00	818126,00 225721,00	4764607,00 3088267,00	1676340,00 462502,00			26824,00	
45	45	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	105,606	254,00		26824,00				65476,00	
46	46	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2112,12	31,00		65476,00				1202617,00	
47	47	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,66	1822147,00 1443070,00	379077,00 108674,00	1202617,00 952426,00	250191,00 71725,00			4994,00	
48	48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19,662	254,00		4994,00				12190,00	
49	49	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	393,24	31,00		12190,00				10681659,00	
50	50	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	8,411	1269963,00 1082303,00	187660,00 55318,00	10681659,00 9103251,00	1578409,00 465280,00			32244,00	
51	51	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	126,946	254,00		32244,00				78707,00	
52	52	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2538,92	31,00		78707,00				248724,00	
53	53	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	4,2	59220,00 37556,00	21664,00 6685,00	248724,00 157735,00	90989,00 28077,00			2667,00	
54	54	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,5	254,00		2667,00				8505,00	
55	55	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	315	27,00		8505,00					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	6122-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев,площадь до 3 м² в сухих грунтах	м³	5,9	42427,00 34782,00	7645,00 2605,00	250319,00 205214,00	45106,00 15370,00			250319,00	
57	57	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	14,75	1342,00		19795,00				19795,00	
58	58	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	442,5	27,00		11948,00				11948,00	
59	65	6121-0701-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,в грунтах сухих	м³	17,64	45793,00 38430,00	7363,00 2515,00	807789,00 677905,00	129884,00 44365,00			807789,00	
60	66	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	44,1	254,00		11201,00				11201,00	
61	67	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1323	27,00		35721,00				35721,00	
62	68	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	4,08	59220,00 37556,00	21664,00 6685,00	241618,00 153228,00	88389,00 27275,00			241618,00	
63	69	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,2	254,00		2591,00				2591,00	
64	70	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	306	27,00		8262,00				8262,00	
65	71	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей,люков,лазов для автоконтилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,42	256806,00 245681,00	9729,00 2968,00	107859,00 103186,00	4087,00 1247,00	586,00		107859,00	
66	72	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,42	254,00		107,00				107,00	
67	73	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8,4	31,00		260,00				260,00	
68	86	6121-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	2	6865,00 6486,00	379,00 125,00	13730,00 12972,00	758,00 250,00			13730,00	
69	87	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические.Погрузка	т	0,148	1315,00		195,00				195,00	
70	88	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2,96	31,00		92,00				92,00	
			Итого по разделу 2: Узынбулак					23153117,00 16234775,00	6573475,00 1714261,00	586,00 0,00	0,00 0,00	23153117,00	
			Раздел 3: Аксай										
71	99	6121-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	6,915744	1269963,00 1082303,00	187660,00 55318,00	8782738,94 7484930,53	1297808,41 382565,41			8782738,94	
			Итого по разделу 3: Аксай					8782738,94 7484930,53	1297808,41 382565,41	0,00 0,00	0,00 0,00	8782738,94	
			ИТОГО по акту					66124068,94 50914303,53	13848693,41 3898837,43	2541,00 0,00	0,00 0,00	66124068,94	
			Участок Кату (Буксан). Наружные сети водопровода работы. Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 1: Трасса трубопровода										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м³	1551,6256	150,00 0,00	150,00 37,00	232743,84 0,00	232743,84 57410,15			232743,84	
2	2	6101-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³ группа грунта 3		7658,5768	490,00	456,00	3752702,63	3492311,02			3752702,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6101-0201-0103 ЕСД РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	м³	500,9436	34,00 13838,00 13838,00	119,00 0,00 0,00	260391,61 6932057,54 6932057,54	911370,64 0,00 0,00			6932057,54	
4	4	6101-0107-0502 ЕСД РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м³	1,07888	754,00 466,00	288,00 93,00	813,57 502,66	310,67 100,29			813,57	
5	17	6121-0105-0403 ЕСД РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	5	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	7155900,08 4761399,91	2394499,92 611939,96			7155900,08	
6	18	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20590,87	2466,00		50777085,00		50777085,00		50777085,00	
7	23	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	25035,00		25035,00		25035,00		25035,00	
8	24	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18183,00		18183,00		18183,00		18183,00	
9	25	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	11851,18		11851,00		11851,00		11851,00	
10	26	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16924,00		16924,00		16924,00		16924,00	
11	27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
12	33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	
13	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	
14	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	
15	36	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
16	37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
17	43	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46263,00		92526,00		92526,00		92526,00	
			Итого по разделу 1: Трасса трубопровода					69153116,66 11954351,72	6119865,45 1580821,04	51078899,00 0,00	0,00 0,00	69153116,66	
			Раздел 2: Ремонт поливного гидранта на ПК-120+11										
18	70	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
19	71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
20	72	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	
21	79	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпусз серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/6, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46263,00		92526,00		92526,00		92526,00	
			Итого по разделу 2 Ремонт поливного гидранта на ПК-120+11					139956,00 0,00	0,00 0,00	139956,00 0,00	0,00 0,00	139956,00	
			Раздел 3: Ремонт вантузов на ПК-122+65										
22	114	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	115	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
24	129	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чбр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21067,00		21067,00		21067,00		21067,00	
25	131	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	331675,00		331675,00		331675,00		331675,00	
			Итого по разделу 3: Ремонт вантузов на ПК-122+65					394203,00	0,00	394203,00	0,00	394203,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Ремонт вантузов на ПК-102+80, ПК-198+35, ПК-201+49 и ПК-204+74										
26	150	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	16924,00		67696,00		67696,00		67696,00	
27	151	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	
28	165	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	4	331675,00		1326700,00		1326700,00		1326700,00	
			Итого по разделу 4: Ремонт вантузов на ПК-102+80, ПК-198+35, ПК-201+49 и ПК-204+74					1408856,00	0,00	1408856,00	0,00	1408856,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Замена колодцев гасителей на ПК-12+51, ПК-29+89, ПК-41+83 и ПК-54+34										
29	185	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	43475,00		173900,00		173900,00		173900,00	
30	186	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28531,00		114124,00		114124,00		114124,00	
31	187	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20213,34		80853,00		80853,00		80853,00	
32	188	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37846,00		151384,00		151384,00		151384,00	
33	189	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	
			Итого по разделу 5: Замена колодцев гасителей на ПК-12+51, ПК-29+89, ПК-41+83 и ПК-54+34					534721,00	0,00	534721,00	0,00	534721,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Ремонт колодцев-гасителей на ПК-19+40, ПК-71+41, ПК-89+19 и ПК-160+10										
34	214	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37846,00		113538,00		113538,00		113538,00	
35	215	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3615,00		10845,00		10845,00		10845,00	
36	216	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5969,00		17907,00		17907,00		17907,00	
37	221	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	32,256	1889,00		60932,00		60932,00		60932,00	
			Итого по разделу 6: Ремонт колодцев-гасителей на ПК-19+40, ПК-71+41, ПК-89+19 и ПК-160+10					203222,00	0,00	203222,00	0,00	203222,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Устройство аварийного сброса на ПК-4+67										
38	248	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	
39	249	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	250	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	
41	251	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
42	252	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
			Итого по разделу 7: Устройство аварийного сброса на ПК-4+67					133680,00	0,00	133680,00	0,00	133680,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Устройство концевого сброса										
43	302	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	
44	303	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	
45	304	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	
46	305	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
47	306	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
48	316	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46263,00		46263,00		46263,00		46263,00	
			Итого по разделу 8: Устройство концевого сброса					179943,00	0,00	179943,00	0,00	179943,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					72147697,66	6119865,45	54073480,00	0,00	72147697,66	
								11954351,72	1580821,04	0,00	0,00		
			Участок Кату (Буякин). Архитектурно-строительные решения. Локальная смета 2-1-3										
			Раздел 1: Сбросное русло из Г-образных блоков										
1	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,0322	317238,00		10215,00		10215,00		10215,00	
2	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67744	306174,00		207415,00		207415,00		207415,00	
3	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60512	306174,00		185272,00		185272,00		185272,00	
4	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7388	306174,00		1450897,00		1450897,00		1450897,00	
5	29	Прайс *лист*	Блок Г-образный П5.30-2	шт	90	121398,21		10925839,00		10925839,00		10925839,00	
6	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (мет. пластины)	т	0,20768	380001,00		78919,00		78919,00		78919,00	
			Итого по разделу 1: Сбросное русло из Г-образных блоков					12858557,00	0,00	12858557,00	0,00	12858557,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Водопойный пункт										
7	61	225-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	179,4	19436,00		3486818,00		3486818,00		3486818,00	
8	63	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,08	64528,00		69690,00		69690,00		69690,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	65	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	$м^3$	192,8	98283,00		18948962,00		18948962,00		18948962,00	
10	67	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м**	$м^2$	1680	276,00		463680,00		463680,00		463680,00	
11	69	217-203-0607 *РСНБ РК 2022*	**Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм**	$м^2$	1680	2395,00		4023600,00		4023600,00		4023600,00	
12	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,515484	317238,00		163531,00		163531,00		163531,00	
13	72	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	250	8164,00		2041000,00		2041000,00		2041000,00	
			Итого по разделу 2: Водопойный пункт					29197281,00	0,00	29197281,00	0,00	29197281,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Резервуар на 20$м^3$										
14	74	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,783	395181,00		309427,00		309427,00		309427,00	
15	75	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	11,132	340720,00		3792895,00		3792895,00		3792895,00	
16	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,377	317238,00		436837,00		436837,00		436837,00	
17	77	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24822-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	23,1	64528,00		1490597,00		1490597,00		1490597,00	
18	78	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	60	3615,00		216900,00		216900,00		216900,00	
19	88	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	44,64	34925,00		1559052,00		1559052,00		1559052,00	
20	94	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	1,144	416784,00		476801,00		476801,00		476801,00	
21	95	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,604	479980,00		289908,00		289908,00		289908,00	
22	96	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,2692	291854,00		370421,00		370421,00		370421,00	
23	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,44	306174,00		134717,00		134717,00		134717,00	
24	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2208	317238,00		70046,00		70046,00		70046,00	
25	100	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0352	416784,00		14671,00		14671,00		14671,00	
26	101	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0564	479980,00		27071,00		27071,00		27071,00	
27	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,056	306174,00		17146,00		17146,00		17146,00	
			Итого по разделу 3: Резервуар на 20$м^3$					9206489,00	0,00	9206489,00	0,00	9206489,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Ограждение										
28	104	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24402-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	19	64528,00		1226032,00		1226032,00		1226032,00	
29	105	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая однооснoвная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкования, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	608	845,00		513760,00		513760,00		513760,00	
30	108	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	43	4330,00		186190,00		186190,00		186190,00	
								1925982,00	0,00	1925982,00	0,00	1925982,00	
			Итого по разделу 4: Ограждение					0,00	0,00	0,00	0,00		
								53188309,00	0,00	53188309,00	0,00	53188309,00	
			ИТОГО по акту					0,00	0,00	0,00	0,00		
			Участок Узынбулак. Наружные сети водопровода работы. Локальная смета 2-2-1										
			Раздел 1: Трасса трубопровода										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1**	$м^3$	3979	150,00 0,00	150,00 37,00	596850,00 0,00	596850,00 147223,00			596850,00	
2	2	6101-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	19643	490,00 34,00	456,00 119,00	9625070,00 667862,00	8957208,00 2337517,00			9625070,00	
3	3	6101-0201-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3**	$м^3$	1285	13838,00 13838,00	0,00 0,00	17781830,00 17781830,00	0,00 0,00			17781830,00	
4	4	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	4,4	754,00 466,00	288,00 93,00	3318,00 2050,00	1267,00 409,00			3318,00	
5	6	6101-0103-0216 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	4932,4	454,00 33,00	420,00 93,00	2239310,00 162769,00	2071608,00 458713,00	4933,00		2239310,00	
6	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	86317	43,00		3711631,00				3711631,00	
7	15	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	8	180,00 0,00	180,00 41,00	1440,00 0,00	1440,00 328,00			1440,00	
8	16	325-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 75 кВт**	маш.-ч	80	3411,00	3411,00 577,00	272880,00	272880,00 46160,00			272880,00	
9	17	6121-0105-0408 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	км	1,761	3051872,00 1210299,00	1841573,00 406587,00	5374346,64 2131336,62	3243010,02 715999,67			5374346,64	
10	18	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	м	4546,01	8471,00		38509251,00		38509251,00		38509251,00	
11	19	6121-0105-0406 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,636	1675622,00 1080725,00	594897,00 143142,00	1065696,05 687341,58	378354,47 91038,58			1065696,05	
12	20	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	666,6	5431,00		3620305,00		3620305,00		3620305,00	
13	22	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	8495,11	2466,00		20948941,00		20948941,00		20948941,00	
14	23	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,36	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	272792,00 157735,00	90993,00 28080,00	24064,00		272792,00	
15	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	43475,00		86950,00		86950,00		86950,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	25	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	28531,00		57062,00		57062,00		57062,00	
17	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	20213,34		40427,00		40427,00		40427,00	
18	27	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	4	37846,00		151384,00		151384,00		151384,00	
19	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	
20	29	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	
21	30	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0644	1145627,00		73778,00		73778,00		73778,00	
22	31	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,8676	411,00 222,00	7,00 2,00	768,00 415,00	13,00 4,00	340,00		768,00	
23	32	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,8676	268,00 190,00	4,00 0,00	501,00 355,00	7,00 0,00	139,00		501,00	
24	33	6121-0402-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	шт.	2	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	50846,00 34658,00	9972,00 2770,00	6216,00		50846,00	
25	34	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	2	191173,00		382346,00		382346,00		382346,00	
26	35	6121-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	шт.	1	14028,00 10810,00	632,00 208,00	14028,00 10810,00	632,00 208,00	2586,00		14028,00	
27	36	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	106231,00		106231,00		106231,00		106231,00	
28	39	6121-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм**	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
29	40	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм**	м	0,0008	49372,00		39,00		39,00		39,00	
30	41	6121-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	км	0,0004	4790810,00 2946268,00	1445846,00 403830,00	1916,00 1179,00	579,00 162,00	158,00		1916,00	
31	42	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм**	м	0,4016	28846,00		11585,00		11585,00		11585,00	
32	43	6121-0103-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
33	44	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	
34	45	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
35	46	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	2	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	9124,00 4638,00	4486,00 1126,00			9124,00	
36	47	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	шт.	2	5569,00		11138,00		11138,00		11138,00	
37	48	6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0243	4164509,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	101198,00 55328,00	31309,00 8094,00	14561,00		101198,00	
38	49	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**		1	7877,00		7877,00		7877,00		7877,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	50	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
40	51	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	1	3398,00		3398,00		3398,00		3398,00	
41	52	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4366,00		17464,00		17464,00		17464,00	
42	55	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	2	12083,00 10412,00	346,00 30,00	24166,00 20824,00	692,00 60,00	2650,00		24166,00	
43	56	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
44	57	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³**	м³	0,33	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	20359,00 7258,00	1405,00 286,00	11696,00		20359,00	
45	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006517	306174,00		1995,00		1995,00		1995,00	
46	59	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40,82	708,00		28901,00		28901,00		28901,00	
47	60	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,007636	311740,00		2380,00		2380,00		2380,00	
48	61	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м² изолируемой поверхности	47,7	8343,00 3430,00	377,00 101,00	397961,00 163611,00	17983,00 4818,00	216367,00		397961,00	
49	62	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	км	0,0008	14594177,00 1589386,00	1385780,00 339383,00	11675,00 1272,00	1109,00 272,00	9294,00		11675,00	
50	63	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	км	0,0004	9105748,00 1380104,00	409183,00 76534,00	3642,00 552,00	164,00 31,00	2926,00		3642,00	
51	64	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,0008	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	5950,00 958,00	284,00 53,00	4708,00		5950,00	
52	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,07072	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	98592,00 19385,00	1067,00 216,00	78140,00		98592,00	
			Итого по разделу 1: Трасса трубопровода					105853042,69 21919783,20	15688369,49 3844911,25	64533258,00 0,00	0,00 0,00	105853042,69	
			Раздел 2: Ремонт пожарных гидрантов на ПК-41+19, ПК43+47, ПК-45+40 и ПК-52+00										
53	66	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 1**	м³	12	150,00 0,00	150,00 37,00	1800,00 0,00	1800,00 444,00			1800,00	
54	67	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³ группа грунта 3**	м³	84	553,00 0,00	553,00 144,00	46452,00 0,00	46452,00 12096,00			46452,00	
55	68	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3**	м³	8	13838,00 13838,00	0,00 0,00	110704,00 110704,00	0,00 0,00			110704,00	
56	69	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м³	12	754,00 466,00	288,00 93,00	9048,00 5592,00	3456,00 1116,00			9048,00	
57	71	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	м³	22	454,00 33,00	420,00 93,00	9988,00 726,00	9240,00 2046,00	22,00		9988,00	
58	72	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	385,2	43,00		16564,00				16564,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	73	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	22	65,00 0,00	65,00 16,00	1430,00 0,00	1430,00 352,00			1430,00	
60	74	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	22	632,00 390,00	242,00 78,00	13904,00 8580,00	5324,00 1716,00			13904,00	
61	75	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	22	211,00 44,00	164,00 36,00	4642,00 968,00	3608,00 792,00	66,00		4642,00	
62	76	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	60	74,00 0,00	74,00 18,00	4440,00 0,00	4440,00 1080,00			4440,00	
63	77	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	4	5722,00 5722,00	0,00 0,00	22888,00 22888,00	0,00 0,00			22888,00	
64	78	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	64	754,00 466,00	288,00 93,00	48256,00 29824,00	18432,00 5952,00			48256,00	
65	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,16	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	94178,00 54456,00	31414,00 9694,00	8308,00		94178,00	
66	80	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37846,00		151384,00		151384,00		151384,00	
67	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	
68	82	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	
69	83	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0644	1145627,00		73778,00		73778,00		73778,00	
70	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8676	411,00 222,00	7,00 2,00	768,00 415,00	13,00 4,00	340,00		768,00	
71	85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8676	268,00 190,00	4,00 0,00	501,00 355,00	7,00 0,00	139,00		501,00	
72	86	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	57247,00 38091,00	19156,00 4896,00			57247,00	
73	87	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	2466,00		99626,00		99626,00		99626,00	
74	89	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	46263,00		185052,00		185052,00		185052,00	
75	90	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	50846,00 34658,00	9972,00 2770,00	6216,00		50846,00	
76	91	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	191173,00		382346,00		382346,00		382346,00	
77	92	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	14028,00 10810,00	632,00 208,00	28056,00 21620,00	1264,00 416,00	5172,00		28056,00	
78	93	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	106231,00		212462,00		212462,00		212462,00	
79	94	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
80	95	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	96	6121-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	м км	0,0008	4790810,00 2946268,00	1445846,00 403830,00	3833,00 2357,00	1157,00 323,00	319,00		3833,00	
82	97	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8032	28846,00		23169,00		23169,00		23169,00	
83	98	6121-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
84	99	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,8032	49372,00		39656,00		39656,00		39656,00	
85	101	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00		41772,00		41772,00		41772,00	
86	102	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7877,00		31508,00		31508,00		31508,00	
87	103	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	36496,00 18552,00	17944,00 4504,00			36496,00	
88	105	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	5569,00		22276,00		22276,00		22276,00	
89	106	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	3398,00		13592,00		13592,00		13592,00	
90	107	6121-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	4	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	26900,00 13688,00	13212,00 3316,00			26900,00	
91	108	241-209-1011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	11193,00		22386,00		22386,00		22386,00	
92	109	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7600,00		15200,00		15200,00		15200,00	
93	110	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
94	111	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	2	7069,00		14138,00		14138,00		14138,00	
95	112	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	4991,00		9982,00		9982,00		9982,00	
96	115	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	36496,00 18552,00	17944,00 4504,00			36496,00	
97	116	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	4	9291,00		37164,00		37164,00		37164,00	
98	117	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	8113,00		32452,00		32452,00		32452,00	
99	118	6121-0105-0409 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,004	3091604,00 1231572,00	1860032,00 409439,00	12366,00 4926,00	7440,00 1638,00			12366,00	
100	119	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	4,04	10215,00		41269,00		41269,00		41269,00	
101	120	6121-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	4	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	26900,00 13688,00	13212,00 3316,00			26900,00	
102	121	6121-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
103	122	241-209-1012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	14532,00		58128,00		58128,00		58128,00	
104	123	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм		4	28187,00		112748,00		112748,00		112748,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	124	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	6812,00 4019,00	2182,00 602,00	611,00		6812,00	
106	125	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6064	15259,00		24512,00		24512,00		24512,00	
107	126	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	4	12083,00 10412,00	346,00 30,00	48332,00 41648,00	1384,00 120,00	5300,00		48332,00	
108	127	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	8238,00		32952,00		32952,00		32952,00	
109	128	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,35	52677,00 15975,00	13,00 0,00	71114,00 21566,00	18,00 0,00	49530,00		71114,00	
110	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030968	306174,00		9482,00		9482,00		9482,00	
111	130	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	11901,00 1916,00	569,00 107,00	9416,00		11901,00	
			Итого по разделу 2: Ремонт поливных гидрантов на ПК-41+19, ПК43+47, ПК-45+40 и ПК-52+00					2585759,00 493638,00	251828,00 67088,00	1823729,00 0,00	0,00 0,00	2585759,00	
			Раздел 3: Устройство вантуза на ПК-114+66										
112	131	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	4	150,00 0,00	150,00 37,00	600,00 0,00	600,00 148,00			600,00	
113	132	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	21,5	553,00 0,00	553,00 144,00	11890,00 0,00	11890,00 3096,00			11890,00	
114	133	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	1,5	13838,00 13838,00	0,00 0,00	20757,00 20757,00	0,00 0,00			20757,00	
115	134	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	2,2	754,00 466,00	288,00 93,00	1659,00 1025,00	634,00 205,00			1659,00	
116	137	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	17	74,00 0,00	74,00 18,00	1258,00 0,00	1258,00 306,00			1258,00	
117	138	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
118	139	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	19	754,00 466,00	288,00 93,00	14326,00 8854,00	5472,00 1767,00			14326,00	
119	140	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
120	141	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	
121	142	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	
122	143	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	
123	144	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	
124	145	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
125	146	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	147	244-201-0301 *РСНБ РК 2402*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	
127	148	222-503-0201 *РСНБ РК 2402*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	
128	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
129	150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
130	151	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
131	152	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	
132	153	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	6725,00 3422,00	3303,00 829,00			6725,00	
133	154	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
134	155	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	
135	156	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	2082,00		2082,00		2082,00		2082,00	
136	157	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
137	158	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00		797,00	
138	159	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1847,00		1847,00		1847,00		1847,00	
139	160	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5808,00 4751,00	90,00 30,00	5808,00 4751,00	90,00 30,00	967,00		5808,00	
140	161	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпуса серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/6, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21067,00		21067,00		21067,00		21067,00	
141	162	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10478,00 9073,00	181,00 59,00	10478,00 9073,00	181,00 59,00	1224,00		10478,00	
142	163	242-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	331675,00		331675,00		331675,00		331675,00	
143	164	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,03	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	1851,00 660,00	128,00 26,00	1063,00		1851,00	
144	165	214-2100201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001754	306174,00		537,00		537,00		537,00	
145	166	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	1288,00 477,00	25,00 0,00	786,00		1288,00	
146	167	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,4	8343,00 3430,00	377,00 101,00	53395,00 21952,00	2412,00 646,00	29031,00		53395,00	
147	168	261-3010-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,4	708,00		22231,00		22231,00		22231,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	169	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001527	311740,00		476,00		476,00		476,00	
149	170	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,03536	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	49296,00 9693,00	533,00 108,00	39070,00		49296,00	
			Итого по разделу 3: Устройство вантуза на ПК-114+66					864416,00 163198,00	69924,00 20277,00	631294,00 0,00	0,00 0,00	864416,00	
			Раздел 4: Ремонт вантузов на ПК-1+84, ПК-37+79 и ПК-116+87										
150	171	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1**	$м^3$	12	150,00 0,00	150,00 37,00	1800,00 0,00	1800,00 444,00			1800,00	
151	172	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	64,5	553,00 0,00	553,00 144,00	35669,00 0,00	35669,00 9288,00			35669,00	
152	173	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3**	$м^3$	4,5	13838,00 13838,00	0,00 0,00	62271,00 62271,00	0,00 0,00			62271,00	
153	174	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	6,6	754,00 466,00	288,00 93,00	4976,00 3076,00	1901,00 614,00			4976,00	
154	177	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3**	$м^3$	51	74,00 0,00	74,00 18,00	3774,00 0,00	3774,00 918,00			3774,00	
155	178	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	$м^3$	6	5722,00 5722,00	0,00 0,00	34332,00 34332,00	0,00 0,00			34332,00	
156	179	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	57	754,00 466,00	288,00 93,00	42978,00 26562,00	16416,00 5301,00			42978,00	
157	180	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	12	180,00 0,00	180,00 41,00	2160,00 0,00	2160,00 492,00			2160,00	
158	181	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	0,87	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	70634,00 40842,00	23561,00 7271,00	6231,00		70634,00	
159	182	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	37846,00		113538,00		113538,00		113538,00	
160	183	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	3615,00		10845,00		10845,00		10845,00	
161	184	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	3	5969,00		17907,00		17907,00		17907,00	
162	185	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0483	1145627,00		55334,00		55334,00		55334,00	
163	186	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,4007	411,00 222,00	7,00 2,00	576,00 311,00	10,00 3,00	255,00		576,00	
164	187	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,4007	268,00 190,00	4,00 0,00	375,00 266,00	6,00 0,00	103,00		375,00	
165	188	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
166	189	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10706-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	
167	190	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм**	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
168	191	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10706-80 размерами 377х10,0 мм**	м	0,8032	49372,00		39656,00		39656,00		39656,00	
169	192	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		8	4366,00		34928,00		34928,00		34928,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	193	6121-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	3	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	20175,00 10266,00	9909,00 2487,00			20175,00	
171	194	241-209-1006 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	
172	195	241-209-1011 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	11193,00		22386,00		22386,00		22386,00	
173	196	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	22810,00 11595,00	11215,00 2815,00			22810,00	
174	197	241-210-0320 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	2	7069,00		14138,00		14138,00		14138,00	
175	198	241-210-0306 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	3	2082,00		6246,00		6246,00		6246,00	
176	199	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	13686,00 6957,00	6729,00 1689,00			13686,00	
177	200	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	797,00		2391,00		2391,00		2391,00	
178	201	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1847,00		5541,00		5541,00		5541,00	
179	202	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5808,00 4751,00	90,00 30,00	17424,00 14253,00	270,00 90,00	2901,00		17424,00	
180	203	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21067,00		63201,00		63201,00		63201,00	
181	204	6121-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вантузов шаровых	шт.	3	10478,00 9073,00	181,00 59,00	31434,00 27219,00	543,00 177,00	3672,00		31434,00	
182	205	242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	3	331675,00		995025,00		995025,00		995025,00	
183	206	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,09	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	5552,00 1980,00	383,00 78,00	3189,00		5552,00	
184	207	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005261	306174,00		1611,00		1611,00		1611,00	
185	208	6121-0201-0119 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	3864,00 1430,00	75,00 0,00	2359,00		3864,00	
186	209	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	8343,00 3430,00	377,00 101,00	160186,00 65856,00	7238,00 1939,00	87092,00		160186,00	
187	210	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	94,2	708,00		66694,00		66694,00		66694,00	
188	211	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004582	311740,00		1428,00		1428,00		1428,00	
189	212	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10608	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	147888,00 29078,00	1600,00 324,00	117210,00		147888,00	
			Итого по разделу 4: Ремонт вантузов на ПК-1+84, ПК-37+79 и ПК-116+87					2150625,00 340586,00	125527,00 34559,00	1684513,00 0,00	0,00 0,00	2150625,00	
			Раздел 5: Ремонт вантузов - 7шт										
190	213	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) грунт грунта 1		28	150,00	150,00	4200,00	4200,00			4200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Именование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,00	37,00	0,00	1036,00				
191	214	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вранших в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимос ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	150,5	553,00 0,00	553,00 144,00	83227,00 0,00	83227,00 21672,00			83227,00	
192	215	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	10,5	13838,00 13838,00	0,00 0,00	145299,00 145299,00	0,00 0,00			145299,00	
193	216	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта всматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	15,4	754,00 466,00	288,00 93,00	11612,00 7176,00	4435,00 1432,00			11612,00	
194	219	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	119	74,00 0,00	74,00 18,00	8806,00 0,00	8806,00 2142,00			8806,00	
195	220	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	14	5722,00 5722,00	0,00 0,00	80108,00 80108,00	0,00 0,00			80108,00	
196	221	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта всматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	133	754,00 466,00	288,00 93,00	100282,00 61978,00	38304,00 12369,00			100282,00	
197	222	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы) Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	28	180,00 0,00	180,00 41,00	5040,00 0,00	5040,00 1148,00			5040,00	
198	223	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,84	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	68198,00 39434,00	22748,00 7020,00	6016,00		68198,00	
199	224	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	16924,00		118468,00		118468,00		118468,00	
200	225	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3615,00		25305,00		25305,00		25305,00	
201	226	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	5969,00		41783,00		41783,00		41783,00	
202	227	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1127	1145627,00		129112,00		129112,00		129112,00	
203	228	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,2683	411,00 222,00	7,00 2,00	1343,00 726,00	23,00 7,00	594,00		1343,00	
204	229	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,2683	268,00 190,00	4,00 0,00	876,00 621,00	13,00 0,00	242,00		876,00	
205	230	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
206	231	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	
207	232	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0008	4790810,00 2946268,00	1445846,00 403830,00	3833,00 2357,00	1157,00 323,00	319,00		3833,00	
208	233	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8 размерами 273х8,0 мм	м	0,8032	28846,00		23169,00		23169,00		23169,00	
209	234	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0012	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	8053,00 4930,00	2586,00 719,00	537,00		8053,00	
210	235	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8 размерами 377х10,0 мм	м	1,2048	49372,00		59483,00		59483,00		59483,00	
211	236	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	7	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	47075,00 23954,00	23121,00 5803,00			47075,00	
212	237	241-209-1011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЕ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	11193,00		33579,00		33579,00		33579,00	
213	238	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЕ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		2	7600,00		15200,00		15200,00		15200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	239	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт. шт.	2	3992,00		7984,00		7984,00		7984,00	
215	240	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт. шт.	12	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	54744,00 27828,00	26916,00 6756,00			54744,00	
216	241	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт. шт.	7	2082,00		14574,00		14574,00		14574,00	
217	242	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт. шт.	3	7069,00		21207,00		21207,00		21207,00	
218	243	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт. шт.	2	4991,00		9982,00		9982,00		9982,00	
219	244	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт. шт.	7	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	31934,00 16233,00	15701,00 3941,00			31934,00	
220	245	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт. шт.	7	797,00		5579,00		5579,00		5579,00	
221	246	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт. шт.	7	1847,00		12929,00		12929,00		12929,00	
222	247	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов цапарных	шт. шт.	7	10478,00 9073,00	181,00 59,00	73346,00 63511,00	1267,00 413,00	8568,00		73346,00	
223	248	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт. шт.	7	331675,00		2321725,00		2321725,00		2321725,00	
224	249	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³ м³	0,21	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	12956,00 4619,00	894,00 182,00	7443,00		12956,00	
225	250	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,012277	306174,00		3759,00		3759,00		3759,00	
226	251	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км км	0,0035	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	9015,00 3337,00	176,00 1,00	5502,00		9015,00	
227	252	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности м² изолируемой поверхности	44,8	8343,00 3430,00	377,00 101,00	373766,00 153664,00	16890,00 4525,00	203212,00		373766,00	
228	253	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг кг	219,8	708,00		155618,00		155618,00		155618,00	
229	254	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т т	0,01069	311740,00		3333,00		3333,00		3333,00	
230	255	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т т	0,24752	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	345072,00 67849,00	3734,00 756,00	273489,00		345072,00	
			Итого по разделу 5: Ремонт вантузов -7шт					4487236,00 705634,00	260329,00 70546,00	3521272,00 0,00	0,00 0,00	4487236,00	
			Раздел 6: Замена колодцев гасителей на ПК-16+67, ПК-21+06, ПК-32+08, ПК-64+50, ПК-108+54										
231	268	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	43475,00		217375,00		217375,00		217375,00	
232	269	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	28531,00		142655,00		142655,00		142655,00	
233	270	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	20213,34		101067,00		101067,00		101067,00	
234	271	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	37846,00		189230,00		189230,00		189230,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	272	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3615,00		18075,00		18075,00		18075,00	
			Итого по разделу 6: Замена колодцев гасителей на ПК-16+67, ПК-21+06, ПК-32+08, ПК-64+50, ПК-108+54					668402,00	0,00	668402,00	0,00	668402,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Ремонт колодца гасителя на ПК-26+31										
236	295	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
237	296	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
238	297	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
239	298	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	
240	299	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01288	1145627,00		14756,00		14756,00		14756,00	
241	300	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,37352	411,00 222,00	7,00 2,00	154,00 83,00	3,00 1,00	68,00		154,00	
242	301	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37352	268,00 190,00	4,00 0,00	100,00 71,00	1,00 0,00	28,00		100,00	
243	302	6122-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,008	2383639,00 2100330,00	194855,00 51532,00	19069,00 16803,00	1559,00 412,00	707,00		19069,00	
244	303	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8,064	1889,00		15233,00		15233,00		15233,00	
245	304	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
246	305	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00		4143,00		4143,00		4143,00	
247	306	6121-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0022	234405,00 214700,00	9484,00 3114,00	516,00 472,00	21,00 7,00	23,00		516,00	
248	307	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	12112,00		12112,00		12112,00		12112,00	
249	308	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4366,00		4366,00		4366,00		4366,00	
250	309	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
251	310	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1578,00		1578,00		1578,00		1578,00	
252	311	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
253	312	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	1	7069,00		7069,00		7069,00		7069,00	
254	313	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,037	1505,00		56,00		56,00		56,00	
255	314	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003691	1510113,00		5574,00		5574,00		5574,00	
256	315	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,7	60584,00 21995,00	4258,00 867,00	102993,00 37392,00	7239,00 1474,00	58362,00		102993,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	316	6121-0103-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0004	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	2684,00 1643,00	862,00 240,00	179,00		2684,00	
258	317	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,4016	49372,00		19828,00		19828,00		19828,00	
			Итого по разделу 7: Ремонт колодца гасителя на ПК-26+31					294892,00 77035,00	24268,00 6247,00	193589,00 0,00	0,00 0,00	294892,00	
			Раздел 8: Ремонт аварийного сброса на ПК-1+66										
259	318	6101-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с) группа грунта 1	$м^3$	10,2	150,00 0,00	150,00 37,00	1530,00 0,00	1530,00 377,00			1530,00	
260	319	6101-0102-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	51,6	553,00 0,00	553,00 144,00	28535,00 0,00	28534,00 7430,00			28535,00	
261	320	6101-0201-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	4	13838,00 13838,00	0,00 0,00	55352,00 55352,00	0,00 0,00			55352,00	
262	321	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	2	754,00 466,00	288,00 93,00	1508,00 932,00	576,00 186,00			1508,00	
263	325	6101-0103-0216 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
264	326	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	131,8	43,00		5796,00				5796,00	
265	327	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с) группа грунта 2	$м^3$	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
266	328	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
267	329	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
268	330	6101-0106-0112 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0106	$м^3$	40,6	30,00 0,00	30,00 8,00	1218,00 0,00	1218,00 325,00			1218,00	
269	331	6101-0206-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
270	332	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы) Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
271	333	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
272	334	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	
273	335	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
274	336	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	
275	337	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	
276	338	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхностей металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
277	339	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	340	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	28624,00 19046,00	9578,00 2448,00			28624,00	
279	341	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	20,2	1134,00		22907,00		22907,00		22907,00	
280	342	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	3108,00		25423,00	
281	343	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	191173,00		191173,00		191173,00		191173,00	
282	344	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9440,00 7343,00	271,00 89,00	18880,00 14686,00	542,00 178,00	3652,00		18880,00	
283	345	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31887,00		63774,00		63774,00		63774,00	
284	346	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	6725,00 3422,00	3303,00 829,00			6725,00	
285	347	241-209-1124 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х75х200 мм	шт.	1	27483,00		27483,00		27483,00		27483,00	
286	348	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
287	349	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2907,00		5814,00		5814,00		5814,00	
288	350	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
289	351	241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	992,00		1984,00		1984,00		1984,00	
290	352	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4035,00		8070,00		8070,00		8070,00	
291	353	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0002	3290351,00 2405117,00	631796,00 181122,00	658,00 481,00	126,00 36,00	51,00		658,00	
292	354	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	0,2008	11488,00		2307,00		2307,00		2307,00	
293	355	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0004	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	2684,00 1643,00	862,00 240,00	179,00		2684,00	
294	356	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,4016	49372,00		19828,00		19828,00		19828,00	
295	357	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
296	358	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
297	359	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,54	8343,00 3430,00	377,00 101,00	79592,00 32722,00	3597,00 964,00	43273,00		79592,00	
298	360	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0006	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	3422,00 655,00	188,00 36,00	2579,00		3422,00	
299	361	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм		0,0006	7437853,00	355477,00	4463,00	213,00	3532,00		4463,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1197270,00	66624,00	718,00	40,00				
300	362	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
301	363	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
302	364	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,03488	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	48627,00 9561,00	527,00 107,00	38539,00		48627,00	
			Итого по разделу 8: Ремонт аварийного сброса на ПК-1+66					824203,00 196870,00	80618,00 21226,00	540918,00 0,00	0,00 0,00	824203,00	
			Раздел 9: Устройство конечного сброса										
303	365	6101-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1**	$м^3$	10	150,00 0,00	150,00 37,00	1500,00 0,00	1500,00 370,00			1500,00	
304	366	6101-0102-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	51,6	553,00 0,00	553,00 144,00	28535,00 0,00	28534,00 7430,00			28535,00	
305	367	6101-0201-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3**	$м^3$	4	13838,00 13838,00	0,00 0,00	55352,00 55352,00	0,00 0,00			55352,00	
306	368	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	2,2	754,00 466,00	288,00 93,00	1659,00 1025,00	634,00 205,00			1659,00	
307	372	6101-0103-0216 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
308	373	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	134,8	43,00		5796,00				5796,00	
309	374	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
310	375	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
311	376	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
312	377	6101-0106-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3**	$м^3$	42	74,00 0,00	74,00 18,00	3108,00 0,00	3108,00 756,00			3108,00	
313	378	6101-0107-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	42	754,00 466,00	288,00 93,00	31668,00 19572,00	12096,00 3906,00			31668,00	
314	379	6101-0206-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	$м^3$	2,6	5722,00 5722,00	0,00 0,00	14877,00 14877,00	0,00 0,00			14877,00	
315	380	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы) Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
316	381	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	
317	382	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	
318	383	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	
319	384	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	
320	385	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	386	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	
322	387	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	
323	388	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	
324	389	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
325	390	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
326	391	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2231729,00 1803838,00	312765,00 92198,00	44635,00 36077,00	6255,00 1844,00	2303,00		44635,00	
327	392	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	20,08	5623,00		112910,00		112910,00		112910,00	
328	393	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9655,00 7558,00	271,00 89,00	9655,00 7558,00	271,00 89,00	1826,00		9655,00	
329	394	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46263,00		46263,00		46263,00		46263,00	
330	395	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
331	396	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
332	397	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1578,00		1578,00		1578,00		1578,00	
333	398	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	851,00 502,00	272,00 75,00	77,00		851,00	
334	399	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,2008	20673,00		4151,00		4151,00		4151,00	
335	400	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5129,00 4369,00	98,00 0,00	5129,00 4369,00	98,00 0,00	662,00		5129,00	
336	401	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
337	402	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
338	403	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
339	404	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,54	8343,00 3430,00	377,00 101,00	79592,00 32722,00	3597,00 964,00	43273,00		79592,00	
340	405	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	4463,00 718,00	213,00 40,00	3532,00		4463,00	
341	406	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
342	407	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	50	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	$м^3$ подушки	14	17089,00 9024,00	649,00 209,00	239246,00 126336,00	9086,00 2926,00	103810,00		239246,00	
18	51	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм**	км	0,0105	10516681,00 1692971,00	225645,00 62693,00	110425,00 17776,00	2369,00 658,00	90280,00		110425,00	
19	52	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	7	5106,00 2075,00	113,00 30,00	35742,00 14525,00	791,00 210,00	20426,00		35742,00	
20	53	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$ изоляции	25,2	93647,00 83181,00	4615,00 1512,00	2359904,00 2096161,00	116298,00 38102,00	147445,00		2359904,00	
21	54	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	31,248	34925,00		1091336,00		1091336,00		1091336,00	
22	55	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	280	8343,00 3430,00	377,00 101,00	2336040,00 960400,00	105560,00 28280,00	1270080,00		2336040,00	
23	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	247,8	5668,00 4951,00	36,00 12,00	1404530,00 1226858,00	8921,00 2974,00	168751,00		1404530,00	
24	57	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	10,64	136490,00 79337,00	4517,00 937,00	1452254,00 844146,00	48061,00 9970,00	560047,00		1452254,00	
25	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	14,14	52677,00 15975,00	13,00 0,00	744853,00 225887,00	184,00 0,00	518782,00		744853,00	
26	59	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	1,2236	319854,00 253184,00	50682,00 15214,00	391373,00 309796,00	62015,00 18616,00	19562,00		391373,00	
27	60	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,8008	416784,00		333761,00		333761,00		333761,00	
28	61	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,4228	479980,00		202936,00		202936,00		202936,00	
29	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,88844	291854,00		259295,00		259295,00		259295,00	
30	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,308	306174,00		94302,00		94302,00		94302,00	
31	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15456	317238,00		49032,00		49032,00		49032,00	
32	65	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,06412	319854,00 253184,00	50682,00 15214,00	20509,00 16234,00	3250,00 976,00	1025,00		20509,00	
33	66	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,02464	416784,00		10270,00		10270,00		10270,00	
34	67	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,03948	479980,00		18950,00		18950,00		18950,00	
35	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0392	306174,00		12002,00		12002,00		12002,00	
			Итого по разделу 2: Резервуар на 20м³					28928321,00 12807502,00	1697693,00 560114,00	14423112,00 0,00	0,00 0,00	28928321,00	
			Раздел 3: Ограждение										
36	69	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**		385	9280,00	1689,00	3572800,00	650265,00	932470,00		3572800,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	350	519-101-0201 *РСНБ РК 2012*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	1	449848,00		449848,00		449848,00		449848,00	
			Итого по разделу 8: Ремонт аварийного сброса на ПК-0+10					491309,00 0,00	0,00 0,00	41461,00 449848,00	0,00 0,00	491309,00	
			ИТОГО по акту					93537028,00 0,00	0,00 0,00	93087180,00 449848,00	0,00 0,00	93537028,00	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							449848,00			
			ИТОГО									454 409 281,39	
			Затраты на организацию и управление строительно стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,9%									40 402 389,91	
			ВСЕГО:									494 811 671,30	
			Сметная прибыль 5%									24 718 091,16	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									14 844 350,14	
			ВСЕГО:									534 374 112,60	
			в том числе на 2023 год - 60 % К=1									534 374 112,60	
			НДС 12%									64 124 893,51	
			ВСЕГО с НДС 12%:									598 499 006,11	
			Итого учетом скидки 5%									568 574 055,81	
			Итого учетом аванс 30%									398 001 839,07	

Сдал (Поставщик)

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель — Сәбидолдаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт — Ташанов О.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Улмад"

Эксперт — Садыкбеков Ж.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140013977

921040000479

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ҚОНАЕВ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА,13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл. №2 от 04.08.2023г. к Договору №200/07/22 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
16	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция 35-ти колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ Кегенского района Жалысайского с/о. уч. Жылысай Алматинской области»			усл.	1	170 441 682,93	170 441 682,93	18 261 608,89
				Итого	1	x	170 441 682,93	18 261 608,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140013977

921040000479

Заказчик ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ҚОНАЕВ, УЛИЦА ЖАМБЫЛА,13

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №2 от 04.08.2023г. к Договору №199/07/22 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
19	17.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ уч.Кату (Буккан), Узынбулак, Аксай (Жиенки) Узынбулакского с/о Кегенского района"			усл.	1	568 574 055,81	568 574 055,81	60 918 648,84
				Итого	1	x	568 574 055,81	60 918 648,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / подпись / Сәбидоллаев Н.С.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.10.2023

М.П.