Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Имени Жамбыла, 154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **708090 Подведение сетей водоснабжения библиотеки -филиала "Киевский"по адресу: ул.40лет Октября,16/1-1**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-Б** от 06.10.2025

Акт выполненных работ 1

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвалэкскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м^3	м^3 грунта	26,414168	470,0	12 414,67	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,816933	9 310,0	7 605,66	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	24,49981	96,0	2 351,99	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,722201	4 049,0	11 022,18	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м^3	24,49981	641,0	15 704,4	
6	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004632	1 463 043,0	6 776,94	
			ИТОГО по акту				55 876	
		Всего по акту					55 876	
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1			Затраты на органнизацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,5 %				3 632	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,5 %				**59 508**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				2 975	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты -3%				1 785	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				**64 269**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388				66 762	
			ИТОГО в текущих ценах				**66 762**	
			Понижающий коэффициент (2%)				**-1 335**	
			Итого с понижающим коэффициентом				**65 427**	
Налоговый кодекс РК			НДС на II увартал 2025 г. -12%				**7 851**	
			Итого с НДС				73 278,19	

Сдал (Подрядчик):
ТОО «СеверСтрой-Компани»
БИН 181040003715
Директор_____ Тюебаев З.Ж

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.