Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235форма

Декларация о соответствии

«6» ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью,«РИТМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.ТишбекаАханова, 28, БИН 950240001339**
(наименованиеорганизации,юридическийадрес)

в лице**Генеральный директор Бекмагамбетов Баян Асхатович**
(фамилия, имя, отчество, (при наличии) руководителя организации)

по объекту:**Средний ремонт автомобильной дорогиреспубликанского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 967-993,999-1003**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице директора Карагандинского областного филиалаАО «НК«ҚазАвтоЖол»КалабиеваДуманБолатовича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет,что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация)**Утвержденный Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол». Ведомственная экспертиза от 10.06.2024 г. КАЖ/Караганда - 964/2024;**
Наименование проектной организации номер проекта
наименованиеорганизации,утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность	км	30		30	
Категория дороги		Iб (км 967-970) III(км 970-993, км 999-1003)		Iб (км 967-970) III(км 970-993, км 999-1003)	
Количество полос движения	шт	4 (км 967-970) 2 (км 970-993, км 999-1003)		4 (км 967-970) 2 (км 970-993, км 999-1003)	
Ширина обочины	м	2м (км 967-970) 2,5 м (км 970-993, 999-1003)		2м (км 967-970) 2,5 м (км 970-993, 999-1003)	
Ширина проезжей части	м	14м (км 967-970) 7м (км 970-993, км 999-1003)		14м (км 967-970) 7м (км 970-993, км 999-1003)	
Вид покрытия: нижний слой гор.пор. к/з а/б толщ 6,0 см	м2	215 118,96		215 118,96	
Вид покрытия: верхний слой гор.плот. м/з а/б толщ 4,0 см	м2	215 118,96		215 118,96	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Средний ремонт автомобильной дороги представляет собой:

Ликвидация пучин - 8500,0 м3;

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная - 15 000 м2;

Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПА (1000 кгс/см2), однослойные, толщиной 15 см – 15 450 м2;

Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением новых инертных материалов, толщиной 15 см - 206 977,92м2;

Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые - 215 118,96 м2 ;

Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ - 215 118,96 м2;

Устройство покрытия на мостах км 985+150 (34,3 м), км 990+020 (168,55 м), км 1001+100 (34,28 м);

Устройство переходно-скоростной полосы - 600 м2;

Устройство автопавильонов (5 шт);

Устройство площадок отдыха км 970+000 (1500 м2), км 983+000 (1280 м2);

Устройство 2-очковой ж/б водопропускной трубы км 979+970 диаметром 1 м;
Укрепление обочин, толщиной 10 см– 98 519,48 м2;
Нанесение разметки проезжей части 30км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **сметной документацией оборудование не предусмотрено.**

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены***согласно специальным нормам и правилам «Охраны труда и техника безопасности» СНИП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве,ремонтеи содержанию автомобильных дорог».***

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ**ноябрь 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь2025 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 (десять) месяцев (за исключением зимнего периода СП РК 2.04-01-2017);**

фактически, месяц:**7(семь) месяцев;**

9.**Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;**

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательноеприложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению***проектом не предусмотрено***.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ***нет***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждаетсяэкспертнымзаключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными

испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)***проектом не предусмотрено.***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защитынаселения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Среднийремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар -Успенка - граница РФ" км 967-993,999-1003готовым к приемке в эксплуатацию** _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных ремонтно-строительных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «РИТМ»**_____

Бекмагамбетов Баян Асхатович_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)