Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Субподрядчик: ТОО"Жаңа Дәуір-2023"

Наименование объекта : Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За декабрь _2024_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты			
				СМР	Оборудование		удержание аванс.	удержание гарант. обязат.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	5 873 973,0	5 873 973,0	5 244 619,0	5 244 619,0					629 354	5 873 973
Итого к оплате с НДС:	5 873 973									5 873 973

Субподрядчик : ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор _____ Ізімов А.З

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Директор _____ Ержанов Ж.О

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Субподрядчик: ТОО"Жаңа Дәуір-2023" БИН 071040005392

Наименование стройки: **Реконструкция газопровода высокого давления и электроснабжения в районе Индустриальной зоны города Актобе Актюбинской области**

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2024 г

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 274 607**
		Раздел 1. Внеплощадочные сети газоснабжения, ИТОГО:	тенге			**4 025 031**
1	6101-0102-0115	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	75,9	425	32 258
2	6101-0102-0215	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	8,277	579	4 792
3	6101-0106-0103	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	54,192	109	5 907
4	6121-0103-0210	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,06	8460240	507 614
5	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	60	38287	2 297 220
6	6121-0201-0146	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,06	19620658	1 177 239
		Раздел 2. Электроснабжение10кВ, ИТОГО:	тенге			**249 576**

		Опора А10-2 шт	тенге			
7	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54875	109 750
8	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	8721	34 884
9	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	33540	67 080
10	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3908	15 632
11	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1738	3 476
12	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2288	4 576
13	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1737	6 948
14	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	2	3615	7 230
		ИТОГО :				**4351227**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

управление строительно-	6,00%		261 074		
Итого по главам 1-8					4 612 301
Сметная прибыль	5%		230 615		
затраты	3%		138 369		
Итого :					**4 981 284**
на 2-й квартал 2024 г	15%		747 193		
на 3-й квартал 2024 г	85%		4 234 091		
на 2-й квартал 2024 г	1,0368				774 689
на 3-й квартал 2024 г	1,0557				4 469 930
Итого					**5 244 619**
НДС	12 %		**629 354**		
Итого с НДС					**5 873 973**

Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор _____ **Ізімов А.З**

Подрядчик: ТОО "АСУ-К" БИН 021240011642

Директор _____ **Ержанов Ж.О**