Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	250140002862
Исполнитель	Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	921040000479
Договор (контракт)	Договор № 199/07/22 от 07.07.2022 г. Доп согл № 11 от 15.08.2025 г.	

Номер документа	Дата составления
30	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом, для обводнения пастищ уч.Кату(Буккан), Узынбулак, Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области			раб.	1	142 695 871,73	142 695 871,73	15 288 843,40
				Итого	1	x	142 695 871,73	15 288 843,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

Поставщик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастищ уч.Кату (Буккан),Узынбулак,Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл. №11	15.08.2025г.				
		№199/07/22	07.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (2025 год)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастищ уч.Кату (Буккан),Узынбулак,Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области	854 127 070,39	142 695 871,73	127 407 028,33							15 288 843,40	142 695 871,73
Аванс	256 238 121,12	42 808 761,52									42 808 761,52
ИТОГО К ОПЛАТЕ	597 888 949,27	99 887 110,21	89 184 919,83							10 702 190,38	99 887 110,21

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

_____ **Қараласов С.М.**

Технический надзор:

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

_____ **Баймаганбетов Т.Т.**

Подрядчик:

Председатель Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

_____ **Сәбидоллаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастищ уч.Кату (Буккан),Узынбулак,Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастищ уч.Кату (Буккан),Узынбулак,Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области**

(наименование)

Дополнительное соглашение №11 от 15.08.2025 г. к договору подряда (контракт) №199/07/22 от 07.07.2022г.

Акт выполненных работ №5

за **август 2025г.** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Участок Узынбулак. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета 2-2-3										
			Раздел 1: Водопойный пункт										
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	266	150,00 0,00	150,00 37,00	39900,00 0,00	39900,00 9842,00			39900,00	
2	2	1101-0107-1307 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	266	79,00 0,00	79,00 18,00	21014,00 0,00	21014,00 4788,00			21014,00	
3	3	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	301	553,00 0,00	553,00 144,00	166453,00 0,00	166453,00 43344,00			166453,00	
4	4	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	28	13838,00 13838,00	0,00 0,00	387464,00 387464,00	0,00 0,00			387464,00	
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	147	754,00 466,00	288,00 93,00	110838,00 68502,00	42336,00 13671,00			110838,00	
6	6	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	16,94	454,00 33,00	420,00 93,00	7691,00 559,00	7114,00 1575,00	18,00		7691,00	
7	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	296,8	43,00		12762,00				12762,00	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	16,94	65,00 0,00	65,00 16,00	1101,00 0,00	1101,00 271,00			1101,00	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	16,94	632,00 390,00	242,00 78,00	10706,00 6607,00	4099,00 1321,00			10706,00	
10	10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	16,94	211,00 44,00	164,00 36,00	3574,00 745,00	2778,00 610,00	51,00		3574,00	
11	11	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	172,2	74,00 0,00	74,00 18,00	12743,00 0,00	12743,00 3100,00			12743,00	
12	12	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	172,2	754,00 466,00	288,00 93,00	129839,00 80245,00	49594,00 16015,00			129839,00	
13	13	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	7	5722,00 5722,00	0,00 0,00	40054,00 40054,00	0,00 0,00			40054,00	
14	14	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2		1309	454,00	420,00	594286,00	549780,00	1309,00		594286,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		33,00	93,00	43197,00	121737,00				
15	15	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	22907,5	43,00		985023,00				985023,00	
16	16	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	1309	65,00	65,00	85085,00	85085,00			85085,00	
						0,00	16,00	0,00	20944,00				
17	17	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³	654,5	339,00	339,00	221876,00	221876,00			221876,00	
						0,00	86,00	0,00	56287,00				
18	18	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м³	654,5	53,00	53,00	34689,00	34689,00			34689,00	
						0,00	15,00	0,00	9818,00				
19	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	654,5	632,00	242,00	413644,00	158389,00			413644,00	
						390,00	78,00	255255,00	51051,00				
20	20	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1309	211,00	164,00	276199,00	214676,00	3927,00		276199,00	
						44,00	36,00	57596,00	47124,00				
21	21	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	14	59020,00	8076,00	826280,00	113064,00	507276,00		826280,00	
						14710,00	1841,00	205940,00	25774,00				
22	22	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м² подушки	3,5	17089,00	649,00	59812,00	2272,00	25953,00		59812,00	
						9024,00	209,00	31584,00	732,00				
23	23	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	3,5	18703,00	649,00	65461,00	2272,00	31605,00		65461,00	
						9024,00	209,00	31584,00	732,00				
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,782	708,00		14006,00		14006,00		14006,00	
25	25	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,008018	311740,00		2499,00		2499,00		2499,00	
26	26	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м³ сборных конструкций	9,03	42703,00	11051,00	385608,00	99790,00	5581,00		385608,00	
						31034,00	3316,00	280237,00	29943,00				
27	27	225-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	125,58	19436,00		2440773,00		2440773,00		2440773,00	Казахстан
28	28	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м³ сборных конструкций	0,756	24085,00	10409,00	18208,00	7870,00			18208,00	
						13676,00	3125,00	10339,00	2363,00				
29	29	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,756	64528,00		48783,00		48783,00		48783,00	Казахстан
30	30	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м³ сборных конструкций	134,96	24085,00	10409,00	3250512,00	1404799,00			3250512,00	
						13676,00	3125,00	1845713,00	421750,00				
31	31	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м³	134,96	98283,00		13264274,00		13264274,00		13264274,00	Казахстан
32	32	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная	м²	1176	188,00	66,00	221088,00	77616,00			221088,00	
						122,00	16,00	143472,00	18816,00				
33	33	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м²	1176	276,00		324576,00		324576,00		324576,00	Казахстан
34	34	7101-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка сетки металлической	м²	1176	65,00	2,00	76440,00	2352,00			76440,00	
						63,00	0,00	74088,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	217-203-0607 *РСНБ РК 2022*	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	$м^2$	1176	2395,00		2816520,00		2816520,00		2816520,00	Казахстан
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,360839	317238,00		114472,00		114472,00		114472,00	
37	37	1142-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Откосы уклоном 1:3 и положе, толщина слоя до 0,2 м. Крепление песчано-гравийной смесью или щебнем	$м^3$	175	1488,00	849,00	260400,00	148575,00	19950,00		260400,00	
				олежды		525,00	211,00	91875,00	36925,00				
38	38	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	175	8131,00		1422925,00		1422925,00		1422925,00	Казахстан
			Итого по разделу 1: Водопойный пункт					29167578,00	3470237,00	21044498,00	0,00	29167578,00	
								3655056,00	938533,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Резервуар на 20$м^3$										
39	44	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3615,00		21690,00		21690,00		21690,00	Казахстан
40	45	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5969,00		11938,00		11938,00		11938,00	Казахстан
41	46	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,02576	267278,00	67082,00	6885,14	1728,00	862,86		6885,14	
						166703,00	18672,00	4294,28	481,00				
42	47	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02576	1145627,00		29511,26		29511,26		29511,26	Казахстан
43	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,74728	411,00	7,00	307,10	5,15	136,04		307,10	
						222,00	2,00	165,91	1,43				
44	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,74728	268,00	4,00	200,21	3,00	55,16		200,21	
						190,00	0,00	142,05	0,00				
45	50	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	2	17089,00	649,00	34178,00	1298,00	14830,00		34178,00	
						9024,00	209,00	18048,00	418,00				
46	51	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,0015	10516681,00	225645,00	15774,98	338,43	12897,13		15774,98	
						1692971,00	62693,00	2539,43	94,00				
47	52	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	5106,00	113,00	5106,00	113,00	2918,00		5106,00	
						2075,00	30,00	2075,00	30,00				
48	53	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	3,6	93647,00	4615,00	337129,14	16614,00	21063,57		337129,14	
						83181,00	1512,00	299451,57	5443,14				
49	54	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	4,464	34925,00		155905,14		155905,14		155905,14	Казахстан
50	55	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	39,999999	8343,00	377,00	333719,99	15080,00	181440,00		333719,99	
						3430,00	101,00	137200,00	4040,00				
51	56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	35,399999	5668,00	36,00	200647,14	1274,43	24107,29		200647,14	
						4951,00	12,00	175265,43	424,86				
52	57	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,52	136490,00	4517,00	207464,85	6865,86	80006,71		207464,85	
						79337,00	937,00	120592,28	1424,29				
53	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,02	52677,00	13,00	106407,57	26,29	74111,71		106407,57	
						15975,00	0,00	32269,57	0,00				
54	59	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,1748	319854,00	50682,00	55910,37	8859,28	2794,57		55910,37	
						253184,00	15214,00	44256,53	2659,43				
55	60	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1144	416784,00		47680,10		47680,10		47680,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	61	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0604	479980,00		28990,83		28990,83		28990,83	
57	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12692	291854,00		37042,11		37042,11		37042,11	
58	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	306174,00		13471,70		13471,70		13471,70	
59	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02208	317238,00		7004,56		7004,56		7004,56	
60	65	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00916	319854,00 253184,00	50682,00 15214,00	2929,85 2319,14	464,29 139,43	146,43		2929,85	
61	66	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00352	416784,00		1467,14		1467,14		1467,14	
62	67	214-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00564	479980,00		2707,14		2707,14		2707,14	
63	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	306174,00		1714,57		1714,57		1714,57	
			Итого по разделу 2: Резервуар на 20м^3					1665782,95 838619,22	52669,73 15155,58	774492,03 0,00	0,00 0,00	1665782,95	
			Раздел 3: Ограждение										
64	69	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м	385	9280,00 5169,00	1689,00 512,00	3572800,00 1990065,00	650265,00 197120,00	932470,00		3572800,00	
65	70	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	13,3	64528,00		858222,00		858222,00		858222,00	Казахстан
66	71	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	425,6	845,00		359632,00		359632,00		359632,00	
67	72	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчанье, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	0,7	17089,00 9024,00	649,00 209,00	11962,00 6317,00	454,00 146,00	5191,00		11962,00	
68	73	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	7	57640,00 48587,00	310,00 90,00	403480,00 340109,00	2170,00 630,00	61201,00		403480,00	
69	74	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30,1	4330,00		130333,00		130333,00		130333,00	
70	75	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,009258	426160,00 409469,00	13898,00 4241,00	3945,00 3791,00	128,00 39,00	26,00		3945,00	
71	76	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м^2	9,1	1518,00		13814,00		13814,00		13814,00	Казахстан
72	77	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00014	416784,00		58,00		58,00		58,00	
73	78	217-103-1801 *СнрСЦ 07.2023*	Шпилька резьбовая АМ 8.8, кл. пр. 8.8 (шарнир)	кг	9,1	15629,00		142224,00		142224,00		142224,00	
			Итого по разделу 3: Ограждение					5496470,00 2340282,00	653017,00 197935,00	2503171,00 0,00	0,00 0,00	5496470,00	
			ИТОГО по акту					36329830,95 6833957,22	4175923,73 1151623,58	24322161,03 0,00	0,00 0,00	36329830,95	
			Участок Узынбулак. Наружные сети водопроводя. Локальная смета 2-2-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трасса трубопровода										
1	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	54,325	13606,00 4771,00	442,00 104,00	739145,95 259184,57	24011,65 5649,80	455949,72		739145,95	
2	11	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания гравийного	м³	0,0318	13841,00 4771,00	644,00 151,00	440,16 151,74	20,51 4,82	267,91		440,16	
3	33	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	50846,00 34658,00	9972,00 2770,00	6216,00		50846,00	
4	34	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	191173,00		382346,00		382346,00		382346,00	
5	35	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	14028,00 10810,00	632,00 208,00	14028,00 10810,00	632,00 208,00	2586,00		14028,00	
6	36	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	106231,00		106231,00		106231,00		106231,00	
7	37	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9655,00 7558,00	271,00 89,00	19310,00 15116,00	542,00 178,00	3652,00		19310,00	
8	38	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46263,00		92526,00		92526,00		92526,00	
9	39	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
10	40	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,0008	49372,00		39,00		39,00		39,00	
11	41	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0004	4790810,00 2946268,00	1445846,00 403830,00	1916,00 1179,00	579,00 162,00	158,00		1916,00	
12	42	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,4016	28846,00		11585,00		11585,00		11585,00	
13	43	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
14	44	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	Казахстан
15	45	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
16	46	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	9124,00 4638,00	4486,00 1126,00			9124,00	
17	47	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	5569,00		11138,00		11138,00		11138,00	Казахстан
18	48	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0243	4164509,00 2276881,00	1288433,00 333084,00	101198,00 55328,00	31309,00 8094,00	14561,00		101198,00	
19	49	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	7877,00		7877,00		7877,00		7877,00	
20	50	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
21	51	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	3398,00		3398,00		3398,00		3398,00	
22	52	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4366,00		17464,00		17464,00		17464,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	53	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
24	54	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1578,00		6312,00		6312,00		6312,00	
25	55	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	12083,00 10412,00	346,00 30,00	24166,00 20824,00	692,00 60,00	2650,00		24166,00	
26	56	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
27	57	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,33	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	20359,00 7258,00	1405,00 286,00	11696,00		20359,00	
28	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006517	306174,00		1995,00		1995,00		1995,00	
29	59	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,82	708,00		28901,00		28901,00		28901,00	
30	60	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007636	311740,00		2380,00		2380,00		2380,00	
31	61	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	47,7	8343,00 3430,00	377,00 101,00	397961,00 163611,00	17983,00 4818,00	216367,00		397961,00	
32	62	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,0008	14594177,00 1589386,00	1385780,00 339383,00	11675,00 1272,00	1109,00 272,00	9294,00		11675,00	
33	63	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0004	9105748,00 1380104,00	409183,00 76534,00	3642,00 552,00	164,00 31,00	2926,00		3642,00	
34	64	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	5950,00 958,00	284,00 53,00	4708,00		5950,00	
35	65	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07072	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	98592,00 19385,00	1067,00 216,00	78140,00		98592,00	
			Итого по разделу 1: Трасса трубопровода					2256158,11 611817,31	108285,16 27523,62	1536055,63 0,00	0,00 0,00	2256158,11	
			Раздел 2: Ремонт поливных гидрантов на ПК-41+19, ПК43+47, ПК-45+40 и ПК-52+00										
36	66	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	12	150,00 0,00	150,00 37,00	1800,00 0,00	1800,00 444,00			1800,00	
37	67	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	84	553,00 0,00	553,00 144,00	46452,00 0,00	46452,00 12096,00			46452,00	
38	68	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	8	13838,00 13838,00	0,00 0,00	110704,00 110704,00	0,00 0,00			110704,00	
39	69	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	12	754,00 466,00	288,00 93,00	9048,00 5592,00	3456,00 1116,00			9048,00	
40	70	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	4	18703,00 9024,00	649,00 209,00	74812,00 36096,00	2596,00 836,00	36120,00		74812,00	
41	71	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	22	454,00 33,00	420,00 93,00	9988,00 726,00	9240,00 2046,00	22,00		9988,00	
42	72	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	385,2	43,00		16564,00				16564,00	
43	73	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2		22	65,00	65,00	1430,00	1430,00			1430,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,00	16,00	0,00	352,00				
44	74	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	22	632,00 390,00	242,00 78,00	13904,00 8580,00	5324,00 1716,00			13904,00	
45	75	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	22	211,00 44,00	164,00 36,00	4642,00 968,00	3608,00 792,00	66,00		4642,00	
46	76	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	60	74,00 0,00	74,00 18,00	4440,00 0,00	4440,00 1080,00			4440,00	
47	77	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	4	5722,00 5722,00	0,00 0,00	22888,00 22888,00	0,00 0,00			22888,00	
48	78	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	64	754,00 466,00	288,00 93,00	48256,00 29824,00	18432,00 5952,00			48256,00	
49	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,16	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	94178,00 54456,00	31414,00 9694,00	8308,00		94178,00	
50	80	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37846,00		151384,00		151384,00		151384,00	Казахстан
51	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	Казахстан
52	82	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	Казахстан
53	83	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0644	1145627,00		73778,00		73778,00		73778,00	Казахстан
54	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8676	411,00 222,00	7,00 2,00	768,00 415,00	13,00 4,00	340,00		768,00	
55	85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8676	268,00 190,00	4,00 0,00	501,00 355,00	7,00 0,00	139,00		501,00	
56	86	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	57247,00 38091,00	19156,00 4896,00			57247,00	
57	87	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	2466,00		99626,00		99626,00		99626,00	Казахстан
58	88	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9655,00 7558,00	271,00 89,00	38620,00 30232,00	1084,00 356,00	7304,00		38620,00	
59	89	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	46263,00		185052,00		185052,00		185052,00	
60	90	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	50846,00 34658,00	9972,00 2770,00	6216,00		50846,00	
61	91	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	191173,00		382346,00		382346,00		382346,00	
62	92	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	14028,00 10810,00	632,00 208,00	28056,00 21620,00	1264,00 416,00	5172,00		28056,00	
63	93	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	106231,00		212462,00		212462,00		212462,00	
64	94	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
65	95	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	96	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0008	4790810,00 2946268,00	1445846,00 403830,00	3833,00 2357,00	1157,00 323,00	319,00		3833,00	
67	97	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8032	28846,00		23169,00		23169,00		23169,00	
68	98	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
69	99	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,8032	49372,00		39656,00		39656,00		39656,00	
70	100	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4366,00		34928,00		34928,00		34928,00	
71	101	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443,00		41772,00		41772,00		41772,00	
72	102	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7877,00		31508,00		31508,00		31508,00	
73	103	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	16	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	72992,00 37104,00	35888,00 9008,00			72992,00	
74	104	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1578,00		12624,00		12624,00		12624,00	
75	105	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	4	5569,00		22276,00		22276,00		22276,00	Казахстан
76	106	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	3398,00		13592,00		13592,00		13592,00	
77	107	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	4	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	26900,00 13688,00	13212,00 3316,00			26900,00	
78	108	241-209-1011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	11193,00		22386,00		22386,00		22386,00	Казахстан
79	109	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7600,00		15200,00		15200,00		15200,00	Казахстан
80	110	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
81	111	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	2	7069,00		14138,00		14138,00		14138,00	Казахстан
82	112	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	4991,00		9982,00		9982,00		9982,00	Казахстан
83	113	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	12992,00 9282,00	551,00 174,00	51968,00 37128,00	2204,00 696,00	12636,00		51968,00	
84	114	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	4	63430,00		253720,00		253720,00		253720,00	Казахстан
85	115	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	36496,00 18552,00	17944,00 4504,00			36496,00	
86	116	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	4	9291,00		37164,00		37164,00		37164,00	Казахстан
87	117	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	8113,00		32452,00		32452,00		32452,00	Казахстан
88	118	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,004	3091604,00 1231572,00	1860032,00 409439,00	12366,00 4926,00	7440,00 1638,00			12366,00	
89	119	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	4,04	10215,00		41269,00		41269,00		41269,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	120	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	4	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	26900,00 13688,00	13212,00 3316,00			26900,00	
91	121	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
92	122	241-209-1012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	4	14532,00		58128,00		58128,00		58128,00	Казахстан
93	123	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	4	28187,00		112748,00		112748,00		112748,00	
94	124	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	6812,00 4019,00	2182,00 602,00	611,00		6812,00	
95	125	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6064	15259,00		24512,00		24512,00		24512,00	Казахстан
96	126	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	4	12083,00 10412,00	346,00 30,00	48332,00 41648,00	1384,00 120,00	5300,00		48332,00	
97	127	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	8238,00		32952,00		32952,00		32952,00	
98	128	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,35	52677,00 15975,00	13,00 0,00	71114,00 21566,00	18,00 0,00	49530,00		71114,00	
99	129	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030968	306174,00		9482,00		9482,00		9482,00	
100	130	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	11901,00 1916,00	569,00 107,00	9416,00		11901,00	
			Итого по разделу 2: Ремонт поливных гидрантов на ПК-41+19, ПК43+47, ПК-45+40 и ПК-52+00					3088927,00 615646,00	275656,00 73480,00	2181061,00 0,00	0,00 0,00	3088927,00	
			Раздел 3: Устройство вантуза на ПК-114+66										
101	131	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	4	150,00 0,00	150,00 37,00	600,00 0,00	600,00 148,00			600,00	
102	132	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	21,5	553,00 0,00	553,00 144,00	11890,00 0,00	11890,00 3096,00			11890,00	
103	133	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	1,5	13838,00 13838,00	0,00 0,00	20757,00 20757,00	0,00 0,00			20757,00	
104	134	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	2,2	754,00 466,00	288,00 93,00	1659,00 1025,00	634,00 205,00			1659,00	
105	135	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,22	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2022,00 856,00	1166,00 363,00			2022,00	
106	136	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,253	6741,00		1705,00		1705,00		1705,00	Казахстан
107	137	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	17	74,00 0,00	74,00 18,00	1258,00 0,00	1258,00 306,00			1258,00	
108	138	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
109	139	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	19	754,00 466,00	288,00 93,00	14326,00 8854,00	5472,00 1767,00			14326,00	
110	140	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
111	141	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	142	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	Казахстан
113	143	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	Казахстан
114	144	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	Казахстан
115	145	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
116	146	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
117	147	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
118	148	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
119	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
120	150	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
121	151	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
122	152	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	Казахстан
123	153	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	6725,00 3422,00	3303,00 829,00			6725,00	
124	154	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
125	155	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	Казахстан
126	156	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	2082,00		2082,00		2082,00		2082,00	Казахстан
127	157	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
128	158	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00		797,00	
129	159	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1847,00		1847,00		1847,00		1847,00	
130	160	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5808,00 4751,00	90,00 30,00	5808,00 4751,00	90,00 30,00	967,00		5808,00	
131	161	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21067,00		21067,00		21067,00		21067,00	
132	162	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10478,00 9073,00	181,00 59,00	10478,00 9073,00	181,00 59,00	1224,00		10478,00	
133	163	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	331675,00		331675,00		331675,00		331675,00	
134	164	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,03	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	1851,00 660,00	128,00 26,00	1063,00		1851,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	165	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001754	306174,00		537,00		537,00		537,00	
136	166	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	1288,00 477,00	25,00 0,00	786,00		1288,00	
137	167	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,4	8343,00 3430,00	377,00 101,00	53395,00 21952,00	2412,00 646,00	29031,00		53395,00	
138	168	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,4	708,00		22231,00		22231,00		22231,00	
139	169	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001527	311740,00		476,00		476,00		476,00	
140	170	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03536	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	49296,00 9693,00	533,00 108,00	39070,00		49296,00	
			Итого по разделу 3: Устройство вантуза на ПК-114+66					868143,00 164054,00	71090,00 20640,00	632999,00 0,00	0,00 0,00	868143,00	
			Раздел 4: Ремонт вантузов на ПК-1+84, ПК-37+79 и ПК-116+87										
141	171	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	12	150,00 0,00	150,00 37,00	1800,00 0,00	1800,00 444,00			1800,00	
142	172	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	64,5	553,00 0,00	553,00 144,00	35669,00 0,00	35669,00 9288,00			35669,00	
143	173	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	4,5	13838,00 13838,00	0,00 0,00	62271,00 62271,00	0,00 0,00			62271,00	
144	174	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	6,6	754,00 466,00	288,00 93,00	4976,00 3076,00	1901,00 614,00			4976,00	
145	175	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,66	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	6067,00 2567,00	3498,00 1088,00	2,00		6067,00	
146	176	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,759	6741,00		5116,00		5116,00		5116,00	Казахстан
147	177	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	51	74,00 0,00	74,00 18,00	3774,00 0,00	3774,00 918,00			3774,00	
148	178	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	6	5722,00 5722,00	0,00 0,00	34332,00 34332,00	0,00 0,00			34332,00	
149	179	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	57	754,00 466,00	288,00 93,00	42978,00 26562,00	16416,00 5301,00			42978,00	
150	180	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	12	180,00 0,00	180,00 41,00	2160,00 0,00	2160,00 492,00			2160,00	
151	181	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,87	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	70634,00 40842,00	23561,00 7271,00	6231,00		70634,00	
152	182	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37846,00		113538,00		113538,00		113538,00	Казахстан
153	183	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3615,00		10845,00		10845,00		10845,00	Казахстан
154	184	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5969,00		17907,00		17907,00		17907,00	Казахстан
155	185	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0483	1145627,00		55334,00		55334,00		55334,00	Казахстан
156	186	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4007	411,00 222,00	7,00 2,00	576,00 311,00	10,00 3,00	255,00		576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	187	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4007	268,00 190,00	4,00 0,00	375,00 266,00	6,00 0,00	103,00		375,00	
158	188	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
159	189	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	Казахстан
160	190	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0008	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	5369,00 3287,00	1723,00 479,00	359,00		5369,00	
161	191	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,8032	49372,00		39656,00		39656,00		39656,00	
162	192	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4366,00		34928,00		34928,00		34928,00	
163	193	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	3	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	20175,00 10266,00	9909,00 2487,00			20175,00	
164	194	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	Казахстан
165	195	241-209-1011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	11193,00		22386,00		22386,00		22386,00	Казахстан
166	196	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	22810,00 11595,00	11215,00 2815,00			22810,00	
167	197	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	2	7069,00		14138,00		14138,00		14138,00	Казахстан
168	198	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	3	2082,00		6246,00		6246,00		6246,00	Казахстан
169	199	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	13686,00 6957,00	6729,00 1689,00			13686,00	
170	200	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	797,00		2391,00		2391,00		2391,00	
171	201	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1847,00		5541,00		5541,00		5541,00	
172	202	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5808,00 4751,00	90,00 30,00	17424,00 14253,00	270,00 90,00	2901,00		17424,00	
173	203	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21067,00		63201,00		63201,00		63201,00	
174	204	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	3	10478,00 9073,00	181,00 59,00	31434,00 27219,00	543,00 177,00	3672,00		31434,00	
175	205	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	3	331675,00		995025,00		995025,00		995025,00	
176	206	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,09	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	5552,00 1980,00	383,00 78,00	3189,00		5552,00	
177	207	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005261	306174,00		1611,00		1611,00		1611,00	
178	208	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	3864,00 1430,00	75,00 0,00	2359,00		3864,00	
179	209	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство		19,2	8343,00	377,00	160186,00	7238,00	87092,00		160186,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		3430,00	101,00	65856,00	1939,00				
180	210	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,2	708,00		66694,00		66694,00		66694,00	
181	211	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,004582	311740,00		1428,00		1428,00		1428,00	
182	212	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10608	1394119,00	15086,00	147888,00	1600,00	117210,00		147888,00	
						274114,00	3055,00	29078,00	324,00				
			Итого по разделу 4: Ремонт вантузов на ПК-1+84, ПК-37+79 и ПК-116+87					2161808,00	129025,00	1689631,00	0,00	2161808,00	
								343153,00	35647,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Ремонт вантузов -7шт										
183	213	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	28	150,00	150,00	4200,00	4200,00			4200,00	
						0,00	37,00	0,00	1036,00				
184	214	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	150,5	553,00	553,00	83227,00	83227,00			83227,00	
						0,00	144,00	0,00	21672,00				
185	215	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	10,5	13838,00	0,00	145299,00	0,00			145299,00	
						13838,00	0,00	145299,00	0,00				
186	216	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	15,4	754,00	288,00	11612,00	4435,00			11612,00	
						466,00	93,00	7176,00	1432,00				
187	217	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	1,54	9193,00	5299,00	14157,00	8161,00	7,00		14157,00	
						3889,00	1648,00	5989,00	2538,00				
188	218	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,771	6741,00		11938,00		11938,00		11938,00	Казахстан
189	219	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	119	74,00	74,00	8806,00	8806,00			8806,00	
						0,00	18,00	0,00	2142,00				
190	220	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	14	5722,00	0,00	80108,00	0,00			80108,00	
						5722,00	0,00	80108,00	0,00				
191	221	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	133	754,00	288,00	100282,00	38304,00			100282,00	
						466,00	93,00	61978,00	12369,00				
192	222	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	28	180,00	180,00	5040,00	5040,00			5040,00	
						0,00	41,00	0,00	1148,00				
193	223	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,84	81188,00	27081,00	68198,00	22748,00	6016,00		68198,00	
						46945,00	8357,00	39434,00	7020,00				
194	224	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	16924,00		118468,00		118468,00		118468,00	Казахстан
195	225	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3615,00		25305,00		25305,00		25305,00	Казахстан
196	226	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	5969,00		41783,00		41783,00		41783,00	Казахстан
197	227	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1127	1145627,00		129112,00		129112,00		129112,00	Казахстан
198	228	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,2683	411,00	7,00	1343,00	23,00	594,00		1343,00	
						222,00	2,00	726,00	7,00				
199	229	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,2683	268,00	4,00	876,00	13,00	242,00		876,00	
						190,00	0,00	621,00	0,00				
200	230	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00	1363543,00	3406,00	1091,00	305,00		3406,00	
						2512011,00	376203,00	2010,00	301,00				
201	231	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	232	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,0008	4790810,00	1445846,00	3833,00	1157,00	319,00		3833,00	
						2946268,00	403830,00	2357,00	323,00				
203	233	241-102-0236 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,8032	28846,00		23169,00		23169,00		23169,00	
204	234	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0012	6711228,00	2154443,00	8053,00	2586,00	537,00		8053,00	
						4108741,00	599022,00	4930,00	719,00				
205	235	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	1,2048	49372,00		59483,00		59483,00		59483,00	
206	236	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	7	6725,00	3303,00	47075,00	23121,00			47075,00	
						3422,00	829,00	23954,00	5803,00				
207	237	241-209-1011 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	11193,00		33579,00		33579,00		33579,00	Казахстан
208	238	241-209-1009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	7600,00		15200,00		15200,00		15200,00	Казахстан
209	239	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3992,00		7984,00		7984,00		7984,00	Казахстан
210	240	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	12	4562,00	2243,00	54744,00	26916,00			54744,00	
						2319,00	563,00	27828,00	6756,00				
211	241	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	7	2082,00		14574,00		14574,00		14574,00	Казахстан
212	242	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	3	7069,00		21207,00		21207,00		21207,00	Казахстан
213	243	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	2	4991,00		9982,00		9982,00		9982,00	Казахстан
214	244	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	7	4562,00	2243,00	31934,00	15701,00			31934,00	
						2319,00	563,00	16233,00	3941,00				
215	245	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	797,00		5579,00		5579,00		5579,00	
216	246	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	1847,00		12929,00		12929,00		12929,00	
217	247	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	7	10478,00	181,00	73346,00	1267,00	8568,00		73346,00	
						9073,00	59,00	63511,00	413,00				
218	248	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	7	331675,00		2321725,00		2321725,00		2321725,00	
219	249	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,21	61694,00	4258,00	12956,00	894,00	7443,00		12956,00	
						21995,00	867,00	4619,00	182,00				
220	250	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012277	306174,00		3759,00		3759,00		3759,00	
221	251	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0035	2575721,00	50091,00	9015,00	176,00	5502,00		9015,00	
						953561,00	208,00	3337,00	1,00				
222	252	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	44,8	8343,00	377,00	373766,00	16890,00	203212,00		373766,00	
						3430,00	101,00	153664,00	4525,00				
223	253	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	219,8	708,00		155618,00		155618,00		155618,00	
224	254	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01069	311740,00		3333,00		3333,00		3333,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	255	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,24752	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	345072,00 67849,00	3734,00 756,00	273489,00		345072,00	
			Итого по разделу 5: Ремонт вантузов -7шт					4513331,00 711623,00	268490,00 73084,00	3533217,00 0,00	0,00 0,00	4513331,00	
			Раздел 6: Замена колодцев гасителей на ПК-16+67, ПК-21+06, ПК-32+08, ПК-64+50, ПК-108+54										
226	256	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	20	150,00 0,00	150,00 37,00	3000,00 0,00	3000,00 740,00			3000,00	
227	257	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3*	$м^3$	105	553,00 0,00	553,00 144,00	58065,00 0,00	58065,00 15120,00			58065,00	
228	258	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	10	13838,00 13838,00	0,00 0,00	138380,00 138380,00	0,00 0,00			138380,00	
229	259	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	11	754,00 466,00	288,00 93,00	8294,00 5126,00	3168,00 1023,00			8294,00	
230	260	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	1,5	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	13790,00 5834,00	7949,00 2472,00	7,00		13790,00	
231	261	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,725	6741,00		11628,00		11628,00		11628,00	Казахстан
232	262	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	90	74,00 0,00	74,00 18,00	6660,00 0,00	6660,00 1620,00			6660,00	
233	263	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	5	5722,00 5722,00	0,00 0,00	28610,00 28610,00	0,00 0,00			28610,00	
234	264	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	95	754,00 466,00	288,00 93,00	71630,00 44270,00	27360,00 8835,00			71630,00	
235	265	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	20	180,00 0,00	180,00 41,00	3600,00 0,00	3600,00 820,00			3600,00	
236	266	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	$м^3$	10	15421,00 4771,00	644,00 151,00	154210,00 47710,00	6440,00 1510,00	100060,00		154210,00	
237	267	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6,95	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	564257,00 326268,00	188213,00 58081,00	49776,00		564257,00	
238	268	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	43475,00		217375,00		217375,00		217375,00	Казахстан
239	269	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	28531,00		142655,00		142655,00		142655,00	Казахстан
240	270	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	20213,34		101067,00		101067,00		101067,00	Казахстан
241	271	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	37846,00		189230,00		189230,00		189230,00	Казахстан
242	272	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3615,00		18075,00		18075,00		18075,00	Казахстан
243	273	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	5969,00		29845,00		29845,00		29845,00	Казахстан
244	274	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0644	1145627,00		73778,00		73778,00		73778,00	Казахстан
245	275	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8676	411,00 222,00	7,00 2,00	768,00 415,00	13,00 4,00	340,00		768,00	
246	276	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,8676	268,00 190,00	4,00 0,00	501,00 355,00	7,00 0,00	139,00		501,00	
247	277	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,04	2383639,00 2100330,00	194855,00 51532,00	95346,00 84013,00	7794,00 2061,00	3539,00		95346,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	278	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	40,32	1889,00		76164,00		76164,00		76164,00	
249	279	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	22810,00 11595,00	11215,00 2815,00			22810,00	
250	280	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	4143,00		20715,00		20715,00		20715,00	Казахстан
251	281	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,011	234405,00 214700,00	9484,00 3114,00	2578,00 2362,00	104,00 34,00	112,00		2578,00	
252	282	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	5	12112,00		60560,00		60560,00		60560,00	
253	283	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4366,00		21830,00		21830,00		21830,00	
254	284	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	22810,00 11595,00	11215,00 2815,00			22810,00	
255	285	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1578,00		7890,00		7890,00		7890,00	
256	286	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,185	1505,00		278,00		278,00		278,00	
257	287	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,018456	1510113,00		27871,00		27871,00		27871,00	Казахстан
258	288	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,3	60584,00 21995,00	4258,00 867,00	502847,00 182559,00	35341,00 7196,00	284947,00		502847,00	
259	289	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	3406,00 2010,00	1091,00 301,00	305,00		3406,00	
260	290	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8032	15259,00		12256,00		12256,00		12256,00	Казахстан
261	291	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0012	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	8053,00 4930,00	2586,00 719,00	537,00		8053,00	
262	292	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	1,2048	49372,00		59483,00		59483,00		59483,00	
263	293	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	13686,00 6957,00	6729,00 1689,00			13686,00	
264	294	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	3	7069,00		21207,00		21207,00		21207,00	Казахстан
			Итого по разделу 6: Замена колодцев гасителей на ПК-16+67, ПК-21+06, ПК-32+08, ПК-64+50, ПК-108+54					2815208,00	380550,00	1531669,00	0,00	2815208,00	
								902989,00	107855,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Ремонт колодца гасителя на ПК-26+31										
265	295	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
266	296	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
267	297	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
268	298	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
269	299	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01288	1145627,00		14756,00		14756,00		14756,00	Казахстан
270	300	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,37352	411,00	7,00	154,00	3,00	68,00		154,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		222,00	2,00	83,00	1,00				
271	301	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37352	268,00	4,00	100,00	1,00	28,00		100,00	
						190,00	0,00	71,00	0,00				
272	302	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,008	2383639,00	194855,00	19069,00	1559,00	707,00		19069,00	
						2100330,00	51532,00	16803,00	412,00				
273	303	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8,064	1889,00		15233,00		15233,00		15233,00	
274	304	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00	2243,00	4562,00	2243,00			4562,00	
						2319,00	563,00	2319,00	563,00				
275	305	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00		4143,00		4143,00		4143,00	Казахстан
276	306	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0022	234405,00	9484,00	516,00	21,00	23,00		516,00	
						214700,00	3114,00	472,00	7,00				
277	307	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	12112,00		12112,00		12112,00		12112,00	
278	308	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4366,00		4366,00		4366,00		4366,00	
279	309	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00	2243,00	4562,00	2243,00			4562,00	
						2319,00	563,00	2319,00	563,00				
280	310	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1578,00		1578,00		1578,00		1578,00	
281	311	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00	2243,00	4562,00	2243,00			4562,00	
						2319,00	563,00	2319,00	563,00				
282	312	241-210-0320 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x140 мм	шт.	1	7069,00		7069,00		7069,00		7069,00	Казахстан
283	313	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,037	1505,00		56,00		56,00		56,00	
284	314	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003691	1510113,00		5574,00		5574,00		5574,00	Казахстан
285	315	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,7	60584,00	4258,00	102993,00	7239,00	58362,00		102993,00	
						21995,00	867,00	37392,00	1474,00				
286	316	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0004	6711228,00	2154443,00	2684,00	862,00	179,00		2684,00	
						4108741,00	599022,00	1643,00	240,00				
287	317	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x10,0 мм	м	0,4016	49372,00		19828,00		19828,00		19828,00	
			Итого по разделу 7: Ремонт колодца гасителя на ПК-26+31					294892,00	24268,00	193589,00	0,00	294892,00	
								77035,00	6247,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Ремонт аварийного сброса на ПК-1+66										
288	318	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	10,2	150,00	150,00	1530,00	1530,00			1530,00	
						0,00	37,00	0,00	377,00				
289	319	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	51,6	553,00	553,00	28535,00	28534,00			28535,00	
						0,00	144,00	0,00	7430,00				
290	320	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	$м^3$	4	13838,00	0,00	55352,00	0,00			55352,00	
						13838,00	0,00	55352,00	0,00				
291	321	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	2	754,00	288,00	1508,00	576,00			1508,00	
						466,00	93,00	932,00	186,00				
292	322	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	1,6	18703,00	649,00	29925,00	1038,00	14449,00		29925,00	
						9024,00	209,00	14438,00	334,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	323	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,3	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2758,00 1167,00	1589,00 494,00	2,00		2758,00	
294	324	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,345	6741,00		2326,00		2326,00		2326,00	Казахстан
295	325	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
296	326	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	134,8	43,00		5796,00				5796,00	
297	327	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
298	328	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
299	329	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
300	330	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0106	$м^3$	40,6	30,00 0,00	30,00 8,00	1218,00 0,00	1218,00 325,00			1218,00	
301	331	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
302	332	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
303	333	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
304	334	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
305	335	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
306	336	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
307	337	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
308	338	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
309	339	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
310	340	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	28624,00 19046,00	9578,00 2448,00			28624,00	
311	341	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	20,2	1134,00		22907,00		22907,00		22907,00	Казахстан
312	342	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	25423,00 17329,00	4986,00 1385,00	3108,00		25423,00	
313	343	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	191173,00		191173,00		191173,00		191173,00	
314	344	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9440,00 7343,00	271,00 89,00	18880,00 14686,00	542,00 178,00	3652,00		18880,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	345	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31887,00		63774,00		63774,00		63774,00	
316	346	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	6725,00 3422,00	3303,00 829,00			6725,00	
317	347	241-209-1124 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х75х200 мм	шт.	1	27483,00		27483,00		27483,00		27483,00	Казахстан
318	348	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
319	349	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2907,00		5814,00		5814,00		5814,00	
320	350	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
321	351	241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	992,00		1984,00		1984,00		1984,00	Казахстан
322	352	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4035,00		8070,00		8070,00		8070,00	Казахстан
323	353	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0002	3290351,00 2405117,00	631796,00 181122,00	658,00 481,00	126,00 36,00	51,00		658,00	
324	354	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	0,2008	11488,00		2307,00		2307,00		2307,00	
325	355	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,0004	6711228,00 4108741,00	2154443,00 599022,00	2684,00 1643,00	862,00 240,00	179,00		2684,00	
326	356	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	м	0,4016	49372,00		19828,00		19828,00		19828,00	
327	357	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
328	358	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
329	359	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,54	8343,00 3430,00	377,00 101,00	79592,00 32722,00	3597,00 964,00	43273,00		79592,00	
330	360	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0006	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	3422,00 655,00	188,00 36,00	2579,00		3422,00	
331	361	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	4463,00 718,00	213,00 40,00	3532,00		4463,00	
332	362	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
333	363	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
334	364	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03488	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	48627,00 9561,00	527,00 107,00	38539,00		48627,00	
			Итого по разделу 8: Ремонт аварийного сброса на ПК-1+66					859212,00 212475,00	83245,00 22054,00	557695,00 0,00	0,00 0,00	859212,00	
			Раздел 9: Устройство концевого сброса										
335	365	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	10	150,00 0,00	150,00 37,00	1500,00 0,00	1500,00 370,00			1500,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	366	6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 3	м^3	51,6	553,00 0,00	553,00 144,00	28535,00 0,00	28534,00 7430,00			28535,00	
337	367	6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 3	м^3	4	13838,00 13838,00	0,00 0,00	55352,00 55352,00	0,00 0,00			55352,00	
338	368	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	2,2	754,00 466,00	288,00 93,00	1659,00 1025,00	634,00 205,00			1659,00	
339	369	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	1,6	18703,00 9024,00	649,00 209,00	29925,00 14438,00	1038,00 334,00	14449,00		29925,00	
340	370	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	м^3	0,3	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2758,00 1167,00	1589,00 494,00	2,00		2758,00	
341	371	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,345	6741,00		2326,00		2326,00		2326,00	Казахстан
342	372	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
343	373	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	134,8	43,00		5796,00				5796,00	
344	374	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
345	375	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
346	376	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
347	377	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	м^3	42	74,00 0,00	74,00 18,00	3108,00 0,00	3108,00 756,00			3108,00	
348	378	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	42	754,00 466,00	288,00 93,00	31668,00 19572,00	12096,00 3906,00			31668,00	
349	379	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	2,6	5722,00 5722,00	0,00 0,00	14877,00 14877,00	0,00 0,00			14877,00	
350	380	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
351	381	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	
352	382	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	Казахстан
353	383	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	Казахстан
354	384	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	Казахстан
355	385	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
356	386	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
357	387	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
358	388	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
359	389	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,4669	411,00	7,00	192,00	3,00	85,00		192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		222,00	2,00	104,00	1,00				
360	390	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,4669	268,00	4,00	125,00	2,00	34,00		125,00	
				$м^2$		190,00	0,00	89,00	0,00				
361	391	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм		0,02	2231729,00	312765,00	44635,00	6255,00	2303,00		44635,00	
				км		1803838,00	92198,00	36077,00	1844,00				
362	392	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм		20,08	5623,00		112910,00		112910,00		112910,00	
				м									
363	393	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		1	9655,00	271,00	9655,00	271,00	1826,00		9655,00	
				шт.		7558,00	89,00	7558,00	89,00				
364	394	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	46263,00		46263,00		46263,00		46263,00	
				шт.									
365	395	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
				шт.									
366	396	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		1	4562,00	2243,00	4562,00	2243,00			4562,00	
				шт.		2319,00	563,00	2319,00	563,00				
367	397	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1578,00		1578,00		1578,00		1578,00	
				шт.									
368	398	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм		0,0002	4257461,00	1363543,00	851,00	272,00	77,00		851,00	
				км		2512011,00	376203,00	502,00	75,00				
369	399	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм		0,2008	20673,00		4151,00		4151,00		4151,00	
				м									
370	400	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм		1	5129,00	98,00	5129,00	98,00	662,00		5129,00	
				шт.		4369,00	0,00	4369,00	0,00				
371	401	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
				шт.									
372	402	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$		0,1	61694,00	4258,00	6169,00	426,00	3543,00		6169,00	
				$м^3$		21995,00	867,00	2200,00	87,00				
373	403	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
				т									
374	404	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство		9,54	8343,00	377,00	79592,00	3597,00	43273,00		79592,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		3430,00	101,00	32722,00	964,00				
375	405	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм		0,0006	7437853,00	355477,00	4463,00	213,00	3532,00		4463,00	
				км		1197270,00	66624,00	718,00	40,00				
376	406	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
				кг									
377	407	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
				т									
378	408	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,03488	1394119,00	15086,00	48627,00	527,00	38539,00		48627,00	
				т		274114,00	3055,00	9561,00	107,00				
			Итого по разделу 9: Устройство концевого сброса					845783,00	107629,00	460857,00	0,00	845783,00	
								271500,00	30762,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					17703462,11	1448238,16	12316773,63	0,00	17703462,11	
								3910292,31	397292,62	0,00	0,00		
			Участок Узынбулак. Технологические решения. Локальная смета 2-2-2										
1	8	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1127	1145627,00		129112,00		129112,00		129112,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
2	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		3,2683	411,00	7,00	1343,00	23,00	594,00		1343,00	
				$м^2$		222,00	2,00	726,00	7,00				
3	10	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		3,2683	268,00	4,00	876,00	13,00	242,00		876,00	
				$м^2$		190,00	0,00	621,00	0,00				
4	11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		2,08	81188,00	27081,00	168870,86	56328,00	14897,14		168870,86	
				$м^3$		46945,00	8357,00	97645,71	17382,29				
5	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	Казахстан
				шт.									
6	16	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	Казахстан
				комплект									
7	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1127	1145627,00		129112,00		129112,00		129112,00	Казахстан
				т									
8	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		3,2683	411,00	7,00	1343,00	23,00	594,00		1343,00	
				$м^2$		222,00	2,00	726,00	7,00				
9	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		3,2683	268,00	4,00	876,00	13,00	242,00		876,00	
				$м^2$		190,00	0,00	621,00	0,00				
10	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,168	1431180,00	478900,00	240438,00	80455,00			240438,00	
				км		952280,00	122388,00	159983,00	20561,00				
11	21	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		84,84	1134,00		96209,00		96209,00		96209,00	Казахстан
				м									
12	22	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		84,84	2466,00		209215,00		209215,00		209215,00	Казахстан
				м									
13	23	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		7	9655,00	271,00	67585,00	1897,00	12782,00		67585,00	
				шт.		7558,00	89,00	52906,00	623,00				
14	24	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		7	46263,00		323841,00		323841,00		323841,00	
				шт.									
15	25	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм		14	9440,00	271,00	132160,00	3794,00	25564,00		132160,00	
				шт.		7343,00	89,00	102802,00	1246,00				
16	26	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		14	31887,00		446418,00		446418,00		446418,00	
				шт.									
17	27	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники		21	6725,00	3303,00	141225,00	69363,00			141225,00	
				шт.		3422,00	829,00	71862,00	17409,00				
18	28	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		14	3992,00		55888,00		55888,00		55888,00	Казахстан
				шт.									
19	29	241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм		7	2082,00		14574,00		14574,00		14574,00	Казахстан
				шт.									
20	30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм		0,0042	3290351,00	631796,00	13819,00	2654,00	1064,00		13819,00	
				км		2405117,00	181122,00	10101,00	761,00				
21	31	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм		4,2168	11488,00		48443,00		48443,00		48443,00	
				м									
22	32	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм		0,0028	4257461,00	1363543,00	11921,00	3818,00	1069,00		11921,00	
				км		2512011,00	376203,00	7034,00	1053,00				
23	33	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм		2,8112	20673,00		58116,00		58116,00		58116,00	
				м									
24	34	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		14	4366,00		61124,00		61124,00		61124,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
25	35	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	14	2907,00		40698,00		40698,00		40698,00	
26	36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	28	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	127736,00 64932,00	62804,00 15764,00			127736,00	
27	37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1578,00		22092,00		22092,00		22092,00	
28	38	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	14	1312,00		18368,00		18368,00		18368,00	
29	39	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	7	9655,00 7558,00	271,00 89,00	67585,00 52906,00	1897,00 623,00	12782,00		67585,00	
30	40	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	7	30995,00		216965,00		216965,00		216965,00	
31	41	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	14	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	63868,00 32466,00	31402,00 7882,00			63868,00	
32	42	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2666,00		18662,00		18662,00		18662,00	Казахстан
33	43	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2486,00		17402,00		17402,00		17402,00	Казахстан
34	44	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,07	2029167,00 1696944,00	240787,00 70650,00	142042,00 118786,00	16856,00 4946,00	6400,00		142042,00	
35	45	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	70,28	2953,00		207537,00		207537,00		207537,00	
36	46	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	14	3924,00 3349,00	73,00 0,00	54936,00 46886,00	1022,00 0,00	7028,00		54936,00	
37	47	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	14	2907,00		40698,00		40698,00		40698,00	
38	48	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	1,47	178154,00 101902,00	3397,00 1097,00	261886,00 149796,00	4994,00 1613,00	107096,00		261886,00	
39	49	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0042	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	23951,00 4583,00	1320,00 253,00	18048,00		23951,00	
40	50	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0042	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	31239,00 5029,00	1493,00 280,00	24717,00		31239,00	
41	51	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	90,16	8343,00 3430,00	377,00 101,00	752205,00 309249,00	33990,00 9106,00	408966,00		752205,00	
42	52	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,7	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	43186,00 15396,00	2981,00 607,00	24808,00		43186,00	
43	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022396	306174,00		6857,00		6857,00		6857,00	
44	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131,88	708,00		93371,00		93371,00		93371,00	
45	55	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,032071	311740,00		9998,00		9998,00		9998,00	
46	56	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,24416	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	340388,00 66928,00	3683,00 746,00	269777,00		340388,00	
			ИТОГО по акту					4992514,86 1371984,71	380823,00 100869,29	3239706,14 0,00	0,00 0,00	4992514,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Участок Кату (Буккан). Технологические решения. Локальная смета 2-1-2										
1	11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,2	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	422178,00 244114,00	140821,00 43456,00	37243,00		422178,00	
2	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3615,00		36150,00		36150,00		36150,00	Казахстан
3	16	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	10	5969,00		59690,00		59690,00		59690,00	Казахстан
4	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	1145627,00		184446,00		184446,00		184446,00	Казахстан
5	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,669	411,00 222,00	7,00 2,00	1919,00 1037,00	32,00 9,00	850,00		1919,00	
6	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,669	268,00 190,00	4,00 0,00	1251,00 887,00	19,00 0,00	345,00		1251,00	
7	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,24	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	343483,00 228547,00	114936,00 29373,00			343483,00	
8	21	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	121,2	1134,00		137441,00		137441,00		137441,00	Казахстан
9	22	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	121,2	2466,00		298879,00		298879,00		298879,00	Казахстан
10	23	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	10	9655,00 7558,00	271,00 89,00	96550,00 75580,00	2710,00 890,00	18260,00		96550,00	
11	24	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	46263,00		462630,00		462630,00		462630,00	
12	25	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	20	9440,00 7343,00	271,00 89,00	188800,00 146860,00	5420,00 1780,00	36520,00		188800,00	
13	26	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	20	31887,00		637740,00		637740,00		637740,00	
14	27	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	30	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	201750,00 102660,00	99090,00 24870,00			201750,00	
15	28	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	3992,00		79840,00		79840,00		79840,00	Казахстан
16	29	241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	10	2082,00		20820,00		20820,00		20820,00	Казахстан
17	30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,006	3290351,00 2405117,00	631796,00 181122,00	19742,00 14431,00	3791,00 1087,00	1520,00		19742,00	
18	31	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	6,024	11488,00		69204,00		69204,00		69204,00	
19	32	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	17030,00 10048,00	5454,00 1505,00	1528,00		17030,00	
20	33	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	4,016	20673,00		83023,00		83023,00		83023,00	
21	34	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4366,00		87320,00		87320,00		87320,00	
22	35	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	2907,00		58140,00		58140,00		58140,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	40	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	182480,00 92760,00	89720,00 22520,00			182480,00	
24	37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	1578,00		31560,00		31560,00		31560,00	
25	38	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	20	1312,00		26240,00		26240,00		26240,00	
26	39	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	10	9655,00 7558,00	271,00 89,00	96550,00 75580,00	2710,00 890,00	18260,00		96550,00	
27	40	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	10	30995,00		309950,00		309950,00		309950,00	
28	41	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	20	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	91240,00 46380,00	44860,00 11260,00			91240,00	
29	42	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2666,00		26660,00		26660,00		26660,00	Казахстан
30	43	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2486,00		24860,00		24860,00		24860,00	Казахстан
31	44	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,1	2029167,00 1696944,00	240787,00 70650,00	202917,00 169694,00	24079,00 7065,00	9144,00		202917,00	
32	45	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	100,4	2953,00		296481,00		296481,00		296481,00	
33	46	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	20	3924,00 3349,00	73,00 0,00	78480,00 66980,00	1460,00 0,00	10040,00		78480,00	
34	47	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	20	2907,00		58140,00		58140,00		58140,00	
35	48	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	2,1	178154,00 101902,00	3397,00 1097,00	374123,00 213994,00	7134,00 2304,00	152995,00		374123,00	
36	49	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,006	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	34216,00 6547,00	1885,00 361,00	25784,00		34216,00	
37	50	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,006	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	44627,00 7184,00	2133,00 400,00	35310,00		44627,00	
38	51	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	128,8	8343,00 3430,00	377,00 101,00	1074578,00 441784,00	48558,00 13009,00	584236,00		1074578,00	
39	52	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	35441,00		61694,00	
40	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031995	306174,00		9796,00		9796,00		9796,00	
41	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,4	708,00		133387,00		133387,00		133387,00	
42	55	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,045816	311740,00		14283,00		14283,00		14283,00	
43	56	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,3488	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	486269,00 95611,00	5262,00 1066,00	385396,00		486269,00	
			ИТОГО по акту					7166557,00	604332,00	4499552,00	0,00	7166557,00	
								2062673,00	162712,00	0,00	0,00		
			Участок Кату (Буккан). Наружные сети водопровода. Локальная смета 2-1-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трасса трубопровода										
1	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	97,86	13606,00 4771,00	442,00 104,00	1331483,16 466890,06	43254,12 10177,44	821338,98		1331483,16	
2	6	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания гравийного	$м^3$	0,036	13841,00 4771,00	644,00 151,00	498,30 171,78	23,22 5,46	303,30		498,30	
3	17	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	0,09 0,06	0,03 0,01			0,09	
4	18	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,000063	2466,00		0,15		0,15		0,15	Казахстан
5	27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
6	28	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
7	29	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
8	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
9	31	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
10	37	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
11	38	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
12	39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
13	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
14	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
15	42	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9655,00 7558,00	271,00 89,00	19310,00 15116,00	542,00 178,00	3652,00		19310,00	
16	43	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46263,00		92526,00		92526,00		92526,00	
17	49	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
18	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
19	51	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
20	52	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
21	53	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	16,22	8343,00 3430,00	377,00 101,00	135323,00 55635,00	6115,00 1638,00	73573,00		135323,00	
22	54	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	5950,00 958,00	284,00 53,00	4708,00		5950,00	
23	55	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,06976	1394119,00	15086,00	97254,00	1052,00	77080,00		97254,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		274114,00	3055,00	19122,00	213,00				
			Итого по разделу 1: Трасса трубопровода					1755339,70	51706,37	1143154,43	0,00	1755339,70	
								560478,90	12353,91	0,00	0,00		
			Раздел 2: Ремонт поливного гидранта на ПК-120+11										
24	61	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5,5	454,00 33,00	420,00 93,00	2497,00 182,00	2311,00 512,00	4,00		2497,00	
25	62	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	96,3	43,00		4141,00				4141,00	
26	63	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	5,5	65,00 0,00	65,00 16,00	358,00 0,00	358,00 88,00			358,00	
27	64	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	5,5	632,00 390,00	242,00 78,00	3476,00 2145,00	1331,00 429,00			3476,00	
28	65	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	5,5	211,00 44,00	164,00 36,00	1161,00 242,00	902,00 198,00	17,00		1161,00	
29	66	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	м^3	15	74,00 0,00	74,00 18,00	1110,00 0,00	1110,00 270,00			1110,00	
30	67	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	1	5722,00 5722,00	0,00 0,00	5722,00 5722,00	0,00 0,00			5722,00	
31	68	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	16	754,00 466,00	288,00 93,00	12064,00 7456,00	4608,00 1488,00			12064,00	
32	69	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
33	70	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
34	71	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
35	72	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
36	73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
37	74	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
38	75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
39	76	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	14312,00 9523,00	4789,00 1224,00			14312,00	
40	77	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,1	2466,00		24907,00		24907,00		24907,00	Казахстан
41	78	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9655,00 7558,00	271,00 89,00	19310,00 15116,00	542,00 178,00	3652,00		19310,00	
42	79	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46263,00		92526,00		92526,00		92526,00	
43	80	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	2554,00 1507,00	818,00 226,00	229,00		2554,00	
44	81	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6024	15259,00		9192,00		9192,00		9192,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	82	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3545,00		14180,00		14180,00		14180,00	
46	83	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	5	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	33625,00 17110,00	16515,00 4145,00			33625,00	
47	84	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1578,00		6312,00		6312,00		6312,00	
48	85	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	Казахстан
49	86	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12992,00 9282,00	551,00 174,00	12992,00 9282,00	551,00 174,00	3159,00		12992,00	
50	87	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	63430,00		63430,00		63430,00		63430,00	Казахстан
51	88	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	9124,00 4638,00	4486,00 1126,00			9124,00	
52	89	241-210-0323 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	1	9291,00		9291,00		9291,00		9291,00	Казахстан
53	90	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	8113,00		8113,00		8113,00		8113,00	Казахстан
54	91	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,001	3091604,00 1231572,00	1860032,00 409439,00	3092,00 1232,00	1860,00 409,00			3092,00	
55	92	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1,01	10215,00		10317,00		10317,00		10317,00	Казахстан
56	93	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	2	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	13450,00 6844,00	6606,00 1658,00			13450,00	
57	94	241-209-1012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	14532,00		14532,00		14532,00		14532,00	Казахстан
58	95	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	28187,00		28187,00		28187,00		28187,00	
59	96	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	-
60	97	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	Казахстан
61	98	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	1	12083,00 10412,00	346,00 30,00	12083,00 10412,00	346,00 30,00	1325,00		12083,00	
62	99	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	8238,00		8238,00		8238,00		8238,00	
63	100	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3375	52677,00 15975,00	13,00 0,00	17778,00 5392,00	4,00 0,00	12382,00		17778,00	
64	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007742	306174,00		2370,00		2370,00		2370,00	
65	102	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	2975,00 479,00	143,00 27,00	2353,00		2975,00	
			Итого по разделу 2: Ремонт поливного гидранта на ПК-120+11					564979,00 112094,00	55684,00 14757,00	393060,00 0,00	0,00 0,00	564979,00	
			Раздел 3: Ремонт вантузов на ПК-122+65										
66	107	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,22	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2022,00 856,00	1166,00 363,00			2022,00	
67	108	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		0,253	6741,00		1705,00		1705,00		1705,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
68	109	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	17	74,00 0,00	74,00 18,00	1258,00 0,00	1258,00 306,00			1258,00	
69	110	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
70	111	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	19	754,00 466,00	288,00 93,00	14326,00 8854,00	5472,00 1767,00			14326,00	
71	112	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
72	113	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,29	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	23545,00 13614,00	7854,00 2424,00	2077,00		23545,00	
73	114	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
74	115	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
75	116	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
76	117	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
77	118	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
78	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
79	120	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
80	121	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4016	15259,00		6128,00		6128,00		6128,00	Казахстан
81	122	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	2	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	13450,00 6844,00	6606,00 1658,00			13450,00	
82	123	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00		3992,00		3992,00		3992,00	Казахстан
83	124	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	2082,00		2082,00		2082,00		2082,00	Казахстан
84	125	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
85	126	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00		797,00	
86	127	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1847,00		1847,00		1847,00		1847,00	
87	128	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5808,00 4751,00	90,00 30,00	5808,00 4751,00	90,00 30,00	967,00		5808,00	
88	129	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21067,00		21067,00		21067,00		21067,00	
89	130	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10478,00 9073,00	181,00 59,00	10478,00 9073,00	181,00 59,00	1224,00		10478,00	
90	131	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	331675,00		331675,00		331675,00		331675,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	132	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,03	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	1851,00 660,00	128,00 26,00	1063,00		1851,00	
92	133	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001754	306174,00		537,00		537,00		537,00	
93	134	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	1288,00 477,00	25,00 0,00	786,00		1288,00	
94	135	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	6,4	8343,00 3430,00	377,00 101,00	53395,00 21952,00	2412,00 646,00	29031,00		53395,00	
95	136	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,4	708,00		22231,00		22231,00		22231,00	
96	137	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001527	311740,00		476,00		476,00		476,00	
97	138	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03536	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	49296,00 9693,00	533,00 108,00	39070,00		49296,00	
			Итого по разделу 3: Ремонт вантузов на ПК-122+65					653875,00 91735,00	29238,00 8265,00	532902,00 0,00	0,00 0,00	653875,00	
			Раздел 4: Ремонт вантузов на ПК-102+80, ПК-198+35, ПК-201+49 и ПК-204+74										
98	143	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	м³	0,88	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	8090,00 3422,00	4663,00 1450,00	5,00		8090,00	
99	144	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,012	6741,00		6822,00		6822,00		6822,00	Казахстан
100	145	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	м³	68	74,00 0,00	74,00 18,00	5032,00 0,00	5032,00 1224,00			5032,00	
101	146	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м³	8	5722,00 5722,00	0,00 0,00	45776,00 45776,00	0,00 0,00			45776,00	
102	147	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м³	76	754,00 466,00	288,00 93,00	57304,00 35416,00	21888,00 7068,00			57304,00	
103	148	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	16	180,00 0,00	180,00 41,00	2880,00 0,00	2880,00 656,00			2880,00	
104	149	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	0,48	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	38970,00 22534,00	12999,00 4011,00	3437,00		38970,00	
105	150	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	16924,00		67696,00		67696,00		67696,00	Казахстан
106	151	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	Казахстан
107	152	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	Казахстан
108	153	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0644	1145627,00		73778,00		73778,00		73778,00	Казахстан
109	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,8676	411,00 222,00	7,00 2,00	768,00 415,00	13,00 4,00	340,00		768,00	
110	155	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,8676	268,00 190,00	4,00 0,00	501,00 355,00	7,00 0,00	139,00		501,00	
111	156	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	6812,00 4019,00	2182,00 602,00	611,00		6812,00	
112	157	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6064	15259,00		24512,00		24512,00		24512,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	158	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	8	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	53800,00 27376,00	26424,00 6632,00			53800,00	
114	159	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	3992,00		15968,00		15968,00		15968,00	Казахстан
115	160	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	4	2082,00		8328,00		8328,00		8328,00	Казахстан
116	161	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
117	162	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	797,00		3188,00		3188,00		3188,00	
118	163	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00		7388,00		7388,00		7388,00	
119	164	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	4	10478,00 9073,00	181,00 59,00	41912,00 36292,00	724,00 236,00	4896,00		41912,00	
120	165	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	4	331675,00		1326700,00		1326700,00		1326700,00	
121	166	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,12	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	7403,00 2639,00	511,00 104,00	4253,00		7403,00	
122	167	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007015	306174,00		2148,00		2148,00		2148,00	
123	168	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,002	2575721,00 953561,00	50091,00 208,00	5151,00 1907,00	100,00 0,00	3144,00		5151,00	
124	169	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	25,6	8343,00 3430,00	377,00 101,00	213581,00 87808,00	9652,00 2586,00	116121,00		213581,00	
125	170	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,6	708,00		88925,00		88925,00		88925,00	
126	171	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,006109	311740,00		1904,00		1904,00		1904,00	
127	172	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14144	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	197184,00 38771,00	2134,00 432,00	156279,00		197184,00	
			Итого по разделу 4: Ремонт вантузов на ПК-102+80, ПК-198+35, ПК-201+49 и ПК-204+74					2369105,00 316006,00	98181,00 27257,00	1954918,00 0,00	0,00 0,00	2369105,00	
			Раздел 5: Замена колодцев гасителей на ПК-12+51, ПК-29+89, ПК-41+83 и ПК-54+34										
128	177	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	1,2	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	11032,00 4667,00	6359,00 1978,00	6,00		11032,00	
129	178	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,38	6741,00		9303,00		9303,00		9303,00	Казахстан
130	179	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	72	74,00 0,00	74,00 18,00	5328,00 0,00	5328,00 1296,00			5328,00	
131	180	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	4	5722,00 5722,00	0,00 0,00	22888,00 22888,00	0,00 0,00			22888,00	
132	181	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	76	754,00 466,00	288,00 93,00	57304,00 35416,00	21888,00 7068,00			57304,00	
133	182	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	16	180,00 0,00	180,00 41,00	2880,00 0,00	2880,00 656,00			2880,00	
134	183	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	$м^3$	8	15421,00 4771,00	644,00 151,00	123368,00 38168,00	5152,00 1208,00	80048,00		123368,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	184	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	5,56	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	451405,00 261014,00	150570,00 46465,00	39821,00		451405,00	
136	189	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3615,00		14460,00		14460,00		14460,00	Казахстан
137	190	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	4	5969,00		23876,00		23876,00		23876,00	Казахстан
138	191	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05152	1145627,00		59023,00		59023,00		59023,00	Казахстан
139	192	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49408	411,00 222,00	7,00 2,00	614,00 332,00	10,00 3,00	272,00		614,00	
140	193	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49408	268,00 190,00	4,00 0,00	400,00 284,00	6,00 0,00	110,00		400,00	
141	194	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,032	2383639,00 2100330,00	194855,00 51532,00	76276,00 67211,00	6235,00 1649,00	2830,00		76276,00	
142	195	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	32,256	1889,00		60932,00		60932,00		60932,00	
143	196	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
144	197	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	4143,00		16572,00		16572,00		16572,00	Казахстан
145	198	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0088	234405,00 214700,00	9484,00 3114,00	2063,00 1889,00	83,00 27,00	91,00		2063,00	
146	199	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	4	12112,00		48448,00		48448,00		48448,00	
147	200	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4366,00		17464,00		17464,00		17464,00	
148	201	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
149	202	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1578,00		6312,00		6312,00		6312,00	
150	203	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,148	1505,00		223,00		223,00		223,00	
151	204	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,7648	998,00		14735,00		14735,00		14735,00	Казахстан
152	205	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,64	60584,00 21995,00	4258,00 867,00	402278,00 146047,00	28273,00 5757,00	227958,00		402278,00	
			Итого по разделу 5: Замена колодцев гасителей на ПК-12+51, ПК-29+89, ПК-41+83 и ПК-54+34					1463680,00 596468,00	244728,00 70611,00	622484,00 0,00	0,00 0,00	1463680,00	
			Раздел 6: Ремонт колодцев-гасителей на ПК-19+40, ПК-71+41, ПК-89+19 и ПК-160+10										
153	206	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,12	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	9743,00 5633,00	3250,00 1003,00	860,00		9743,00	
154	207	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16924,00		16924,00		16924,00		16924,00	Казахстан
155	208	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
156	209	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
157	210	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,01288	1145627,00		14756,00		14756,00		14756,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
158	211	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,37352	411,00 222,00	7,00 2,00	154,00 83,00	3,00 1,00	68,00		154,00	
159	212	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37352	268,00 190,00	4,00 0,00	100,00 71,00	1,00 0,00	28,00		100,00	
160	213	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,87	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	70634,00 40842,00	23561,00 7271,00	6231,00		70634,00	
161	214	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37846,00		113538,00		113538,00		113538,00	Казахстан
162	215	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3615,00		10845,00		10845,00		10845,00	Казахстан
163	216	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	3	5969,00		17907,00		17907,00		17907,00	Казахстан
164	217	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03864	1145627,00		44267,00		44267,00		44267,00	Казахстан
165	218	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,12056	411,00 222,00	7,00 2,00	461,00 249,00	8,00 2,00	204,00		461,00	
166	219	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,12056	268,00 190,00	4,00 0,00	300,00 213,00	4,00 0,00	83,00		300,00	
167	220	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,032	2383639,00 2100330,00	194855,00 51532,00	76276,00 67211,00	6235,00 1649,00	2830,00		76276,00	
168	221	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные В16 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	32,256	1889,00		60932,00		60932,00		60932,00	
169	222	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
170	223	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	4143,00		16572,00		16572,00		16572,00	Казахстан
171	224	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0088	234405,00 214700,00	9484,00 3114,00	2063,00 1889,00	83,00 27,00	91,00		2063,00	
172	225	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	4	12112,00		48448,00		48448,00		48448,00	
173	226	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4366,00		17464,00		17464,00		17464,00	
174	227	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	18248,00 9276,00	8972,00 2252,00			18248,00	
175	228	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1578,00		6312,00		6312,00		6312,00	
176	229	261-107-0747 *РСНБ РК 2022*	Резина прессованная	кг	0,148	1505,00		223,00		223,00		223,00	
177	230	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014765	1510113,00		22297,00		22297,00		22297,00	Казахстан
178	231	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	10	60584,00 21995,00	4258,00 867,00	605840,00 219950,00	42580,00 8670,00	343310,00		605840,00	
			Итого по разделу 6: Ремонт колодцев-гасителей на ПК-19+40, ПК-71+41, ПК-89+19 и ПК-160+10					1202136,00 354693,00	93669,00 23127,00	753774,00 0,00	0,00 0,00	1202136,00	
			Раздел 7: Устройство аварийного сброса на ПК-4+67										
179	236	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	1,6	18703,00 9024,00	649,00 209,00	29925,00 14438,00	1038,00 334,00	14449,00		29925,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	237	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,3	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2758,00 1167,00	1589,00 494,00	2,00		2758,00	
181	238	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,345	6741,00		2326,00		2326,00		2326,00	Казахстан
182	239	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
183	240	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	134,8	43,00		5796,00				5796,00	
184	241	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
185	242	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
186	243	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
187	244	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	40,6	74,00 0,00	74,00 18,00	3004,00 0,00	3005,00 731,00			3004,00	
188	245	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2	5722,00 5722,00	0,00 0,00	11444,00 11444,00	0,00 0,00			11444,00	
189	246	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
190	247	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	
191	252	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
192	253	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
193	254	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
194	255	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
195	256	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
196	257	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	28624,00 19046,00	9578,00 2448,00			28624,00	
197	258	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	20,2	1134,00		22907,00		22907,00		22907,00	Казахстан
198	259	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9655,00 7558,00	271,00 89,00	9655,00 7558,00	271,00 89,00	1826,00		9655,00	
199	260	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46263,00		46263,00		46263,00		46263,00	
200	261	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9440,00 7343,00	271,00 89,00	18880,00 14686,00	542,00 178,00	3652,00		18880,00	
201	262	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31887,00		63774,00		63774,00		63774,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	263	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	2	6725,00 3422,00	3303,00 829,00	13450,00 6844,00	6606,00 1658,00			13450,00	
203	264	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3992,00		7984,00		7984,00		7984,00	Казахстан
204	265	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366,00		8732,00		8732,00		8732,00	
205	266	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2907,00		5814,00		5814,00		5814,00	
206	267	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
207	268	241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	1	2082,00		2082,00		2082,00		2082,00	Казахстан
208	269	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	9124,00 4638,00	4486,00 1126,00			9124,00	
209	270	241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	992,00		1984,00		1984,00		1984,00	Казахстан
210	271	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	9124,00 4638,00	4486,00 1126,00			9124,00	
211	272	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1098,00		2196,00		2196,00		2196,00	Казахстан
212	273	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0002	3290351,00 2405117,00	631796,00 181122,00	658,00 481,00	126,00 36,00	51,00		658,00	
213	274	241-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	м	0,2008	11488,00		2307,00		2307,00		2307,00	
214	275	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	1703,00 1005,00	545,00 150,00	153,00		1703,00	
215	276	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,0004	20673,00		8,00		8,00		8,00	
216	277	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
217	278	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
218	279	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,54	8343,00 3430,00	377,00 101,00	79592,00 32722,00	3597,00 964,00	43273,00		79592,00	
219	280	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0006	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	3422,00 655,00	188,00 36,00	2579,00		3422,00	
220	281	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	4463,00 718,00	213,00 40,00	3532,00		4463,00	
221	282	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
222	283	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
223	284	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03488	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	48627,00 9561,00	527,00 107,00	38539,00		48627,00	
			Итого по разделу 7: Устройство аварийного сброса на ПК-4+67					619896,00 203163,00	84694,00 23665,00	326244,00 0,00	0,00 0,00	619896,00	
			Раздел 8: Устройство концевого сброса										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	290	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, гравийное (ГПС)	$м^3$	0,3	9193,00 3889,00	5299,00 1648,00	2758,00 1167,00	1589,00 494,00	2,00		2758,00	
225	291	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,345	6741,00		2326,00		2326,00		2326,00	Казахстан
226	292	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	7,7	454,00 33,00	420,00 93,00	3496,00 254,00	3234,00 716,00	8,00		3496,00	
227	293	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	134,8	43,00		5796,00				5796,00	
228	294	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	7,7	65,00 0,00	65,00 16,00	501,00 0,00	500,00 123,00			501,00	
229	295	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,7	632,00 390,00	242,00 78,00	4866,00 3003,00	1864,00 601,00			4866,00	
230	296	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,7	211,00 44,00	164,00 36,00	1625,00 339,00	1263,00 277,00	23,00		1625,00	
231	297	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	42	74,00 0,00	74,00 18,00	3108,00 0,00	3108,00 756,00			3108,00	
232	298	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	42	754,00 466,00	288,00 93,00	31668,00 19572,00	12096,00 3906,00			31668,00	
233	299	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	2,6	5722,00 5722,00	0,00 0,00	14877,00 14877,00	0,00 0,00			14877,00	
234	300	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	4	180,00 0,00	180,00 41,00	720,00 0,00	720,00 164,00			720,00	
235	301	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,39	81188,00 46945,00	27081,00 8357,00	112851,00 65254,00	37642,00 11616,00	9955,00		112851,00	
236	302	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43475,00		43475,00		43475,00		43475,00	Казахстан
237	303	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	28531,00		28531,00		28531,00		28531,00	Казахстан
238	304	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	20213,34		20213,00		20213,00		20213,00	Казахстан
239	305	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37846,00		37846,00		37846,00		37846,00	Казахстан
240	306	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3615,00		3615,00		3615,00		3615,00	Казахстан
241	307	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5969,00		5969,00		5969,00		5969,00	Казахстан
242	308	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0161	1145627,00		18445,00		18445,00		18445,00	Казахстан
243	309	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4669	411,00 222,00	7,00 2,00	192,00 104,00	3,00 1,00	85,00		192,00	
244	310	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4669	268,00 190,00	4,00 0,00	125,00 89,00	2,00 0,00	34,00		125,00	
245	311	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	28624,00 19046,00	9578,00 2448,00			28624,00	
246	312	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,2	2466,00		49813,00		49813,00		49813,00	Казахстан
247	313	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм		0,02	2231729,00	312765,00	44635,00	6255,00	2303,00		44635,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1803838,00	92198,00	36077,00	1844,00				
248	314	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20,08	5249,00		105400,00		105400,00		105400,00	
249	315	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9655,00 7558,00	271,00 89,00	9655,00 7558,00	271,00 89,00	1826,00		9655,00	
250	316	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	46263,00		46263,00		46263,00		46263,00	
251	317	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
252	318	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	1	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	4562,00 2319,00	2243,00 563,00			4562,00	
253	319	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1578,00		1578,00		1578,00		1578,00	
254	320	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	4257461,00 2512011,00	1363543,00 376203,00	851,00 502,00	272,00 75,00	77,00		851,00	
255	321	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,2008	20673,00		4151,00		4151,00		4151,00	
256	322	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5129,00 4369,00	98,00 0,00	5129,00 4369,00	98,00 0,00	662,00		5129,00	
257	323	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3545,00		3545,00		3545,00		3545,00	
258	324	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,1	61694,00 21995,00	4258,00 867,00	6169,00 2200,00	426,00 87,00	3543,00		6169,00	
259	325	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000948	306174,00		290,00		290,00		290,00	
260	326	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	9,54	8343,00 3430,00	377,00 101,00	79592,00 32722,00	3597,00 964,00	43273,00		79592,00	
261	327	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	4463,00 718,00	213,00 40,00	3532,00		4463,00	
262	328	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	708,00		8892,00		8892,00		8892,00	
263	329	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	311740,00		952,00		952,00		952,00	
264	330	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03488	1394119,00 274114,00	15086,00 3055,00	48627,00 9561,00	527,00 107,00	38539,00		48627,00	
			Итого по разделу 8: Устройство концевого сброса					799739,00 219731,00	85501,00 24871,00	488711,00 0,00	0,00 0,00	799739,00	
			ИТОГО по акту					9428749,70 2454368,90	743401,37 204906,91	6215247,43 0,00	0,00 0,00	9428749,70	
			Участок Кату (Буккан). Архитектурно-строительные решения . Локальная смета 2-1-3										
			Раздел 1: Сбросное русло из Г-образных блоков										
1	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	108,3	211,00 44,00	164,00 36,00	22851,00 4765,00	17761,00 3899,00	325,00		22851,00	
2	9	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	656,12	74,00 0,00	74,00 18,00	48553,00 0,00	48553,00 11810,00			48553,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	656,12	754,00 466,00	288,00 93,00	494714,00 305752,00	188962,00 61019,00			494714,00	
4	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	656,12	211,00 44,00	164,00 36,00	138441,00 28869,00	107603,00 23620,00	1969,00		138441,00	
5	12	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	336,08	180,00 0,00	180,00 41,00	60494,00 0,00	60494,00 13779,00			60494,00	
6	13	1137-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	14,8	127531,00 30890,00	6287,00 1980,00	1887459,00 457172,00	93048,00 29304,00	1337239,00		1887459,00	
7	14	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,70964	113432,00 83402,00	27176,00 7399,00	80496,00 59185,00	19286,00 5251,00	2025,00		80496,00	
8	17	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	18,7	57530,00 22339,00	2289,00 738,00	1075811,00 417739,00	42805,00 13801,00	615267,00		1075811,00	
9	18	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,60512	113432,00 83402,00	27176,00 7399,00	68640,00 50468,00	16444,00 4477,00	1728,00		68640,00	
10	20	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	54	42532,00 10003,00	1836,00 582,00	2296728,00 540162,00	99144,00 31428,00	1657422,00		2296728,00	
11	21	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	4,7388	113432,00 83402,00	27176,00 7399,00	537532,00 395225,00	128781,00 35062,00	13526,00		537532,00	
12	23	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	3,802	67067,00 23168,00	3205,00 999,00	254989,00 88085,00	12185,00 3798,00	154719,00		254989,00	
13	24	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	1,22	17088,00 9024,00	649,00 209,00	20847,00 11009,00	792,00 255,00	9046,00		20847,00	
14	25	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	67,5	17088,00 9024,00	649,00 209,00	1153440,00 609120,00	43808,00 14108,00	500512,00		1153440,00	
15	26	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	15,6	17088,00 9024,00	649,00 209,00	266573,00 140774,00	10124,00 3260,00	115675,00		266573,00	
16	27	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	17,6	8343,00 3430,00	377,00 101,00	146837,00 60368,00	6636,00 1778,00	79833,00		146837,00	
17	28	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	$м^3$ сборных конструкций	59,4	42703,00 31034,00	11051,00 3316,00	2536558,00 1843420,00	656429,00 196970,00	36709,00		2536558,00	
18	30	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20768	246363,00 232415,00	5615,00 1071,00	51165,00 48268,00	1166,00 222,00	1731,00		51165,00	
19	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (мет. пластины)	т	0,20768	380001,00		78919,00		78919,00		78919,00	
20	32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	40232,00 5635,00	2680,00 538,00	8046,00 1127,00	536,00 108,00	6383,00		8046,00	
21	33	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	4	22325,00 10114,00	2127,00 899,00	89300,00 40456,00	8508,00 3596,00	40336,00		89300,00	
22	34	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	461	8343,00 3430,00	377,00 101,00	3846123,00 1581230,00	173797,00 46561,00	2091096,00		3846123,00	
23	35	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	48,24	10335,00 5337,00	561,00 149,00	498560,00 257457,00	27063,00 7188,00	214040,00		498560,00	
24	36	1142-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	43,2	15915,00 5590,00	624,00 186,00	687528,00 241488,00	26957,00 8035,00	419083,00		687528,00	
			Итого по разделу 1: Сбросное русло из Г-образных блоков					16350604,00	1790882,00	7377583,00	0,00	16350604,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7182139,00	519329,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Водопойный пункт										
25	41	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	24,2	454,00 33,00	420,00 93,00	10987,00 799,00	10164,00 2251,00	24,00		10987,00	
26	42	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	424	43,00		18232,00				18232,00	
27	43	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	24,2	65,00 0,00	65,00 16,00	1573,00 0,00	1573,00 387,00			1573,00	
28	44	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	24,2	632,00 390,00	242,00 78,00	15294,00 9438,00	5857,00 1888,00			15294,00	
29	45	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	24,2	211,00 44,00	164,00 36,00	5106,00 1065,00	3969,00 871,00	72,00		5106,00	
30	46	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	м^3	246	74,00 0,00	74,00 18,00	18204,00 0,00	18204,00 4428,00			18204,00	
31	47	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	10	5722,00 5722,00	0,00 0,00	57220,00 57220,00	0,00 0,00			57220,00	
32	48	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1870	454,00 33,00	420,00 93,00	848980,00 61710,00	785400,00 173910,00	1870,00		848980,00	
33	49	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	32725	43,00		1407175,00				1407175,00	
34	50	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	1870	65,00 0,00	65,00 16,00	121550,00 0,00	121550,00 29920,00			121550,00	
35	51	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	935	339,00 0,00	339,00 86,00	316965,00 0,00	316965,00 80410,00			316965,00	
36	52	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м^3	935	53,00 0,00	53,00 15,00	49555,00 0,00	49555,00 14025,00			49555,00	
37	53	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	935	632,00 390,00	242,00 78,00	590920,00 364650,00	226270,00 72930,00			590920,00	
38	54	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1870	211,00 44,00	164,00 36,00	394570,00 82280,00	306680,00 67320,00	5610,00		394570,00	
39	55	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	20	59020,00 14710,00	8076,00 1841,00	1180400,00 294200,00	161520,00 36820,00	724680,00		1180400,00	
40	56	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	5	17089,00 9024,00	649,00 209,00	85445,00 45120,00	3245,00 1045,00	37075,00		85445,00	
41	57	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	5	18703,00 9024,00	649,00 209,00	93515,00 45120,00	3245,00 1045,00	45150,00		93515,00	
42	58	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,26	708,00		20008,00		20008,00		20008,00	
43	59	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,011454	311740,00		3571,00		3571,00		3571,00	
44	60	1137-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м^3 сборных конструкций	12,9	42703,00 31034,00	11051,00 3316,00	550869,00 400339,00	142558,00 42776,00	7972,00		550869,00	
45	61	225-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	179,4	19436,00		3486818,00		3486818,00		3486818,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	62	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	$м^3$ сборных конструкций	1,08	24085,00 13676,00	10409,00 3125,00	26012,00 14770,00	11242,00 3375,00			26012,00	
47	64	1137-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	$м^3$ сборных конструкций	192,8	24085,00 13676,00	10409,00 3125,00	4643588,00 2636733,00	2006855,00 602500,00			4643588,00	
48	66	7101-0403-1204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная	$м^2$	336	188,00 122,00	66,00 16,00	63168,00 40992,00	22176,00 5376,00			63168,00	
49	67	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	$м^2$	336	276,00		92736,00		92736,00		92736,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопойный пункт					14102461,00 4054436,00	4197028,00 1141277,00	4425586,00 0,00	0,00 0,00	14102461,00	
			ИТОГО по акту					30453065,00 11236575,00	5987910,00 1660606,00	11803169,00 0,00	0,00 0,00	30453065,00	
			ИТОГО									106 074 179,62	
			в том числе оборудование										
			Затраты на организацию и управление строительно стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,9%									9 440 601,95	
			ВСЕГО:									115 514 781,57	
			Сметная прибыль 5%									5 775 739,08	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									3 465 443,45	
			ВСЕГО:									124 755 964,09	
			2024 год - 40 %, К=1,075									134 112 661,40	
			НДС 12%									16 093 519,37	
			ВСЕГО с НДС 12%:									150 206 180,77	
			Итого учетом скидки 5%									142 695 871,73	
			Итого учетом аванса 30%									99 887 110,21	

Сдал (Поставщик)

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Сэбидоллаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Караласов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Эксперт Баймаганбетов Т.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Улмад"

Эксперт Тайманов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)