Приложение 4-1

Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833

Подрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис" г.Астана, Орынбор,13, офис 12 БИН 080240005282

Стройка: Завершение строительства объекта по ПСД "Строительство водопроводных сетей и водопроводных сооружений в селе Баркытбел Урджарского района"

Объект: Завершение строительства объекта по ПСД "Строительство водопроводных сетей и водопроводных сооружений в селе Баркытбел Урджарского района"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц **2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		240059/00	2024-09-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение строительства объекта по ПСД "Строительство водопроводных сетей и водопроводных сооружений в селе Баркытбел Урджарского района"	59 317 504,42	52 962 057,52							6 355 446,90	59 317 504,42
Удержание аванса 30%		15 888 617,26							1 906 634,07	17 795 251,33
5 % на сдачу объекта		2 648 102,87							317 772,35	2 965 875,22
ИТОГО К ОПЛАТЕ		34 425 337,39							4 131 040,48	38 556 377,87

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кром-Строй Сервис"

Директор _____ Таймасов А. К.
(должность, подпись)

Технический надзор ТОО "Стройконтроль-КРГ 2050"

_____
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833

Руководитель _____ Маусымбаев С.С.
(должность, подпись,)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис" г.Астана, Орынбор,13, офис 12 БИН 080240005282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение строительства объекта по ПСД "Строительство водопроводных сетей и водопроводных сооружений в селе Баркытбел Урджарского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240059/00 от 2024-09-03

Акт приемки выполненных работ № 1

Локальная смета № 2-3-1

за ноябрь месяц 2024года.

по Корректирующей смете № 22 на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1. Добавить												
1	1	2900-0000-0000(пл)	Блочно-модульное здание насосной станции первого подъема с габаритными размерами 2,4х3х2,5м с освещением, отоплением, естественной вентиляцией.	шт	2	3242587		6485174		6485174	–	7003988	Казахстан

					–		–		–	518814		
2	2 1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	2	8669	325,5	17338	651	1632	15048	34977	Казахстан
					7527,5	150	15055	300	–	2591		
3	3 5800-0000-0000(пл)(об)	скважинный насосом марки DAYUAN Q=8m3/h H=70m со шкафом управлениясс частотным преобразователем и датчиком давления	шт	2	1051451		2102902		–	–	2102902	Казахстан
					–		–		2102902	–		
4	4 5800-0000-0015(пл)(об)	Насосная станция повышения давления Q=21m3/h H=25mНасосная станция пожаротушения с насосным оборудованием Q=57m3/h H=30m Станция очистки воды с колонами обезжелезивания и умягчения	шт	1	12442170		12442170		–	–	12442170	Казахстан
					–		–		12442170	–		
5	5 2900-0000-0015(пл)	Блочно-модульная насосная станция со станцией очистки воды габаритными размерами 12x2,4x2,5 с освещением , отоплением, вентиляцией.	шт	1	25410066		25410066		25410066	–	27442871	Казахстан
					–		–		–	2032805		

6	6 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,76	197,59	186,74	3114	2943	–	672	4089	Казахстан
					10,85	48,41	171	763	–	303		
7	7 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,62	1286,19	–	4656	–	–	3352	8649	Казахстан
					1286,19	–	4656	–	–	641		
8	8 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,62	196,41	91,71	711	332	–	386	1185	Казахстан
					104,7	43,37	379	157	–	88		
9	9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2289,25	1277,83	27471	15334	–	21097	52453	Казахстан
					1011,42	478,5	12137	5742	–	3885		
10	10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,32	23927		246927		246927	–	266681	Казахстан
					–		–		–	19754		

Итого **49 359 965**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 32 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 260

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 143 799
- оборудование, тенге	14 545 072
- накладные расходы, тенге	40 555
в т.ч. зарплата, тенге	3 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 578 881
Всего	**49 359 965**
Временные здания и сооружения (2 %)	696 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 171 869
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**733 661**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**51 961 793**
2019 г. - 45%	**23 382 807**
2020 г. - 55%	**28 578 986**
Итого в текущих ценах 2019г к=1,00	**23 382 806,85**
Итого в текущих ценах 2020г к=1,035	**29 579 250,67**
НДС 12%	**2 805 936,82**
НДС 12%	**3 549 510,08**
Итого НДС	**59 317 504,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таймасов А. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Стройконтроль-КРГ2050"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Маусымбаев С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «НПЦ ГРИД»

Эксперт **Черепов А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)