Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Жедел құбылыс"
Договор суб.подряда №02 от 2021-08-06
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж «Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

А К Т №1 от 16.09.2021
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.
Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж
«Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/усиление парапетов** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**6,8**		**22828,58**	**1382,96**	**155234**	**9404**	**135875**	**8661**	**177007**
						1464,01	**305,04**	**9955**	**2074**		**13112**	
1,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,55	10,56	942,98		9955,00				
1,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2266	1,54							
1,3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	4,08		16,00		65,00			
1,4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	1,53		6084,00		9309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,225	1,53		1346,00		2059,38			
1,5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,01105		2743,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,01105		1346,00		14,87			
1,6	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,936	17891,00				124092,00		
1,7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,7	6931,00				11783,00		
1,8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0136	24,00				0,33		
2	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 72%; СП - 8%*	**т**	**0,0004921**		**17706,31**	**1760,33**	**9**	**1**	--	**6**	**16**
						15914,62	**754,55**	**8**	--		**1**	
2,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	13,34	0,0066	1218,66		8,00				
2,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,0002							

2,3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000098		5030,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000098		1922,00		0,19			
2,4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,000135		2743,00		0,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,000135		1346,00		0,18			
2,5	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,000138	112,00				0,02		
3	**С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	**м2**	**133**		**1061,00**	**--**	**141113**	**--**	**141113**	**--**	**152402**
						--	**--**	**--**	**--**		**11289**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**329425**

		Итого по смете		**329 425,00**							
		НДС 12%		**368 956,00**							
		Итого с понижающим К=0,70		**258 269,20**							

Ген.подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Кайнбоев Т. З.**

Суб.подрядчик:

ТОО "Жедел құбылыс"

Директор _____ **Жумаханова А. Н.**