ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №4	от 19.06.2023 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"	13 335 747,00	13 335 747,00	11 906 916,96							1 428 830,04	13 335 747,00
Аванс 30%											4 000 724,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	9 335 023,00	9 335 023,00	8 334 841,96							1 000 181,04	9335023

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"

Бектасов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"

Рахжанов С.Ж.

Подрядчик:
ПК "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131 — ИИН/БИН: 220740005695

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл.№4 от 19.06.2023г.к Договору №213/07/22 от 18.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
18	05.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"			Услуга	1	13 335 747,00	13 335 747,00	1 428 830,04
				Итого	1	x	13 335 747,00	1 428 830,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

16

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетiсу"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "СК Гранд Канал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"

(наименование)

Дополнительное соглашение № 4 от 19.06.2023года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022года

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-2 Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 сборных конструкций	183,84	5636,52	3106,6	1036217	571118	–	617406	1785913
					2529,91	1160,62	465099	213369	–	132290	
2	2 1137-0401-0213	Демонтаж трубы ТС 50.50-3 НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 сборных конструкций	0,58	9139,66	3936,21	5301	2283	–	3515	9521
					5203,45	1456,9	3018	845	–	705	
3	3 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 конструкции	10	4741,1	610,4	47411	6104	–	40084	94495
					4130,7	274,1	41307	2741	–	7000	
4	4 1109-0601-0102	Демонтаж глубинного затвора ГС60-200 НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,1273	34131,97	1893,17	4345	241	–	2862	7784
					32238,81	345,64	4104	44	–	577	

5	5 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		485,6773	97 –		47111 –		– –	– 3769	50880
6	6 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		485,6773	61 –		29626 –		– –	– 2370	31996
		Раздел 2 Монтажные работы										
		2.1 Земляные работы										
7	7 1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта		500	35,31 –	35,31 14,2	17653 –	17653 7099	– –	5111 1821	24585
8	8 1101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта		500	35,31 –	35,31 14,2	17653 –	17653 7099	– –	5111 1821	24585

9	9 1101-0104-0106											
		Разравнивание ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	500	35,31	35,31	17653	17653	–	5111	24585
					–	14,2	–	7099	–	1821	
10	10 1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 % ктрр1=1,07; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07;	м3 грунта	1940	316,3	302,15	613619	586174	–	107367	778665
					14,15	62,72	27445	121676	–	57679	
11	11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	60	2056,82	–	123409	–	–	88854	229244
					2056,82	–	123409	–	–	16981	

12	12 1101-0101-0307	Засыпка грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	✓	2000	129,96	123,18	259919	246351	–	55706	340875
						6,78	31,9	13568	63802	–	25250	
13	13 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрм2=1,48; кэкс2=1,48;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	✓	6400	1,76	1,76	11295	11295	–	3270	15730
						–	0,71	–	4542	–	1165	
14	14 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	✓	1000	59,75	59,75	59754	59754	–	10017	75353
						–	13,91	–	13913	–	5582	
15	15 1101-0201-0403	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	✓	1000	121,09	121,09	121089	121089	–	20271	152669

					–	28,15	–	28154	–	11309		

Локальная смета №2-2-1 Отстойник
Раздел 1 Демонтажные работы
1.1 Демонтажные работы

16	1 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	60	5157,1	873,05	309426	52383	–	254187	608702
					4284,05	371,38	257043	22283	–	45089	
17	2 1142-0103-0102	Дно и откосы каналов. Демонтаж сборных железобетонных плит. Масса плит до 1,5 т НР = 68 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	78,88	5723,19	3490,11	451445	275300	–	191591	694479
					2233,08	1338,82	176145	105606	–	51443	
18	3 1139-0101-0207	Демонтаж затворов НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,3354	61851,52	28070,96	20745	9415	–	9329	32480
					33780,56	6532,5	11330	2191	–	2406	
19	4 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	341,5954	97		33129		–	–	35779

						–		–		–	2650	
20	5	4102-0103-1002										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т		341,5354	61		20834		–	–	22501
						–		–		–	1667	
		Раздел 2 Монтажные работы										
21	6	1101-0101-0311										
		Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	✓	1100	367,8	348,6	404579	383455	–	86712	530594
						19,2	90,28	21124	99310	–	39303	
22	7	1101-0107-1502										
		Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	✓	462	4,62	4,62	2136	2136	–	724	3089
						–	2,18	–	1006	–	229	

23	8 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1100	22,45	22,45	24694	24694	–	7150	34392
					–	9,03	–	9931	–	2548	
24	9 1137-0103-0104	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	30,34	3242,09	311,6	98365	9454	54593	34940	143969
					1131,11	134,41	34318	4078	–	10664	
25	10 1142-0102-0102	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	40,56	19523,27	488,24	791864	19803	690334	62146	922331
					2014,97	238,26	81727	9664	–	68321	
26	11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,17092	242903		1013129		1013129	–	1094179
					–		–		–	81050	

27	12	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций		1,9	13611,05	4921,05	25861	9350	4153	14394	43475
							6504,21	1821,05	12358	3460	–	3220	
28	13	2301-1202-1005	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м		5	94608		473040		473040	–	510883
							–		–		–	37843	
29	14	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции		19	52761,68	2095,26	1002472	39810	827000	139351	1233169
							7140,11	919,53	135662	17471	–	91346	
			Локальная смета №2-2-2 Подводящий канал										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Демонтажные работы										
30	1	1137-0401-0203	Демонтаж лотков ЛР-10 и ЛР-6 НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций		33,984	9042,4	3300,88	307297	112177	–	215651	564784
							5741,53	1231,73	195120	41859	–	41836	

31	2 1142-0103-0102	Дно и откосы каналов.Демонтаж сборных железобетонных плит. Масса плит до 1,5 т НР = 68 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций		0,864	5722,22	3489,58	4944	3015	–	2098	7605
						2232,64	1337,96	1929	1156	–	563	
32	3 1101-0207-1504	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) НР = 72 %	га		0,103	69058,25	69058,25	7113	7113	–	1152	8926
						–	15533,98	–	1600	–	661	
33	4 1101-0207-0510	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево		100	350,29	282,97	35029	28297	–	11140	49863
						67,32	87,4	6732	8740	–	3694	
34	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		94,62	583		55163		–	–	59576

						–		–	–	4413	
35	6	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	94,62	61		5772	–	–	6234
						–		–	–	462	

Локальная смета №2-2-3 Подводящий канал. Головное сооружение

Раздел 1 Демонтажные работы

36	1	1146-0401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	2,68	60121,27	30663,81	161125	82179	4970	94286	275844
						27602,99	14279,48	73976	38269	–	20433	
37	2	1142-0103-0101	Демонтаж ж/бетонных плит НР = 68 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	0,24	8595,83	5454,17	2063	1309	–	859	3156
						3141,67	2120,83	754	509	–	234	
38	3	1139-0101-0207	Демонтаж затворов НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,4326	61846,97	28067,5	26755	12142	–	12032	41890
						33779,47	6530,28	14613	2825	–	3103	

39	4 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,3926	583		4310		–	–	4655
					–		–		–	345	
40	5 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	7,3926	61		451		–	–	487
					–		–		–	36	
	Раздел 2 Монтажные работы										
41	6 1142-0102-0102	Дно. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	1,13	19524,78	488,5	22063	552	19234	1731	25698
					2015,04	238,05	2277	269	–	1904	
42	7 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0464	242903		11271		11271	–	12173
					–		–		–	902	

43	8	1137-0401-0103									
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,55	24032,9	1090,97	37251	1691	27260	8208	49096
					5354,84	464,52	8300	720	–	3637	
44	9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05479	242903		13309		13309	–	14374
						–		–		–	1065
45	10	1137-0401-0202									
		Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,24	7045,83	3883,33	1691	932	–	1007	2914
					3162,5	1450	759	348	–	216	
46	11	2104-0302-9904	Плиты П14д-3, прим.	м3	0,24	94479		22675		22675	–	24489
						–		–		–	1814

Локальная смета №2-2-4 Подключение к подводящему каналу

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтажные работы

47	1 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	11	5157,09	873	56728	9603	–	46602	111596
					4284,09	371,45	47125	4086	–	8266	
48	2 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	1,9	9140,53	3936,84	17367	7480	–	11516	31194
					5203,68	1456,84	9887	2768	–	2311	
49	3 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	31,2	583		18190		–	–	19645
					–		–		–	1455	
50	4 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	31,2	61		1903		–	–	2055
					–		–		–	152	

Итого	**10 873 156**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 769 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 749 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	848 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 160 968
- перевозка грузов, тенге	216 489
- накладные расходы, тенге	2 171 491
в т.ч. зарплата, тенге	195 435
- сметная прибыль (8 %), тенге	805 421
Всего	**10 873 156**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	374 037
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	455 511
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**234 054**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**11 936 758**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**12 533 596**
НДС (12 %)	1 504 032
Итого	**14 037 628**
Итого с учетом скидки	**13335747**
Итого с учетом аванса	**9335023**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"

_____ Бектасов Т.А.

Технический надзор:

ТОО "Аретмида снаб"

_____ Рахжанов С.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "Т-Строй-Проект"

_____ Досмагулов Б.А.

Подрядчик:

ПК "СК Гранд Канал"

_____ Сабидоллаев Н.С.