Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №06 от 2021-08-02
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранение акимата Костанайской области, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

А К Т №1 от 17.09.2021
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж
«Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Элементы кровли											
1	**С121-050107-0202 2105-0107-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74** *СП - 8%*	т	0,0192		271969,00 –	– –	5222 –	– –	5222	– 418	5640
2	**С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0117		526697,00 –	– –	6162 –	– –	6162	– 493	6655
3	**С121-130204-0201 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0- 87** *СП - 8%*	т	0,00362		909275,00 –	– –	3292 –	– –	3292	– 263	3555
4	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/костыль КК-1** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	15		3256,34 1258,64	17,61 4,54	48845 18880	264 68	29701	13642 4999	67487
4,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	16,77	1126,02		18880,00				
4,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0506							
4,3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0375		6084,00		228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0375		1346,00		50,48			
4,4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,013125		2743,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,013125		1346,00		17,67			
4,5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,8	105,00				189,00		
4,6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,6	278,00				167,00		

4,7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0855	343223,00				29346,00		
5	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,9164**		**262504,00** –	**--** --	**240559** –	**--** --	**240559** 	**--** **19245**	**259803**
6	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,03507**		**232893,00** –	**--** --	**8168** –	**--** --	**8168** 	**--** **653**	**8821**
7	**С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	**м2**	**36**		**1147,00** –	**--** --	**41292** –	**--** --	**41292** 	**--** **3303**	**44595**
8	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м ходов**	**158**		**101,54** **43,67**	**6,40** **2,60**	**16043** **6899**	**1011** **410**	**8133** 	**5263** **1704**	**23010**
8,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0401	6,34	1087,94		6899,00				
8,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,237							
8,3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,158		5030,00		795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,158		1922,00		303,68			
8,4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,079		2743,00		217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,079		1346,00		106,33			
8,5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,474	16439,00				7792,00		
8,6	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,0428	326,00				340,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**419566**

		Итого по смете		**419 566,00**							
		НДС 12%		**469 913,92**							
		Итого с понижающим К=0,70		**328 939,74**							

Ген.подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.Ж.**

Суб.подрядчик:

ТОО "TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б. Т.**