Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, город Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№9 от 20.08.2024г.к договору №213/07/22 от 18.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
43	**24.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области" Корректировка сметной документаций			Услуга	1	71 428 572,00	71 428 572,00	7 653 061,29
				Итого	1	x	71 428 572,00	7 653 061,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и строительства РК от 13 мая
2024 года №169 Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №9	от 20.08.2024 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	544 960 955,39	168 868 297	63 775 510,71							7 653 061,29	71 428 572
Аванс 30%	163 488 286,62	50 660 489,10	19 132 653,21								21 428 572
ИТОГО К ОПЛАТЕ	381 472 668,77	118 207 807,90	44 642 857,50								50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Бекгалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Арстмида снаб"
Рахжанов С.Ж.

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"
Сейдоллаев Н.С.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 1акт

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 9 от 20.08.2024 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь месяц 2024 года

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-02. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)					
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.2. Бетонные и железобетонные работы					
1	**2**	**1142-0102-0102**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**	**м3 бетона в конструкции**	**515,76176**	**45611**	**23 524 410**	
2	**10**	**1137-0401-0206**	**Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**100,81549**	**70064**	**7 063 536**	
3	**11**	**292-202-0001 (кпл)**	**Блок Г образный Г 15.30-2 (кпл)**	**1 шт**	**4**	**43714,29**	**174 857**	**Казахстан**
4	**12**	**292-202-0002 (кпл)**	**Блок Г образный Г 25.20-2 (кпл)**	**1 шт**	**81**	**186878,57**	**15 137 164**	**Казахстан**
5	**13**	**212-101-0708**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**1 м3**	**1,34904**	**30967**	**41 776**	**Казахстан**
6	**15**	**1141-0103-0105**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**426,64536**	**2602**	**1 110 131**	
7	**16**	**1141-0105-0103**	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	**т**	**1,36527**	**298228**	**407 162**	
8	**17**	**1141-0105-0102**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	**т**	**0,08534**	**190685**	**16 273**	
9	**18**	**6104-0802-0301**	**Устройство прослойки под подошвы фундаментов из раствора**	**м2**	**6450**	**732**	**4 721 400**	
			Подраздел 2.3. Конструктивные т температурные швы					

10	19	6111-0401-0306	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м	1844	1366	2 518 904	
11	20	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	1 м	922	160	147 520	
12	21	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	1 кг	2,052	2960	6 074	
13	22	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,589	1469264	865 396	
14	23	1141-0102-0112	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная пропитанным войлоком в один слой	м2	153,4	4005	614 367	
15	24	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,03068	190685	5 850	

			Итого:				**56 354 820**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**12 089 978**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 012 861**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 745 241**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 066 892**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**40 519 601**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 861**	

Всего	**56 354 820**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	5 804 546
Итого с общеплощадочными затратами	**62 159 366**
Сметная прибыль (5%)	3 107 968

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	1 864 781
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	67 132 116
НДС (12%)	8 055 854
Итого	75 187 970
Итого с учетом скидки	71 428 572
Итого с учетом аванса	50 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"	ТОО "Аретмида снаб"	ТОО "Т-Строй-Проект"	ПК "Azia Canal Qurylys"
Бектасов Т.А.	Рахжанов С.Ж.	Мусаханова И.О.	Сәбидоллаев Н.С.