Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№8 от 05.06.2024г.к Договору №213/07/22 от 18.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
10	**30.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"			Услуга	1	20 203 364,00	20 203 364,00	2 164 646,14
				Итого	1	x	20 203 364,00	2 164 646,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №8	от 05.06.2024 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	396 296 022,39	20 203 364	18 038 717,86							2 164 646,14	20 203 364
Аванс 30%	118 888 806,72	6 061 009	5 411 615,36								6 061 009
ИТОГО К ОПЛАТЕ	277 407 215,67	14 142 355	12 627 102,50								14142 355

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"

_____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Рахжанов С.Ж.**

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"

_____ **Сәбидоллаев Н.С.**

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 8 от 05.06.2024 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022года

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0104-0106**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**456,849**	**122**	**55 736**
2	**2**	**6101-0104-0106**	**Возврат ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**456,849**	**122**	**55 736**
3	**3**	**6101-0104-0106**	**Разравнивание ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3**	**456,849**	**122**	**55 736**
4	**4**	**6101-0103-0116**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1821,03984**	**297**	**540 849**
5	**5**	**6101-0103-0119**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3**	**815,57478**	**784**	**639 411**
6	**6**	**6101-0201-0204**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	**м3**	**81,4383**	**21602**	**1 759 230**
7	**7**	**6101-0103-0115**	**Засыпка экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**1821,03984**	**208**	**378 776**
8	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1821,03984**	**621**	**1 130 866**

9	9	6101-0103-0118	Засыпка грунта экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	387,72576	549	212 861
10	10	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	387,72576	741	287 305
11	11	6101-0106-0106	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) излишнего грунта 4 группы при перемещении грунта до 5 м	м3	689,2461	78	53 761
12	12	6101-0106-0112	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), Добавлятьна каждые последущие 5 м. Группа грунтов 4 к норме 6101-0106-0106	м3	2067,7383	32	66 168
13	13	6101-0107-0301	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	689,2461	213	146 809
14	14	6101-0107-0307	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см к норме 6101-0107-0301	м3	689,2461	19	13 096
			Раздел 2. Укладка труб				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
15	15	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного-гравийное	м3	180	9978	1 796 040
16	16	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	190,8	45846	8 747 417

			Итого:				15 939 797
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			8 915 616
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 384 489
			машины и механизмы	Тенге			5 153 584
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 376 834
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 870 596
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 340

Всего 15 939 797

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	1 641 799
Итого с общеплощадочными затратами	**17 581 596**
Сметная прибыль (5%)	879 080
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**527 448**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**18 988 124**
НДС (12%)	2 278 575
Итого	**21 266 699**
Итого с учетом скидки	**20 203 364**
Итого с учетом аванса	**14 142 355**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"	ТОО "Аретмида снаб"	ТОО "Т-Строй-Проект"	ПК "Azia Canal Qurylys"
Бектасов Т.А.	Рахжанов С.Ж.	Кожаков Б.К.	Сәбидоллаев Н.С.

С. Раж