Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	ДС № 11 от 16.04.2025 г. к Договору №213/07/22 от 18.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
55	**06.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области" Корректировка сметной документаций			Услуга	1	45 644 769,97	45 644 769,97	4 890 511,07
				Итого	1	x	45 644 769,97	4 890 511,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кабдибек С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и строительства РК от 13 мая
2024 года №169 Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №11	от 16.04.2025 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	616 296 852,36	71 335 897	40 754 258,90							4 890 511,07	45 644 769,97
Аванс 30%	184 889 055,71	21 400 769	12 226 277,67								13 693 430,99
ИТОГО К ОПЛАТЕ	431 407 796,65	49 935 128	28 527 981,23								31 951 338,98

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Бектісов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Арстмида снаб"

Байшуакова Ж.Б.

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"

Сабдоллаев Н.С.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" **Заказ** 1акт

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 11 от 16.04.2025 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №9 за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-01. Проектируемый самонапорный водовод					
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**4**	**6101-0103-0116**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1245,42696**	**297**	**369 892**	
2	**5**	**6101-0103-0119**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3**	**557,77962**	**784**	**437 299**	
3	**6**	**6101-0201-0204**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	**м3**	**55,69645**	**21602**	**1 203 155**	
4	**7**	**6101-0103-0115**	**Засыпка экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**1245,42696**	**208**	**259 049**	
5	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1245,42696**	**621**	**773 410**	
6	**9**	**6101-0103-0118**	**Засыпка грунта экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3**	**265,16944**	**549**	**145 578**	
7	**10**	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**265,16944**	**741**	**196 491**	
8	**11**	**6101-0106-0106**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) излишнего грунта 4 группы при перемещении грунта до 5 м**	**м3**	**471,38215**	**78**	**36 768**	

9	12	6101-0106-0112	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), Добавлятьна каждые последущие 5 м. Группа грунтов 4 к норме 6101-0106-0106	м3	1414,14645	32	45 253	
10	13	6101-0107-0301	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	471,38215	213	100 404	
11	14	6101-0107-0307	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см к норме 6101-0107-0301	м3	471,38215	19	8 956	
			Раздел 2. Укладка труб					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	15	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного-гравийное	м3	133	9978	1 327 074	
13	16	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	140,98	45846	6 463 369	
		Локальная смета № 2-01-00-02. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)						
			Раздел 3. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,01958	349832	-6 850	Казахстан
		Локальная смета № 2-01-03. Колодец водовыпуск в 1 сторону - 4шт.						
			Раздел 1. Земляные работы					
15	1	6101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л), с перемещением до 10 м группа грунта 2	м3	6,5	122	793	
16	2	6101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м), группа грунта 2	м3	6,5	122	793	
17	3	6101-0104-0106	Разравнивание ПРС бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м	м3	6,5	122	793	
18	4	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	63,5	372	23 622	
19	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	21,5	652	14 018	
20	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	56,5	68	3 842	
21	7	6101-0107-0406	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	56,5	152	8 588	

22	8	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	138	966	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
23	9	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	12305	6 153	
24	10	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	32,5	370	12 025	
25	11	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	4,546	63259	287 575	
26	12	212-101-0614 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	4,0638	30753	124 974	Казахстан
27	14	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	3,85	726	2 795	
28	15	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,14045	29704	4 172	Казахстан
29	19	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0203	1133576	23 012	Казахстан
30	20	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00376	1093929	4 113	Казахстан
31	21	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00151	1103584	1 666	Казахстан
32	23	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	9949	5 472	
			неучтенные ресурсы					
32.1	67.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	29250	16 409	Казахстан
			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
33	28	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,11809	2679329	316 402	
34	37	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,0183	1119110	20 480	
			Подраздел 4.4. Прочие работы					
35	41	6111-0501-0201	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	4,56035	365	1 665	
36	42	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	4,56035	242	1 104	

37	43	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,96	2602	64 946	
38	44	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07987	298228	23 819	
39	45	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00499	190685	952	
			Локальная смета № 2-01-04. Колодец водовыпуск в 1 сторону ПК46+07					
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
41	20	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0203	1133576	23 012	Казахстан
42	21	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00376	1093929	4 113	Казахстан
43	22	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00151	1103584	1 666	Казахстан
44	23	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,00527	680	4	
45	25	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	9949	5 472	
			неучтенные ресурсы					
45.1	25.янв	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	29250	16 409	Казахстан
			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
46	26	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	50513	50 513	
			неучтенные ресурсы					
46.1		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
47	27	519-105-1101	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 300	1 шт.	1	1343615	1 343 615	
48	28	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	2	107515	215 030	
			неучтенные ресурсы					
48.1		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
49	30	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,3103	2679329	831 396	
			неучтенные ресурсы					
49.1	119.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
50	31	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,001	5515957	5 516	
			неучтенные ресурсы					
50.1	120.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	

51	32	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	1 м	1	17486	17 486	
52	33	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,001	9274048	9 274	
			неучтенные ресурсы					
52.1	122.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
53	34	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	1 м	1	52713	52 713	Казахстан
54	35	6121-0403-0108	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	2	21300	42 600	
			неучтенные ресурсы					
54.1	124.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
55	36	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	17905	35 810	
56	37	6121-0403-0111	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 500 мм	шт.	2	67002	134 004	
			неучтенные ресурсы					
56.1	126.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0	
57	38	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	45616	91 232	Казахстан
58	39	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	107515	107 515	
			неучтенные ресурсы					
58.1	128.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
59	40	291-203-0001 (кпл)	Чугунный патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ500 (кпл)	1 шт	1	271119,64	271 120	
60	41	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,03661	1119110	40 971	
61	42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03419	349832	11 961	Казахстан
62	43	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00242	320806	776	
63	44	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,03661	680	25	
			Раздел 4. Прочие работы					
64	45	6111-0501-0201	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	7,3392	365	2 679	
65	46	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	7,3392	242	1 776	
66	47	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	24,96	2602	64 946	

67	48	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,07987	298228	23 819	
68	49	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00499	190685	952	
		Локальная смета № 2-01-05. Колодец водовыпуск в 2 стороны - 4 шт.						
			Раздел 1. Земляные работы					
69	1	6101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м , группа грунта 2	м3	13	122	1 586	
70	2	6101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м , группа грунта 2	м3	13	122	1 586	
71	3	6101-0104-0106	Разравнивание ПРС бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м , группа грунта 2	м3	13	122	1 586	
72	4	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	127	372	47 244	
73	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	43	652	28 036	
74	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	113	68	7 684	
75	7	6101-0107-0406	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	113	152	17 176	
76	8	6101-0107-0403	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 50 см	м3	113	308	34 804	
77	9	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	138	1 932	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
78	10	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	12305	12 305	
79	11	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	65	370	24 050	
80	12	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	9,092	63259	575 151	
81	13	212-101-0614 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	8,1276	30753	249 948	Казахстан
82	15	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	7,7	726	5 590	

83	16	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,37454	29704	11 125	Казахстан
84	17	225-101-0622	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	1 шт.	1	143996	143 996	Казахстан
85	18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	43854	43 854	Казахстан
86	19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6483	6 483	Казахстан
87	20	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0203	1133576	23 012	Казахстан
88	21	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00376	1093929	4 113	Казахстан
89	22	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00151	1103584	1 666	Казахстан
90	23	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,00527	680	4	
91	24	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	1	71199	71 199	Казахстан
92	25	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	9949	5 472	
			неучтенные ресурсы					
92.1		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	29250	16 409	Казахстан
			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
93	26	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	2	50513	101 026	
			неучтенные ресурсы					
93.1	164.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
94	27	519-105-1101	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 300	1 шт.	2	1343615	2 687 230	
95	28	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	2	107515	215 030	
			неучтенные ресурсы					
95.1	166.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
96	29	519-105-1105	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500	1 шт.	2	3340633	6 681 266	
97	30	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,31144	2679329	834 450	
			неучтенные ресурсы					

97.1	168.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
98	**31**	**6121-0103-0108**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,001**	**5515957**	**5 516**	
			неучтенные ресурсы					
98.1	169.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
99	**32**	**241-102-0239**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	**1 м**	**1**	**17486**	**17 486**	
100	**33**	**6121-0403-0108**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм**	**шт.**	**4**	**21300**	**85 200**	
			неучтенные ресурсы					
100.1	171.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0	
101	**34**	**241-116-0215**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**1 шт.**	**4**	**17905**	**71 620**	
102	**35**	**6121-0402-0111**	**Установка чугунных патрубков, диаметр 500 мм**	**шт.**	**3**	**107515**	**322 545**	
			неучтенные ресурсы					
102.1	173.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0	
103	**36**	**291-203-0001 (кпл)**	**Чугунный патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ500 (кпл)**	**1 шт**	**2**	**271119,64**	**542 239**	
104	**37**	**291-203-0002 (кпл)**	**Чугунный патрубок фланец - раструб 500 мм ВЧШГ (кпл)**	**1 шт**	**1**	**246402,86**	**246 403**	**Казахстан**
105	**38**	**291-203-0003 (кпл)**	**Муфта соединительная ДРК Ду500 (кпл)**	**1 шт**	**1**	**223566,7**	**223 567**	**Казахстан**
106	**39**	**6104-0802-0401**	**Установка стыковых накладок арматурных**	**т**	**0,03661**	**1119110**	**40 971**	
107	**40**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03419**	**349832**	**11 961**	**Казахстан**
108	**41**	**214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,00242**	**320806**	**776**	
109	**42**	**261-102-0128**	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70**	**1 кг**	**0,03661**	**680**	**25**	
			Раздел 4. Прочие работы					
110	**43**	**6111-0501-0201**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**6,7126**	**365**	**2 450**	
111	**44**	**6111-0501-0514**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	**м2**	**6,7126**	**242**	**1 624**	
112	**45**	**1141-0103-0105**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**24,96**	**2602**	**64 946**	
113	**46**	**1141-0105-0103**	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	**т**	**0,07987**	**298228**	**23 819**	
114	**47**	**1141-0105-0102**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	**т**	**0,00499**	**190685**	**952**	
		Локальная смета № 2-01-06. Поворотный колодец 2 шт.						
			Раздел 1. Земляные работы					

115	1	6101-0104-0106	Срезка ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3	2	122	244	
116	2	6101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м , группа грунта 2	м3	2	122	244	
117	3	6101-0104-0106	Разравнивание ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м , группа грунта 2	м3	2	122	244	
118	4	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	48	372	17 856	
119	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	10	652	6 520	
120	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	28	68	1 904	
121	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	28	621	17 388	
122	8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10	3925	39 250	
123	9	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	138	1 380	
124	10	6101-0107-0406	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	10	152	1 520	
125	11	6101-0107-0403	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 50 см	м3	10	308	3 080	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
126	12	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	12305	12 305	
127	13	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10	621	6 210	
128	14	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,157	75055	161 894	
129	15	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,02856	1462265	41 762	
130	16	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,02856	680	19	
131	17	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,46818	29704	13 907	Казахстан
132	18	212-101-0404 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1 м3	0,37454	29751	11 143	Казахстан
133	19	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	0,02	726	15	

134	20	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	123360	123 360	Казахстан
135	21	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	27258	27 258	Казахстан
136	22	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	27258	27 258	Казахстан
137	23	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	1	93466	93 466	Казахстан
138	24	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6483	6 483	Казахстан
139	25	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0203	1133576	23 012	Казахстан
140	26	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00376	1093929	4 113	Казахстан
141	27	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00151	1103584	1 666	Казахстан
142	28	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,00527	680	4	
143	29	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	1	71199	71 199	Казахстан
144	30	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	9949	5 472	
			неучтенные ресурсы					
144.1	215.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,561	29250	16 409	Казахстан
			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
145	31	6121-0401-0106	Установка отвода, диаметр 500 мм	т	0,162	2679329	434 051	
			неучтенные ресурсы					
145.1	216.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0	
146	32	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	1 шт.	1	175555	175 555	
147	33	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	45616	91 232	Казахстан
148	34	6121-0402-0111	Установка чугунных патрубков	шт.	3	107515	322 545	
			неучтенные ресурсы					
148.1	219.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0	
149	35	291-203-0001 (кпл)	Чугунный патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ500 (кпл)	1 шт	2	271119,64	542 239	
150	36	291-203-0002 (кпл)	Чугунный патрубок фланец - раструб 500 мм ВЧШГ (кпл)	1 шт	1	246402,86	246 403	Казахстан
151	37	291-203-0003 (кпл)	Муфта соединительная ДРК Ду500 (кпл)	1 шт	1	223566,7	223 567	Казахстан

			Раздел 4. Прочие работы					
152	38	6111-0501-0201	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	5,2867	365	1 930	
153	39	6111-0501-0514	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м2	5,2867	242	1 279	
154	40	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	20,04	2602	52 144	
155	41	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,06413	298228	19 125	
156	42	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00401	190685	765	
			Локальная смета № 2-02-07. Отстойник					
			Раздел 1. Монтажные работы					
157	4	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	80	8998	719 840	
158	5	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	40	2602	104 080	
159	6	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,128	298228	38 173	
160	7	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,008	190685	1 525	
			Локальная смета № 2-02-08. Подводящий канал					
			Раздел 1. Монтажные работы					
161	11	225-110-0101 Коб=18	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	1 м	107,64	16179	1 741 508	Казахстан
			Локальная смета № 2-02-10. Подключение к подводящему каналу					
			Раздел 1. Монтажные работы					
162	1	1101-0107-0114	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4	м3 грунта	60	1010	60 600	
163	2	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	28	13	364	
164	3	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	60	78	4 680	
165	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,5	13570	33 925	
166	5	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,66	82825	717 265	
167	6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,11437	340720	38 968	

168	7	1142-0102-0101	Усиление существующего дна головного сооружения монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	3,04	51649	157 013	
169	8	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,37514	340720	127 818	
170	9	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,9	45846	87 107	
171	10	241-702-0207	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1000, 3,4,5 группы по несущей способности	1 м	5	192044	960 220	Казахстан
172	11	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	3,42	124846	426 973	
173	12	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,04041	1119110	45 223	
174	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03776	349832	13 210	Казахстан
175	14	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00265	320806	850	
176	15	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	1 кг	0,04041	680	27	
177	18	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	22,5	2602	58 545	
178	19	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,072	298228	21 472	
179	20	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0045	190685	858	

			Итого:				37 462 179	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			10 812 960	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			5 315 264	
			машины и механизмы	Тенге			5 662 988	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 495 788	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 274 116	
			оборудование	Тенге			10 712 111	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 625	

Всего	**37 462 179**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	2 755 257
Итого с общеплощадочными затратами	**40 217 436**
Сметная прибыль (5%)	1 475 266
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 206 523**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**42 899 225**
НДС (12%)	5 147 907
Итого	**48 047 132**
Итого с учетом скидки	**45 644 769,97**
Итого с учетом аванса	**31 951 338,98**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"	ТОО "Аретмида снаб"	ТОО "Т-Строй-Проект"	ПК "Azia Canal Qurylys"
Бектасов Т.А.	Байшуакова Ж.Б.	Кожаков Б.К.	Сәбидоллаев Н.С.