Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и строительства РК от 13 мая
2024 года №169 Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №11	от 16.04.2025 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	570 652 082,39	25 691 127	22 938 506,25							2 752 620,75	25 691 127
Аванс 30%	171 195 624,72	7 707 338	6 881 551,88								7 707 338
ИТОГО К ОПЛАТЕ	399 456 457,67	17 983 789	16 056 954,38								17 983 789

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"

Бектасов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"

Байшуакова Ж.Б.

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131** — **220740005695**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС № 11 от 16.04.2025 г.к Договору №213/07/22 от 18.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
39	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области" Корректировка сметной документаций			Услуга	1	25 691 127,00	25 691 127,00	2 752 620,75
				Итого	1	x	25 691 127,00	2 752 620,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 1акт

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 11 от 16.04.2025 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №8 за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-00-02. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)						
			Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 2.2. Бетонные и железобетонные работы					
1	**2**	**1142-0102-0102**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**	**м3 бетона в конструкции**	**166,47824**	**45611**	**7 593 239**	
2	**4**	**1142-0102-0103**	**Оголовок. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м**	**м3 бетона в конструкции**	**4,95**	**42052**	**208 157**	
3	**6**	**1106-1301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,14**	**82825**	**260 071**	
4	**8**	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,58**	**45846**	**26 591**	
			Подраздел 2.4. Разные работы					
5	**25**	**1142-0101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**170**	**6101**	**1 037 170**	
6	**26**	**1109-0601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1273**	**242066**	**30 815**	

		Локальная смета № 2-01-00-03. Колодец водовыпуск в 1 сторону - 4шт.						
			Раздел 1. Земляные работы					
7	1	6101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л), с перемещением до 10 м группа грунта 2	м3	6,5	122	793	
8	2	6101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м), группа грунта 2	м3	6,5	122	793	
9	3	6101-0104-0106	Разравнивание ПРС бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м	м3	6,5	122	793	
10	4	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	63,5	372	23 622	
11	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	21,5	652	14 018	
12	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	56,5	68	3 842	
13	7	6101-0107-0406	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	56,5	152	8 588	
14	8	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	138	966	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
15	9	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5	12305	6 153	
16	10	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	32,5	370	12 025	
17	11	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	4,546	63259	287 575	
18	12	212-101-0614 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	4,0638	30753	124 974	Казахстан
19	14	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	3,85	726	2 795	
20	15	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,14046	29704	4 172	Казахстан

			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
21	24	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	50513	50 513	
22	26	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	2	107515	215 030	
23	28	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,1179	2679329	315 893	
24	29	6121-0103-0109	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,001	6611570	6 612	
25	30	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	1 м	1	17486	17 486	
26	31	6121-0403-0108	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	2	21300	42 600	
27	32	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	2	17905	35 810	
28	33	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	3	107515	322 545	
29	34	291-203-0001 (кпл)	Чугунный патрубок фланец-гладкий конец L=1200 мм ПФГ500 (кпл)	1 шт	2	271119,64	542 239	
30	35	291-203-0002 (кпл)	Чугунный патрубок фланец - раструб 500 мм ВЧШГ (кпл)	1 шт	1	246402,86	246 403	Казахстан
31	36	291-203-0003 (кпл)	Муфта соединительная ДРК Ду500 (кпл)	1 шт	1	223566,7	223 567	Казахстан
			Подраздел 3.2. Арматурная клюшка					
32	37	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,01831	1119110	20 491	
33	38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03419	349832	11 961	Казахстан
34	39	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00242	320806	776	
35	40	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,03661	409769	15 002	
		Локальная смета № 2-01-00-04. Колодец водовыпуск в 1 сторону ПК46+07						
			Раздел 1. Земляные работы					
36	1	6101-0104-0106	Срезка ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3	13	122	1 586	
37	2	6101-0104-0106	Возврат ПРС бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м , группа грунта 2	м3	13	122	1 586	

38	3	6101-0104-0106	Разравнивание ПРС бульдозерами, мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м , группа грунта 2	м3	13	122	1 586	
39	4	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	127	372	47 244	
40	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	43	652	28 036	
41	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	113	68	7 684	
42	7	6101-0107-0406	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 100 см	м3	113	152	17 176	
43	8	6101-0107-0403	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 50 см	м3	113	308	34 804	
44	9	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	138	1 932	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы					
45	10	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	12305	12 305	
46	11	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м3	65	370	24 050	
47	12	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	9,092	63259	575 151	
48	13	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	7,96824	30753	245 047	Казахстан
49	15	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	7,7	726	5 590	
50	16	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,28091	29704	8 344	Казахстан

			Раздел 3. Установка трубопроводной арматуры и фасонных частей					
51	29	519-105-1105	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500	1 шт.	2	3340633	6 681 266	
		Локальная смета № 2-02-00-07. Отстойник						
			Подраздел 8.1. Монтажные работы					
52	1	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3691	242066	89 347	
53	2	582-201-0001 (кпл)	Глубинный затвор ГС 100х200 (рама, затвор, винтоподъемник)	1 к-т	1	478892,86	478 893	Казахстан
54	3	582-201-0002 (кпл)	Глубинный затвор ГС 60-150 (кпл)	1 к-т	1	185232,14	185 232	Казахстан
		Локальная смета № 2-02-00-09. Подводящий канал. Головное сооружение						
			Раздел 2. Монтажные работы					
55	1	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4326	242066	104 718	
56	2	582-203-0001 (кпл)	Плоский затвор ПС 150-125 (рама, затвор, винтоподъемник)	1 к-т	2	302696,43	605 393	Казахстан
		Локальная смета № 2-02-00-10. Подключение к подводящему каналу						
			Раздел 2.Монтажные работы					
			Подраздел 2.4. Трубопроводная арматура					
57	16	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,25	242066	60 517	
58	17	582-201-0001 (кпл)	Глубинный затвор ГС 100х200 (рама, затвор, винтоподъемник)	1 к-т	1	478892,86	478 893	Казахстан

			Итого:				**21 410 461**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 027 692**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 984 223**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 016 537**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**285 217**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 936 553**	
			оборудование	Тенге			**8 429 677**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**868**	

Всего	**21 410 461**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	1 337 021
Итого с общеплощадочными затратами	**22 747 482**
Сметная прибыль (5%)	715 890
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**682 424**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**24 145 796**
НДС (12%)	2 897 496
Итого	**27 043 292**
Итого с учетом скидки	**25 691 127**
Итого с учетом аванса	**17 983 789**

Заказчик:	**Технический надзор:**	**Авторский надзор:**	**Подрядчик:**
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"	**ТОО "Аретмида снаб"**	**ТОО "Т-Строй-Проект"**	**ПК "Azia Canal Qurylys"**
Бектасов Т.А.	**Байшуакова Ж.Б.**	**Кожаков Б.К.**	**Сәбидоллаев Н.С.**