Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Т. ШЕВЧЕНКО, 131**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл.№9 от 20.08.2024г.к договору №213/07/22 от 18.07.2022г.	

Номер документа	Дата составления
26	**29.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдыбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области"			Услуга	1	21 660 887,00	21 660 887,00	2 320 809,32
				Итого	1	x	21 660 887,00	2 320 809,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сабидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №9	от 20.08.2024 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	438 671 194,39	62 578 536	19 340 077,68							2 320 809,32	21 660 887
Аванс 30%	131 601 358,32	18 773 561	5 802 023,30								6 498 266
ИТОГО К ОПЛАТЕ	307 069 836,07	43 804 975	13 538 054,38								15 162 621

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"

_____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"

_____ **Рахжанов С.Ж.**

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"

_____ **Сабиолдаев Н.С.**

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" **Заказ** 1акт

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 9 от 20.08.2024 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №5 за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-00-01. Проектируемый самонапорный водовод						
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**4**	**6101-0103-0116**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**505,8444**	**297**	**150 236**	
2	**5**	**6101-0103-0119**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3**	**226,5485**	**784**	**177 614**	
3	**6**	**6101-0201-0204**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	**м3**	**22,62175**	**21602**	**488 675**	
4	**7**	**6101-0103-0115**	**Засыпка экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**505,8444**	**208**	**105 216**	
5	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**505,8444**	**621**	**314 129**	
6	**9**	**6101-0103-0118**	**Засыпка грунта экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3**	**107,7016**	**549**	**59 128**	
7	**10**	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**107,7016**	**741**	**79 807**	
8	**11**	**6101-0106-0106**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) излишнего грунта 4 группы при перемещении грунта до 5 м**	**м3**	**191,45725**	**78**	**14 934**	

9	12	6101-0106-0112	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), Добавлятьна каждые последущие 5 м. Группа грунтов 4 к норме 6101-0106-0106	м3	574,37175	32	18 380	
10	13	6101-0107-0301	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	191,45725	213	40 780	
11	14	6101-0107-0307	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см к норме 6101-0107-0301	м3	191,45725	19	3 638	
			Раздел 2. Укладка труб					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	15	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного-гравийное	м3	40	9978	399 120	
13	16	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	42,4	45846	1 943 870	
		Локальная смета № 2-01-00-02. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)						
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
14	1	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	191,10735	12305	2 351 576	
15	10	1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	35,58194	70064	2 493 013	
16	12	292-202-0002 (кпл)	Блок Г образный Г 25.20-2 (кпл)	1 шт	30	186878,57	5 606 357	Казахстан
17	13	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	0,47612	30967	14 744	Казахстан
18	14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01958	349832	6 850	Казахстан
19	15	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	150,58064	2602	391 811	
20	16	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,48185	298228	143 701	
21	17	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,03011	190685	5 742	
		Локальная смета № 2-02-08 Подводящий канал						
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
22	1	1101-0107-0114	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4	м3 грунта	468	1010	472 680	

23	2	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	384	13	4 992	
24	3	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	232	78	18 096	
25	4	6101-0206-0104	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	7	7938	55 566	
26	5	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	229	178	40 762	
27	6	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,152	12305	14 175	
28	7	1137-0401-0202	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков	м3 сборных конструкций	0,432	23701	10 239	
29	8	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	0,432	71770	31 005	Казахстан
30	9	1137-0401-0204	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной	м3 сборных конструкций	33,984	46977	1 596 466	
31	12	261-105-0615 Коб=16	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	1 м	32	160	5 120	
32	13	212-401-0104 Коб=16	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,0256	30936	792	Казахстан
33	14	6111-0401-0107	Стыки. Окраска битумная в 2 слоя	м2	6,4	4769	30 522	

			Итого:				**17 089 736**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 893 403**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 919 524	
			машины и механизмы	Тенге			**2 935 461**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			797 629	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 260 872**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 444**	

Всего	**17 089 736**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	1 760 243
Итого с общеплощадочными затратами	**18 849 978**
Сметная прибыль (5%)	942 499
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**565 499**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**20 357 977**
НДС (12%)	2 442 957
Итого	**22 800 934**
Итого с учетом скидки	**21 660 887**
Итого с учетом аванса	**15 162 621**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"	ТОО "Аретмида снаб"	ТОО "Т-Строй-Проект"	ПК "Azia Canal Qurylys"
Бектасов Т.А.	Рахжанов С.Ж.	Кожаков Б.К.	Сабидолдаев Н.С.