Заказчик : **ТОО "AK Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Айт-Бек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 72-х квартирных жилых домов в с.Отеген батыр Илийского района Алматинской области 36В (1*)**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				Земляные работы							
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**47.336**	**199.92**	**189.83**	**9464**	**8986**	**--**	**1870**	**12240**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.10**	**44.78**	**478**	**2119**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1.464**	**1872.02**	**--**	**2741**	**--**	**--**	**1973**	**5091**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872.02**	**--**	**2741**	**--**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**24.2**	**267.78**	**258.12**	**6480**	**6247**	**2**	**1340**	**8446**
		НР - 72%; СП - 8%			**9.56**	**67.34**	**231**	**1630**		**626**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**24.2**	**445.56**	**444.01**	**10783**	**10745**	**3**	**2396**	**14233**
		НР - 72%; СП - 8%			**1.43**	**136.07**	**35**	**3293**		**1054**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**36**	**29.17**	**29.17**	**1050**	**1050**	**--**	**268**	**1424**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10.35**	**--**	**373**		**105**	
6	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36**	**16.80**	**16.80**	**605**	**605**	**--**	**155**	**820**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5.96**	**--**	**215**		**61**	

				2							
7	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	741.63	–	2967	–	--	2136	5511
		НР - 72%; СП - 8%			741.63	–	2967	–		408	
8	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	9053
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36	79.82	67.95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
				Фундамент							
10	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.84	16450.33	1089.24	79620	5272	68611	6222	92709
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	5737	1100		6867	
11	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22.62	22362.51	2007.28	505840	45405	369964	90376	643913
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	90471	8843		47697	
12	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.25646	18972.38	977.26	4866	251	74	4204	9795
		НР - 91%; СП - 8%			17707.12	304.47	4541	78		726	
13	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.25646	214266.00	–	54951	–	54951	–	59347
		СП - 8%			--	–	--	–		4396	
14	E11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	7.201	797.47	10.52	5743	76	2781	2717	9137
		НР - 93%; СП - 8%			400.72	5.02	2886	36		677	
				Стены							
15	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23.72	8199.37	2634.28	194489	62485	37589	99978	318024
		НР - 93%; СП - 8%			3980.40	551.76	94415	13088		23557	
16	C121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	21.8224	18070.00	–	394331	–	394331	–	425877
		СП - 8%			--	–	--	–		31546	
17	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0606	352114.71	2192.31	21338	133	17408	3570	26900
		НР - 93%; СП - 8%			62660.40	677.16	3797	41		1993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22671506
		ИТОГО:	**Тенге**				22671506				
		Итого с временными	**Тенге**		2,9%	657474	23328979.24				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		0,7%	163303	23492282.10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		2%	469846	23962127.74				
		Итого в ценах 3-го квартала года К=1					23962127.74				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				2875455.33				
		Итого с НДС	**Тенге**				26837583.07				

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Генеральный директор_____ Камибаев О.К.

Субподрядчик: ТОО «Айт-Бек»

Директор_____ Шыныкулов Е.