Генеральный подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподрядчик : ТОО «Kaz Remont Kapital»
Стройка: "Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области"
Договор: №15 от 11.08.2025 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									
За отчетный период	27199700,00	24285446,43						2914253,57	**27199700,00**
Итоге к оплате									**27199700,00**

Принял (Генеральный подрядчик
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ. Д.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ **Тургунов Н. Т.**

Генеральный ТОО «Намыс»
Субподрядчик : ТОО «Kaz Remont Kapital»
Стройка : "Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области"
Договор: №15 от 11.08.2025 г.

Форма 2-В

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок										
		Тип 4										
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	5400		84,74	37,87	457596	204498	486	345384	867240
						46,78	12,44	252612	67176		64260	
2	217-203-0302 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м** *СП - 8%*	$м^2$	6210		279,00	--	1732590	--	1732590	--	1871197
						--	--	--	--		138607	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70/20-40/ мм, однослойные, толщиной 15 /10/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	5400		1766,51	358,15	9539154	1934010	7287300	1074114	11462310
						58,86	125,32	317844	676728		849042	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 /20-40/ мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	5400		-483,87	-70,02	-2612898	-378108	-2234790	-148932	-2982798
						--	-25,54	--	-137916		-220968	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 /5-20/ мм, однослойные, толщиной 15 /8/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	5400		1833,60	358,15	9901440	1934010	7649586	1074114	11853594
						58,86	125,32	317844	676728		878040	
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 /5-20/ мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	5400		-708,73	-98,03	-3827142	-529362	-3297780	-208494	-4358502
						--	-35,75	--	-193050		-322866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	540	1758,53 247,71	1509,17 401,03	949606 133763	814952 216556	891	378346 106234	1434186
8	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** *СП - 8%*	$м^3$	565,64574	6774,00 --	-- --	3831684 --	--	3831684	-- 306538	4138219
		Итого по АВР									24285446
		В том числе оборудования									0
		Всего без оборудования									24285446
		НДС (12%)									2914254
		Итого с НДС									27199700

Принял (Генеральный подрядчик
ТОО "Намыс"

Директор_____ **Оспанов Ғ. Д.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор_____ **Тургунов Н. Т.**