Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "GEM stroy Engineering"
Договор суб.подряда №03 от 2021-08-02
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания ГККП "Аркалыкский медицинский колледж" Управления здравоохранение акимата Костанайской области, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

А К Т №1 от 14.09.2021

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Капитальный ремонт кровли здания ГККП «Аркалыкский медицинский колледж
«Управления здравоохранение акимата Костанайской области», г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 64

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** *НР - 72%; СП - 8%*	**зонт**	**7**		**5225,24** **744,92**	**60,10** **17,67**	**36577** **5214**	**421** **124**	**30942**	**3843** **3234**	**43654**
1,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5917	4,14	1258,90		5214,00				
1,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,0919							
1,3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1575	1,1025		56,00		62,00			
1,4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07875	0,55125		194,00		107,00			
1,5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,091875		2743,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,091875		1346,00		123,66			
1,6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00126	499538,00				629,00		
1,7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00035	206087,00				72,00		
1,8	188205 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	7	4320,00				30240,00		
2	**Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами** *НР - 72%; СП - 8%*	**зонт**	**20**		**28009,96** **4379,26**	**280,81** **78,23**	**560199** **87585**	**5616** **1565**	**466998**	**64188** **49951**	**674338**
2,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,67	73,42	1193,00		87585,00				
2,2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	1,05							
2,3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,2625		5030,00		1320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,2625		1922,00		504,53			

2,4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9975	19,95		56,00		1117,00			
2,5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2625	5,25		194,00		1019,00			
2,6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039375	0,7875		2743,00		2160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039375	0,7875		1346,00		1059,97			
2,7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,0142	499538,00				7093,00		
2,8	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,004	206087,00				824,00		
2,9	188204 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	20	22954,00				459080,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**717992**

		Итого по смете		**717 992,00**								
		НДС 12%		**804 151,04**								
		Итого с понижающим К=0,70		**562 905,73**								

Ген.подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жумбетов Т. З.**

Суб.подрядчик:

ТОО "GEM stroy Engineering"

Әбіл І. М.