форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Сатпаев" область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Академика Каныша Сатпаева, 111, БИН 160540024046**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй К" область Ұлытау, г.Жезказган, Ильяса Есенберлина, 3, БИН 090440008312**

Договор подряда (контракт) №6 от 2025-02-28
Наименование: Капитальныйремонт здания КГУ"Централизованнаябиблиотечнаясистема имениБаубекаБулкышева городаСатпаев"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за Май 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
160540024046	**090440008312**	**12**	**17**	**№6**	**28.02.2025**	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций/ За счет средств местного бюджета/ Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.	**032-015-421**

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта на	**60 529 025,75**	**60 529 025,75**	**54 043 772,99**	**51 487 026,30**	**9 041 999,44**		**6 485 252,76**	**60 529 025,75**
Удержание аванса 30%	**18 158 707,72**		**16 213 131,90**				**1 945 575,83**	**18 158 707,72**
Удержание 5%	**3 026 451,29**		**2 702 188,65**				**324 262,64**	**3 026 451,29**
Всего по стройке	**39 343 866,73**		**35 128 452,44**				**4 215 414,29**	**39 343 866,73**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Сатпаев"

Руководитель **Төлеш Қ. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Кредо СК"

Руководитель **Райкулов Ж.М.**

Подрядчик:
ТОО "Достар Строй К"

Руководитель **Кулиев Д. Ш.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ «Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаев»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Сатпаев" область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Академика Каныша Сатпаева, 111, БИН 160540024046

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй К" область Ұлытау, г.Жезказган, Ильяса Есенберлина, 3, БИН 090440008312

Договор: №6 от 2025-02-28

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 Форма 2 Май 2025 г.

Капитальный ремонт здания КГУ «Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаев»

ен(а) в ценах, введенных с 05.0

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета на общестроительные работы № 2-01-00-01						
Раздел 2 Проемы						**5 931 903**
11	**6108-0102-0107 Кклим = 1,12 Коб =37**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**99,9**	**6863**	**685 614**
12	**223-102-0208 Коб=37**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**99,9**	**49060**	**4 901 094**
13	**6108-0105-0204 Кклим = 1,12 Коб =37**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**59,2**	**5831**	**345 195**
Подраздел 3.1. Тип 1						**6 132 524**
27	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**485,36**	**2483**	**1 205 149**
28	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**485,36**	**10152**	**4 927 375**
Подраздел 5.1. Потолки						**4 743 776**

41	6112-0501-0104 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 1200х600 мм	м2	472,45	4963	2 344 769
42	232-401-0102 Коб=1,05	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	496,0725	4836	2 399 007
Раздел 8. Демонтажные работы						10 123 772
87	6112-0401-0112 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1 мат=0;	Демонтаж облицовки фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	323	14412	4 655 076
88	1213-0103-0102 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	44,1	22721	1 001 996
89	1146-0401-0802 Кклим = 1,12	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	10,1	54006	545 461
91	6106-0302-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,6;К1 мат=0,5;	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м-Демонтаж	т	0,0614	205754	12 633
92	1146-0401-1101 Кклим = 1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	99,9	7908	790 009
93	1208-0101-0401 Кклим = 1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	62,2	369	22 952
94	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	54,81	4588	251 468
96	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	76,85	469	36 043
97	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	489,53	3474	1 700 627
98	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	332	578	191 896
99	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	86,1	153	13 173
100	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	239,832	947	227 121
102	1212-0104-0501 Кклим = 1,09	Стены и потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	873,42	721	629 736
103	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	48,387	252	12 194
104	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10 км	1 т-км	483,87	69	33 387
Локальная смета на электрооборудование и освещение № 2-01-00-04						2 387 340
Раздел 4. Кабельные изделия						1 772 120
37	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1292	812	1 049 104

38	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	110	1512	166 320
39	243-106-0901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	112,2	520	58 344
40	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	78	756	58 968
41	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	388	481	186 628
42	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	826	306	252 756
Раздел 6. Демонтажные работы						615 220
47	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	105	772	81 060
48	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	86	237	20 382
49	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	1292	391	505 172
50	6119-0602-0101 Кклим = 1,12 :К1 трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1 мат=0;	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	4144	4 144
51	6119-0601-0101 Кклим = 1,12 :К1 трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1 мат=0;	Демонтаж трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ*А	шт.	2	2231	4 462
Локальная смета на пожарная сигнализация № 2-01-00-03						161 405
Раздел 2. Демонтажные работы						161 405
33	1217-0101-0401 Кклим = 1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	380	103	39 140
34	6124-0303-0601 Кклим = 1,09 :К1 трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1 мат=0;	Демонтаж прибора или аппарата	шт.	65	1881	122 265
Локальная смета на отопление и вентиляция № 2-01-00-05						14 805 527
Раздел 2. Вентиляция						6 944 880
32	6118-0207-0401 Кклим = 1,06	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	231362	231 362
33	514-401-0902	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором,шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па	1 комплект	1	2123697	2 123 697

34	6118-0101-0311 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	37,6	12638	475 189
35	6118-0101-0310 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	49,3	14152	697 694
36	6118-0101-0309 Кклим = 1,06 Коб =7	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	6,3	15133	95 338
37	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 Коб =17	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	13,6	13624	185 286
38	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 Коб =60	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24	14299	343 176
39	6118-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	1	6061	6 061
40	246-304-0811	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм	1 шт.	1	20591	20 591
41	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	30	1384	41 520
42	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	20	3579	71 580
43	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм-100*100 прим	1 шт.	10	3579	35 790
44	6118-0203-0806 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	13	6287	81 731
45	246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм	1 шт.	2	13576	27 152
46	246-302-0605	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 100 мм	1 шт.	2	12672	25 344
47	246-302-0623	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм	1 шт.	2	12672	25 344
48	246-302-0601	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	7	10221	71 547
49	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	56	775	43 400
50	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	180	5239	943 020
51	234-304-0107 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(мК) при +20°С, фактор ^ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	1 м2	198	7071	1 400 058
Подраздел 2.2. ВЕ1,ВЕ6						1 272 861
52	6118-0101-0310 Кклим = 1,06 Коб =42	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	54,6	14152	772 699
53	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1384	13 840

54	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	10	4175	41 750
55	6118-0204-0202 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	2	24925	49 850
56	6118-0203-0807 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7125	14 250
57	246-302-0664	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм	1 шт.	2	16858	33 716
58	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	24,64	775	19 096
59	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	2,75	94620	260 205
60	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	2,97	22712	67 455
Подраздел 2.3. ВЕ2,ВЕ3						1 383 972
61	6118-0101-0310 Кклим = 1,06 Коб =38	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	57	14152	806 664
62	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1384	13 840
63	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	10	4175	41 750
64	6118-0204-0203 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	2	30149	60 298
65	6118-0203-0807 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7125	14 250
66	246-302-0666	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм	1 шт.	2	19552	39 104
67	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	26,88	775	20 832
68	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	3,25	94620	307 515
69	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	3,51	22712	79 719
Подраздел 2.4. ВЕ4,ВЕ5						1 576 909
70	6118-0101-0310 Кклим = 1,06 Коб =44	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	70,4	14152	996 301
71	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1384	13 840
72	246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	10	4175	41 750

73	6118-0204-0203 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	2	30149	60 298
74	6118-0203-0807 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7125	14 250
75	246-302-0726	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 400 мм х 400 мм	1 шт.	2	20334	40 668
76	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	29,12	775	22 568
77	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	3,25	94620	307 515
78	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	3,51	22712	79 719
Подраздел 2.5. ВЕ7						365 292
79	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 Коб =32	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,8	14299	183 027
80	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	3	1384	4 152
81	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм-100*100	1 шт.	3	3579	10 737
82	6118-0204-0201 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм-400	шт.	1	21546	21 546
83	6118-0203-0806 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3	6287	18 861
84	246-302-0601	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	3	10221	30 663
85	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	8,96	775	6 944
86	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0,75	94620	70 965
87	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,81	22712	18 397
Подраздел 2.6. ВЕ8,ВЕ9						545 684
88	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 Коб =36	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	18	14299	257 382
89	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1384	2 768
90	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм-100*100	1 шт.	2	3579	7 158
91	6118-0204-0201 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм-500	шт.	2	21546	43 092

92	6118-0203-0806 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	6287	12 574
93	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	2	10828	21 656
94	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	13,44	775	10 416
95	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	1,6	94620	151 392
96	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,728	22712	39 246
Подраздел 2.7. ВЕ10						449 296
97	6118-0101-0302 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	14,8	14299	211 625
98	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	5	1384	6 920
99	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм-100*100	1 шт.	5	3579	17 895
100	6118-0204-0201 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм-500	шт.	1	21546	21 546
101	6118-0203-0806 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	6287	31 435
102	246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	5	10828	54 140
103	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	13,44	775	10 416
104	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0,8	94620	75 696
105	234-202-0204 Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	0,864	22712	19 623
Раздел 3. Демонтажные работы						2 266 633
106	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	285	1639	467 115
107	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	290	2820	817 800
108	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	46	4686	215 556
109	1215-0101-0301 Кклим = 1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	58	277	16 066
110	1215-0103-0301 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	69,6	2361	164 326
111	1215-0103-0302 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	14,7	1979	29 091

112	**1215-0103-0303 Кклим = 1,09**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**76,7**	**1602**	**122 873**
113	**1215-0103-0304 Кклим = 1,09**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**192,2**	**1243**	**238 905**
114	**6118-0207-0401 Кклим = 1,06 :К1 трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1 мат=0;**	**Демонтаж камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час**	**шт.**	**1**	**88463**	**88 463**
115	**6118-0202-0301 Кклим = 1,06 :К1 трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1 мат=0;**	**Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**71**	**412**	**29 252**
116	**6118-0203-0806 Кклим = 1,06 :К1 трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1 мат=0;**	**Демонтажзаслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	**шт.**	**29**	**2224**	**64 496**
117	**6118-0204-0202 Кклим = 1,06 :К1 трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1 мат=0;**	**Демонтаж над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм**	**шт.**	**10**	**1269**	**12 690**
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ					**44 286 246**
	в том числе оборудование					**2 123 697**
	Прочих работ и затрат					**-**
	в том числе СМР					**42 162 549**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				6,3%	**2 656 241**
	Итого с общеплощадочные затраты					**44 818 790**
	Затраты на мобилизацию и демобилизацию техники					**0**
	Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для					**0**
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР					**44 818 790**
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование					**2 123 697**
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование					**46 942 487**
	Непредвиденные работы и затраты 5%				5%	**2 240 939**
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**49 183 426**
	Сметная прибыль 5%				5%	**2 347 124**
	Итого					**51 530 551**
	2024 г. 4 квартал - 75 %				75%	**38 647 913**
	2024 г. 3 квартал- 25 %				25%	**12 882 638**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 75 % К=1,075				1,075	**41 546 507**

	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 25 % К=1,0557		1,0557	**13 600 201**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**55 146 707**
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом		0,98	**54 043 773**
	НДС		12%	**6 485 253**
	Стоимость строительства с НДС			**60 529 026**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Сатпаев"

Рукрводитель: **Төлеш Қанат Жанділдаұлы**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

КГУ"Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаев"

Директор : **Кожахметова Гульнара Саруаровна**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик: ТОО "Достар Строй К"

Директор: **Кулиев Джабир Шамилович**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Кредо СК»

Эксперт: **Райкулов Жангали Молдатаевич**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Эксперт: **Жауханов Фазыл Бауыржанович**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)