Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
1	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №1
за 20 август месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		40	02.06.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский	401 934 807,34	358 870 363,70							43 064 443,64	401 934 807,34
Аванс-30%	120 580 442,20	107 661 109,11							12 919 333,09	120 580 442,20
К оплате:	**281 354 365,14**	**251 209 254,59**							**30 145 110,55**	**281 354 365,14**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Есенов К.К.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зеин Групп"
Момбаев А.
М.П.
Инженер эксперт
ТОО "Зеин Групп"
Жаназат Е.Д.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Абдрахманов М.М.
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **02.06.2025**

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79103: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No1 [02-01]				
1	1	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**500**	**153,0**	**76 500,0**
2	2	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**500**	**513,0**	**256 500,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**11 000**	**191,0**	**2 101 000,0**
4	4	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**11 000**	**604,0**	**6 644 000,0**
5	5	**1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**$м^3$ грунта**	**11 500**	**385,0**	**4 427 500,0**
6	6	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**500**	**191,0**	**95 500,0**
7	7	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**500**	**604,0**	**302 000,0**
8	8	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**22 500**	**191,0**	**4 297 500,0**
9	9	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**22 500**	**604,0**	**13 590 000,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	22 500	325,0	7 312 500,0
11	11	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	22 500	50,0	1 125 000,0
12	12	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	22 500	200,0	4 500 000,0
13	13	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 500	607,0	910 500,0
14	14	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	1 000	643,0	643 000,0
15	15	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	8 000	496,0	3 968 000,0
16	16	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	21 000	24,0	504 000,0
17	17	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	516	10 103,0	5 213 148,0
18	18	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	5 500	1 519,0	8 354 500,0
19	19	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	1 305	34 863,0	45 496 215,0
20	20	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	59,5	85 699,0	5 099 090,0
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	59,5	289 328,0	17 215 016,0
22	22	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	603	16 986,0	10 242 558,0
23	23	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	1,0854	14 518,0	15 758,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона наоросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	50	20 341,0	1 017 050,0
25	25	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	100	255,0	25 500,0
26	26	412-101-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 500	75,0	112 500,0
27	27	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	$м^2$ основания или покрытия	675,1	1 405,0	948 516,0
28	28	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	675,1	223,0	150 547,0
29	29	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующийпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	675,1	78,0	52 658,0
30	30	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	675,1	200,0	135 020,0
			ИТОГО по смете Э79103: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No1 [02-01]				144 831 576,0
			Смета Э79113: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-02]				
31	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.). *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	1 111	153,0	169 983,0
32	2	1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	1 111	513,0	569 943,0
33	3	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	5 378	191,0	1 027 198,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	4	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	5 378	604,0	3 248 312,0
35	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./	$м^3$ грунта	5 427	385,0	2 089 395,0
36	6	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	556	191,0	106 196,0
37	7	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	556	604,0	335 824,0
38	8	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	10 804	191,0	2 063 564,0
39	9	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	10 804	604,0	6 525 616,0
40	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	28 389	290,0	8 232 810,0
41	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км	т·км	496 807,5	57,0	28 318 028,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	28 389	173,0	4 911 297,0
43	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	28 389	146,0	4 144 794,0
44	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	39 193	325,0	12 737 725,0
45	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	39 193	50,0	1 959 650,0
46	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	39 193	200,0	7 838 600,0
47	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 000	607,0	607 000,0
48	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	222	643,0	142 746,0
49	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	9 778	496,0	4 849 888,0
50	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	42 389	24,0	1 017 336,0
51	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	359,49	10 103,0	3 631 927,47
52	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	3 783,636	1 519,0	5 747 343,08
53	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	856,05	34 863,0	29 844 471,15

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	39	85 699,0	3 342 261,0
55	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	39	289 328,0	11 283 792,0
56	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	393,9	16 986,0	6 690 785,4
57	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,70902	14 518,0	10 293,4
58	28	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона наоросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	14	20 341,0	284 774,0
59	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	29	255,0	7 395,0
60	30	412-101-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	435	75,0	32 625,0
			ИТОГО по смете Э79113: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-02]				151 771 572,5
							296 603 148,5
			Итого по суммарной смете				296 603 148,50
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				21 652 029,84
			Итого				318 255 178,34
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				15 912 758,92
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-3%				9 547 655,35
			Итого				343 715 592,61
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587				243 807 437,59
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079				122 386 811,06

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**366 194 248,65**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**358 870 363,70**
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**43 064 443,64**
			Всего к оплате				**401 934 807,34**

Технический надзор
ТОО "Зеин Групп"
Инженер эксперт Жаназат Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)